

S.C. Electroconstrucția „ELCO” S.A. Sf. Gheorghe

Lucrarea nr. 162704/ 2016 – Faza: SF

Alimentare cu energie electrică sala de sport multifunctionala Sf. Gheorghe, jud. Covasna

GRAFIC DE EȘALONARE A LUCRĂRIILOR

Nr. crt.	Denumirea lucrarilor/ Durata de realizare a lucrărilor (luni)	1	2	3	4	5	6
1.	Organizare de șantier	0,25 luna					
2.	Realizare lucrari in st. Valea Crisului (montare intrerupator + protectii in celula ex.)	0,75 luna					
3.	Montare circuit aerian pe LEA MT pe stalpi existenti + tronson subteran, in profile tipizate			1,5 luni			
4.	Sapatura santuri pentru pozare LES MT + realizare foraj orizontal + traversare parau			1 luna			
5.	Montare cabluri în șanț				0,5 luna		
6.	Montare celula noua in PCT Semopac					0,25 luna	
7.	Săpătură fundație post de transformare pr.					0,25 luna	
8.	Montare PC in anvelopa de beton + echipamente electroenergetice					0,5 luna	
9.	Incerări, verificări						0,5 luna
10.	Recepția lucrarilor						0,25 luna
11.	Punere în funcțiune						0,25 luna

EXECUTANT**BENEFICIAR**

Primaria Municipiului Sf. Gheorghe

PROIECTANT

S.C. Electroconstrucția „ELCO” S.A. Sf. Gheorghe