

Anexa 1

Calendarul activităților derulate în termenul acordat beneficiarului în vederea asigurării funcționalității proiectului

Nr. Crt	Activitate/ subactivitate	Poziția/ persoana responsabilă cu implementarea activității	Anul 2016						
			Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6	
1	Elaborarea planului de achiziții a proiectului	Municipiul Sfântu Gheorghe Compartimentul de achiziții publice							
2	Numirea echipei de implementare și stabilirea responsabilităților or membrilor echipei de implementare	Municipiul Sfântu Gheorghe							
3	Activități de informare și promovare a proiectului	Municipiul Sfântu Gheorghe Echipa de implementare a proiectului							
3.1	Organizarea procedurii de achiziții pt. Servicii de informare și promovare								
3.2	Comunicarea prin 2 anunțuri de presă începerea și finalizarea activităților din proiect	Municipiul Sfântu Gheorghe Echipa de implementare a proiectului							



[Handwritten signature]

3.3	Amplasarea panourilor de identitate vizuală	Municipiul Sfântu Gheorghe Echipe de implementare a proiectului								
3.4	Organizarea conferințelor de presă	Municipiul Sfântu Gheorghe Echipe de implementare a proiectului								
4	Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activitățile de monitorizare și implementare	Managerul de proiect Echipe de implementare a proiectului								
5	Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare	Managerul de proiect Echipe de implementare a proiectului								
6	Activități de monitorizare și evaluare	Managerul de proiect Echipe de implementare a proiectului								
7	Organizarea procedurii de achiziții pentru asistență tehnică	Managerul de proiect Echipe de implementare a proiectului								
7.1	Atribuirea contractului de servicii de asistență tehnică	Managerul de proiect Echipe de implementare a proiectului Comisia de evaluare a ofertelor								
7.2	Prestarea serviciilor de asistență tehnică	Ofertantul câștigător								
7.3	Recepția finală cantitativă și calitativă a serviciilor de expertiză și asistență	Managerul de proiect Echipe de implementare a proiectului Comisia de recepție								
8	Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de reabilitare și modernizare	Managerul de proiect Echipe de implementare a proiectului								



Handwritten signature



8.1	Atribuirea contractului de lucrări de reabilitare și modernizare	Managerul de proiect Echipa de implementare a proiectului Comisia de evaluare a ofertelor							
9	Execuția lucrărilor de reabilitare și modernizare conform graficului de execuție	Ofertantul câștigător							
9.1	Emiterea ordinului de începere a lucrărilor	Municipiul Sfântu Gheorghe Dirigintele de șantier							
9.2	Predarea amplasamentului	Municipiul Sfântu Gheorghe Dirigintele de șantier Echipa de implementare a proiectului							
9.3	Organizarea de șantier	Constructorul							
9.4	Realizarea propriu-zisă a lucrărilor de reabilitare și modernizare	Constructorul							
10	Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentația tehnică, a caietelor de sarcini, a programului de asigurare a calității de către executant și a reglementărilor tehnice în vigoare	Managerul de proiect Echipa de implementare a proiectului Dirigintele de șantier							
10.1	Verificarea materialelor utilizate	Dirigintele de șantier							
10.2	Remediarea lucrărilor executate necorespunzător	Constructorul							
11	Recepții lucrări de reabilitare și modernizare, parțiale în faze determinante	Echipa de implementare Comisia de recepție a lucrărilor							



[Handwritten signature]

6

12	Recepția finală a lucrărilor de reabilitare și modernizare	Municipiul Sfântu Gheorghe Managerul de proiect Echipa de implementare a proiectului Comisia de recepție a lucrărilor								
13	Activități de monitorizare intermediare și finale privind implementarea proiectului	Managerul de proiect Echipa de implementare a proiectului								
13.1	Monitorizarea calității lucrărilor în execuție	Managerul de proiect Echipa de implementare a proiectului Dirigintele de șantier								
14	Organizarea procedurii de achiziții pentru Serviciile de audit financiar	Managerul de proiect Echipa de implementare a proiectului								
14.1	Atribuirea contractului de servicii de audit financiar	Managerul de proiect Echipa de implementare a proiectului Comisia de evaluare a ofertelor								
14.2	Prestarea Serviciilor de audit financiar	Ofertantul câștigător								
14.3	Întocmirea raportului final de audit	Auditorul								
15	Activități pentru închiderea proiectului	Managerul de proiect Echipa de implementare a proiectului								



[Handwritten signature]

[Faint circular stamp]


7

DEZVOLTAREA MEIULUI DE AFACERI ÎN MUNICIPIUL SFÂRTU GHEORGHE PĂRÎN REABILITAREA SITULUI INDUSTRIAL
 "POLUAT ȘI CREAREA UNEI STRUCTURI DE SPRIJIN A AFACERILOR" (S.M.I.S 10357)

ANEXA M-L


Calendarul activităților derulate în termenul acordat beneficiarului în vederea asigurării funcționalității proiectului

Nr. Crt.	(Sub)Activitatea	Responsabil	Anul 4 (2016)						
			Luna 3 (Ianuarie)	Luna 4 (Februarie)	Luna 5 (Martie)	Luna 6 (Aprilie)	Luna 7 (Mai)	Luna 8 (Iunie)	
	Etapă de implementare								
Activ. 0	Semnarea contractului de finanțare	Autoritatea de management + Solicitant							
	Faza A - Reabilitarea sitului poluat								
Activ. 1	Contractarea lucrărilor de execuție, procurare și montaj echipament tehnologic respectiv procurarea dotărilor	Solicitant Responsabil economic, responsabil tehnic							
Subactiv. 1.1	Lansarea licitației pentru contractarea lucrărilor de execuție, procurare și montaj echipament tehnologic respectiv procurarea dotărilor necesare pentru parcul industrial	Solicitant Responsabil economic, responsabil tehnic							
Subactiv. 1.2	Derularea procedurii de achiziție publică pentru lucrările de execuție, procurare și montaj echipament tehnologic respectiv procurarea dotărilor necesare pentru parcul industrial	Solicitant Responsabil economic, responsabil tehnic							
Activ. 2	Realizarea lucrărilor de execuție, faza A	Executant + Manager de proiect, responsabil tehnic, solicitant							
Subactiv. 2.1	Organizare de șantier	Executant + Manager de proiect, responsabil tehnic							
Subactiv. 2.2	Demolare, desfacere, transport construcții existente	Executant + Manager de proiect, responsabil tehnic							
Subactiv. 2.3	Decontaminarea terenurilor poluate	Executant + Manager de proiect, responsabil tehnic							
Subactiv. 2.4	Achitarea taxelor legale - Faza A	Solicitant + responsabil tehnic							
Subactiv. 3.1	Achiziție publică pentru servicii de asistență tehnică din partea proiectantului	Solicitant							
Subactiv. 3.2	Achiziție publică pentru servicii de asistență tehnică din partea dirigintei de șantier	Solicitant							
Activ. 3.3	Asistența tehnică faza A de către proiectanți și diriginte de șantier	Diriginte de șantier + Proiectant Consultant							
Activ. 4	Consultanță pentru implementarea proiectului pentru faza A	Solicitant							
Subactiv. 4.1	Contractarea serviciilor de consultanță pentru implementarea proiectului	Consultant							
Subactiv. 4.2	Managementul proiectului pentru faza A	Asistent manager							
Activ. 5	Informare și								




[Handwritten signature]

Nr. Crt.	(Sub)Activitatea	Responsabil	Anul 4 (2016)							
			Luna 3 (ianuarie)	Luna 4 (Februarie)	Luna 5 (Martie)	Luna 6 (Aprilie)	Luna 7 (Mai)	Luna 8 (Iunie)		
Etapă de implementare										
	publicitate pentru faza A									
Activ. 6	Monitorizare faza A	Consultant/ Solicitant?								
Activ. 7	Evaluare faza A	Solicitant + OI								
Subactiv. 7.1	Evaluare intermediară faza A	Solicitant + OI								
Faza B - Pregătirea sitului reabilitat pentru noi activități										
Activ. 1	Realizarea lucrărilor de execuție, faza B	Executant + Solicitant, Manager de proiect, responsabil tehnic								
Subactiv. 1.1	Alimentarea cu apă	Executant + Manager de proiect, responsabil tehnic								
Subactiv. 1.2	Canalizare menajeră	Executant + Manager de proiect, responsabil tehnic								
Subactiv. 1.3	Canalizare ape pluviale	Executant + Manager de proiect, responsabil tehnic								
Subactiv. 1.4	Rețele exterioare pentru incendiu	Executant + Manager de proiect, responsabil tehnic								
Subactiv. 1.5	Alimentarea cu energie electrică	Executant + Manager de proiect, responsabil tehnic								
Subactiv. 1.6	Alimentarea cu gaze naturale	Executant + Manager de proiect, responsabil tehnic								
Subactiv. 1.7	Drumuri de acces, platforme și parcaje	Executant + Manager de proiect, responsabil tehnic								
Subactiv. 1.8	Construcții și instalații clădire centrală pentru birouri	Executant + Manager de proiect, responsabil tehnic								
Subactiv. 1.9	Construcții și instalații clădire hală	Solicitant								
Subactiv. 1.10	Procurare și Montajul utilajelor și echipamentelor tehnologice	Solicitant								
Subactiv. 1.10.1	1.10.1 Achiziție publică pentru procurare și montaj utilaje și echipamente tehnologice									



Nr. Crt.	(Sub)Activitatea	Responsabil	Anul 4 (2016)					
			Luna 3 (ianuarie)	Luna 4 (Februarie)	Luna 5 (Martie)	Luna 6 (Aprilie)	Luna 7 (Mai)	Luna 8 (Iunie)
Etapă de implementare								
Subactiv. 1.10.2	Procurare și Montajul utilajelor și echipamentelor tehnologice	responsabil tehnic						
Subactiv. 1.11	Dotarea obiectivelor de investiții	Solicitant						
Subactiv. 1.11.1	Achiziție publică [pentru procurarea dotărilor necesare pentru parcul industrial	responsabil tehnic						
Subactiv. 1.11.2	Dotarea obiectivelor de investiții	Executant + Manager de proiect, responsabil tehnic						
Subactiv. 1.12	Sistemizare pe verticală	Executant + Manager de proiect, responsabil tehnic						
Subactiv. 1.13	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	Executant + Manager de proiect, responsabil tehnic						
Subactiv. 1.14	Refacerea cadrului natural	Executant + Manager de proiect, responsabil tehnic						
Subactiv. 1.15	Probe tehnologice	Executant + Manager de proiect, responsabil tehnic						
Subactiv. 1.16	Achitarea taxelor legale - Faza B	Solicitant, responsabil tehnic						
Subactiv. 1.17	Recepția finală și punerea în funcțiune	Executant + Manager de proiect, responsabil tehnic						
Activ. 2	Asistența tehnică faza B	Diriginte + Proiectant						
Activ. 3	Înființarea societății de administrare a parcului industrial	Solicitant						
Activ. 4	Semnarea contractelor cu firmele care vor funcționa în parcul industrial	Solicitant						
Activ. 5	Consultanță pentru implementarea proiectului pentru faza B	Consultant						
Subactiv. 5.1	Managementul proiectului pentru faza B	Consultant						
Activ. 6	Informare și publicitate pentru faza B	Asistent manager						
Activ. 7	Audit	Societatea de audit						
Subactiv. 7.1	Achiziție publică pentru audit	Solicitant						
7.2	Audit	Societatea de audit						
Activ. 8	Monitorizare faza B	Consultant						



[Handwritten signature]

Nr. Crt.	(Sub)Activitatea	Responsabil	Anul 4 (2016)							
			Luna 3 (ianuarie)	Luna 4 (Februarie)	Luna 5 (Martie)	Luna 6 (Aprilie)	Luna 7 (Mai)	Luna 8 (Iunie)		
Etapa de implementare										
Activ. 9	Evaluare faza B									Solicitant + OI
Subactiv. 9.1	Evaluare intermediară faza B									Solicitant + OI
Subactiv. 9.2	Evaluare finală faza B									Solicitant + OI



[Handwritten signature]

X

„Tradiții secuiești – o incursiune în cultura secuilor din România”

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR

Nr. crt.	Denumirea activității / sub-activității	Iun 2015	Iul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Ian 2016	Feb	Mar	Apr	Mai	Iunie	Locația	Organizația responsabilă
1.	Cartografierea tradițiilor secuiești în mediul lor natural	x	x	x	x	x	x								Jud. Covasna	Solicitant
2.	Realizarea <i>Monografiei tradițiilor secuiești</i> și a filmului de prezentare						x	x	x	x	x				Jud. Covasna	Solicitant
3.	Lansarea unui apel deschis pentru selecția celor mai reprezentative obiceiuri/tradiții/meșteșuguri ale secuilor care urmează a fi promovate în cadrul evenimentului <i>Târgul Secuilor la București</i>										x	x			Jud. Covasna	Solicitant
4.	Pregătirea Evenimentului de promovare a tradițiilor și culturii specifice <i>Târgul Secuilor la București</i>						x	x	x	x	x	x	x		Jud. Covasna/București	Solicitant/Partener
4.1	Deplasare echipă experți comunicare la Sf. Gheorghe					x				x					Sf. Gheorghe, jud. Covasna	Partener
4.2	Realizare documentație (caiet de sarcini) și achiziție servicii transport										x				Sf. Gheorghe, jud. Covasna	Solicitant
4.3	Realizare documentație (caiet de sarcini) achiziție și achiziție servicii organizare eveniment						x	x	x	x					Sf. Gheorghe, jud. Covasna	Partener
4.4	Realizare materiale de prezentare										x				București	Partener
4.5	Campanie de promovare a Târgului											x	x		București	Partener
5.	Lansare eveniment <i>Târgul Secuilor la București</i>												x		București	Partener

10/11



7.2. Efectuarea auditului profesional																									

„Amenajarea spațiilor pietonale în centrul istoric al municipiului Sfântu Gheorghe” cod SMIS 7717


ANEXA 1

Calendarul activităților derulate în termenul acordat beneficiarului în vederea asigurării funcționalității proiectului

2016

Nr. crt.	Activitate/ subactivitate	Poziția/ persoana responsabilă cu implementarea activității	2016						
			Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6	
1	Elaborarea planului de achiziții a proiectului	Municipiul Sfântu Gheorghe Compartimentul de achiziții publice							
2	Numirea echipei de implementare și stabilirea responsabilităților membrilor echipei de implementare	Municipiul Sfântu Gheorghe Compartimentul de achiziții publice							
3	Activități de informare și promovare a proiectului	Municipiul Sfântu Gheorghe Echipa de implementare a proiectului							
3.1	Comunicarea printr-un anunț de presă începerea activităților din proiect	Municipiul Sfântu Gheorghe Echipa de implementare a proiectului							
3.2	Amplasarea panourilor de identitate vizuală	Municipiul Sfântu Gheorghe Echipa de implementare a proiectului							

3.3	Organizarea conferințelor de presă	Municipiul Sfântu Gheorghe Echipa de implementare a proiectului								
4	Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activități de monitorizare și implementare	Managerul de proiect Echipa de implementare a proiectului								
5	Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare	Managerul de proiect Echipa de implementare a proiectului								
6	Activități de monitorizare și evaluare	Managerul de proiect Echipa de implementare a proiectului								
7	Organizarea procedurii de achiziții pentru asistență tehnică	Managerul de proiect Echipa de implementare a proiectului								
7.1	Atribuirea contractului de servicii de asistență tehnică	Managerul de proiect Echipa de implementare a proiectului Comisia de evaluare a ofertelor								
7.2	Prestarea serviciilor de asistență tehnică	Ofertantul câștigător								
7.3	Recepția finală cantitativă și calitativă a serviciilor de expertiză și asistență	Managerul de proiect Echipa de implementare a proiectului Comisia de recepție								




[Handwritten signature]

8	Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de reabilitare și modernizare	Managerul de proiect Echipa de implementare a proiectului						
8.1	Atribuirea contractului de lucrări de reabilitare și modernizare	Managerul de proiect Echipa de implementare a proiectului Comisia de evaluare a ofertelor						
9	Execuția lucrărilor de reabilitare și modernizare conform graficului de execuție	Ofertantul câștigător						
9.1	Emiterea ordinului de începere a lucrărilor	Municipiul Sfântu Gheorghe Dirigintele de șantier						
9.2	Predarea amplasamentului	Municipiul Sfântu Gheorghe Dirigintele de șantier Echipa de implementare a proiectului						
9.3	Organizarea de șantier	Constructorul						
10	Realizarea propriu-zisă a lucrărilor de reabilitare și modernizare	Constructorul						
	Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentația tehnică, a caietelor de sarcini, a programului de asigurare a calității de către executant și a reglementărilor tehnice în vigoare	Managerul de proiect Echipa de implementare a proiectului Dirigintele de șantier						



[Handwritten signature]

10.1	Verificarea materialelor utilizate	Dirigințele de șantier							
10.2	Remedierea lucrărilor executate necorespunzător	Constructorul							
11	Recepții lucrări de reabilitare și modernizare, parțiale în faze determinante	Echipe de implementare Comisia de recepție a lucrărilor							
12	Recepția finală a lucrărilor de reabilitare și modernizare	Municipiul Sfântu Gheorghe Managerul de proiect Echipe de implementare a proiectului Comisia de recepție a lucrărilor							
13	Organizarea procedurii de achiziții pentru furnizarea dotărilor necesare implementării proiectului	Managerul de proiect Echipe de implementare a proiectului							
13.1	Atribuire contractului de furnizare	Managerul de proiect Echipe de implementare a proiectului Comisia de evaluare a ofertelor							
	Recepția calitativă și cantitativă a bunurilor furnizate	Managerul de proiect Echipe de implementare a proiectului Comisia de recepție							



7 *[Handwritten signature]*

14	Activități de monitorizare intermediare și finale privind implementarea proiectului	Managerul de proiect Echipa de implementare a proiectului																
14.1	Monitorizarea calității lucrărilor în execuție	Managerul de proiect Echipa de implementare a proiectului Dirigințele de șantier																
15	Organizarea procedurii de achiziții pentru Serviciile de audit financiar	Managerul de proiect Echipa de implementare a proiectului																
15.1	Atribuirea contractului de servicii de audit financiar	Managerul de proiect Echipa de implementare a proiectului Comisia de evaluare a ofertelor																
15.2	Prestarea Serviciilor de audit financiar - raport intermediar de audit	Auditorul																
16	Întocmirea raportului final de audit	Auditorul																
	Activități pentru închiderea proiectului	Managerul de proiect Echipa de implementare a proiectului																

