



Program Opera ional Regional

CERERE DE FINAN ARE

ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINAN ARE Se completeaz de c tre Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar	
Institu ia: Agen ia pentru Dezvoltare Regional Centru (ADR Centru)	
Num r de înregistrare.....	Numele i prenumele persoanei care înregistreaz
Data înregistr rii	Semn tura.....
Cod apel: POR/192/4/3/Îmbun t irea regenerarii fizice, economice i sociale a comunit ilor marginalizate în municipiile re edin de jude din România	Cod proiect 127511
Titlul proiectului	Amenajare terenuri de sport- Câmpul Frumos
Componenta 1	POR/2017/4/4.3/1, AXA PRIORITAR 4- SPRIJINIREA DEZVOLT RII URBANE DURABILE, PRIORITATEA DE INVESTI II 4.3- OFERIREA DE SPRIJIN PENTRU REGENERARE FIZIC , ECONOMIC I SOCIAL A COMUNIT ILOR DEFAVORIZATE DIN REGIUNILE URBANE I RURALE
Axa Prioritar	Sprijinirea dezvolt rii urbane durabile
Opera iunea	Îmbun t irea regenerarii fizice, economice i sociale a comunit ilor marginalizate în municipiile re edin de jude din România
Schema de ajutor de stat	

Amenajare terenuri de sport- Câmpul Frumos

INFORMA II PRIVIND SOLICITANTUL

Lider

DATE DE IDENTIFICARE

Denumire Organiza ie: UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Tipul Organiza iei: unitate administrativ teritorial nivel local

Este întreprinderea IMM: NU

Cod de înregistrare fiscal /CIF: 4404605

Num r de înregistrare la Registrul autorit ilor publice: 16128

Cod CAEN principal: 8411 - Servicii de administrate publica generala

Data infiin rii: 01/07/1979

Înregistrat in scopuri de TVA: NU

Entitate de drept public: DA

Adresa po tal : Municipiul Sfântul Gheorghe, România, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, , jude ul Covasna, cod po tal 520008, România

Telefon/Fax: 0267316957 / 0267311243

Adresa e-mail: info@sepsi.ro

Pagina Web: www.sfantugheorgheinfo.ro

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTIT II

Func ie: Primar

Nume: Árpád-András Antal

Telefon/Fax: - / 0267311243

Adres de e-mail: info@sepsi.ro

DATE FINANCIARE

CONTURI BANCARE

Cod IBAN	Cont	Banca	Sucursala	Adresa	Swift
RO66TREZ25621420220XXXXX	RO66TREZ25621420220XXXXX	TREZORERIA	SFÂNTU GHEORGHE	BEM JOZEF, nr.9, Localitate Municipiul Sfântul Gheorghe, Cod postal: 520023,Covasna, România	TREZROBU

EXERCII FINANCIARE - LEI

Perioada	Num r mediu de salaria i	Cifra de afaceri	Active totale	Venituri totale	Capital social subscris	Capital social propriu	Profit NET	Profit în exploatare	Venituri cercetare	Cheltuieli cercetare
01/01/2013 - 31/12/2013	210		855,808,840.00	136,614,225.00						
01/01/2014 - 31/12/2014	211		946,883,905.00	161,284,149.00						
01/01/2015 - 31/12/2015	214		1,030,616,543.00	188,850,406.00						
01/01/2016 - 31/12/2016	212		1,078,215,705.00	156,436,094.00						
01/01/2017 - 31/12/2017	245		1,353,946,676.00	236,681,712.00						
01/01/2018 - 31/12/2018	245		1,332,086,227.00	142,393,149.00						

FINAN RI

Asisten acordat anterior

Cod SMIS: 4543

Titlul proiectului: Reabilitarea, modernizarea și extinderea clădirilor Liceului Teoretic Székely Mikó

Nr. de înregistrare contract: 644 / 09 MAR 2010

Data începere: 10 MAR 2010

Data finalizare: 09 MAR 2013

Valoarea totală proiect: 10,110,385.10 LEI

Valoare eligibilă proiect: 9,711,357.63 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 575,039.13 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 9,136,318.50 LEI

Rambursare efectivă: 8,943,094.76 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 3.66 LEI din data de 20 MAR 2008

Cererea de finanțare curentă este complementară cu această asistență acordată anterior.

Măsură de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Baza legală:

Măsură CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului propus urmărește îmbunătățirea calității infrastructurii de educație, a dotării Liceului Teoretic Székely Mikó din Municipiul Sfântu Gheorghe pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene și a creșterii participării populației la procesul educațional.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Îmbunătățirea calității infrastructurii de educație a Liceului Teoretic Székely Mikó din Municipiul Sfântu Gheorghe prin reabilitarea complexului de clădiri, reabilitarea sălii de sport, a sălii de festivități multifuncționale, a bibliotecii adecvate și a unor spații verzi pentru 1306 elevi care desfășoară activități educaționale în aceste spații.
2. Dotarea, echiparea Liceului Teoretic Székely Mikó din Municipiul Sfântu Gheorghe cu echipamente IT și sport.
3. Asigurarea creșterii participării populației la procesul educațional prin promovarea egalității de șanse și a nondiscriminării.
4. Creșterea eficienței energetice prin îmbunătățirea eficienței utilizării energiei în urma reabilitării, modernizării și extinderii Liceului Teoretic Székely Mikó din Municipiul Sfântu Gheorghe.

Rezultate

1 unitate școlară din cele 130 propuse în cadrul programului de finanțare în învățământul obligatoriu și liceal a fost modernizată și reabilitată.
1 unitate școlară din cele 130 propuse în cadrul programului în învățământul obligatoriu și liceal a fost echipată conform standardelor europene.
0,1 %, reprezentând 1 unitate școlară din cele 15% propuse în cadrul programului în învățământul obligatoriu și liceal a fost echipată cu echipamente IT.
1306 elevi au acces la infrastructura educațională reabilitată și dotată.
92 cadre didactice, femei și bărbați au acces la infrastructura educațională reabilitată și dotată sau acces la infrastructura educațională reabilitată și dotată

Activități finanțate

1. Angajarea echipei de implementare a proiectului
2. Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activitățile de monitorizare și implementare.
3. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare.
4. Elaborarea planului de achiziții a proiectului conform OUG 34/2006
5. Elaborarea proiectului tehnic
- 5.1 Recepția calitativă și cantitativă a proiectului tehnic
6. Organizarea procedurii de achiziții pentru Serviciile de expertiză și asistență tehnică
- 6.1. Atribuirea contractului de achiziție servicii de expertiză și asistență tehnică
- 6.2. Prestarea Serviciilor de expertiză și asistență tehnică
- 6.3. Recepția finală cantitativă și calitativă a serviciilor de expertiză și asistență tehnică

7. Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de construcții și reabilitare
- 7.1. Atribuirea contractului de achiziție pentru lucrări de construcții și reabilitare
- 7.2. Executarea lucrărilor de construcții și reabilitare conform graficului de execuție.
- 7.3. Recepția lucrărilor de construcții, parțiale în faze determinante și finale.
8. Organizarea procedurii de achiziții pentru achiziția echipamentelor IT și dotărilor necesare proiectului.
- 8.1. Atribuirea contractului de achiziție, dotări și echipamente IT
- 8.2. Livrarea, recepția și punerea în funcțiune a echipamentelor IT, dotărilor.
9. Activități de monitorizare și evaluare
10. Activități de informare despre proiect
11. Activități pentru încheierea proiectului.

Cod SMIS: 11373

Titlul proiectului: Reabilitarea Caminului Cultural Zathureczky Berta din Municipiul Sfântu Gheorghe

Nr. de înregistrare contract: 1126 / 18 DEC 2010
Dat început: 19 DEC 2010
Dat finalizare: 18 DEC 2013

Valoarea total proiect:	3,577,652.00	LEI
Valoare eligibil proiect:	2,874,650.00	LEI
Valoare eligibil beneficiar:	57,493.00	LEI
Valoare sprijin beneficiar:	2,817,157.00	LEI
Rambursare efectiv :	2,323,299.71	LEI
Entitate finanțatoare:	Uniunea Europeană	
Curs de schimb:	3.97 LEI din data de 18 DEC 2008	

Măsura de ajutor de stat

Baza legal națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legal comunitară

Bază legal :

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului constituie îmbunătățirea calității infrastructurii comunitarului "Zathureczky Berta" din mun. Sf. Gheorghe în vederea creșterii, îmbunătățirii standardelor de calitate în prestarea serviciilor sociale, diversificarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice și pentru asigurarea unui acces egal al vârstnicilor la astfel de servicii.

Obiectivele specifice:

- A. Îmbunătățirea calității infrastructurii existente a comunitarului "Zathureczky Berta" din mun. Sf. Gheorghe prin reabilitarea clădirii în care sunt prestate următoarele tipuri de servicii:
 1. Locuințe protejate pentru persoane vârstnice în 21 de camere pentru 28 de beneficiari.
 2. Centru de zi pentru persoane vârstnice cu o capacitate zilnică de 20 beneficiari.
 3. Servicii conexe constând în:
 - a. Servicii de consiliere și informare socială și advocacy
 - b. Servicii de fizioterapie și kinetoterapie
 - B. Extinderea capacității comunitarului, a serviciilor de locuințe protejate cu încă 8 camere și cu o sală multifuncțională de 80 mp, care vor fi amenajate în mansarda clădirii reabilitate și prin care se vor asigura și servicii noi de tip:
 - a. Respite (servicii de îngrijire rezidențială pentru persoane vârstnice dependente și/sau semidependente de pat și de domiciliu pe o perioadă scurtă, maxim 1 lună, pentru familiile care au în îngrijire astfel de persoane și care sunt nevoite să solicite astfel de servicii din diferite cauze obiective pentru o perioadă scurtă)
 - b. De club pentru beneficiari.
 - C. Îmbunătățirea gradului de accesibilizare a comunitarului "Zathureczky Berta" din mun. Sf. Gheorghe prin montarea unui ascensor în vederea îmbunătățirii standardelor de calitate legate de accesul persoanelor cu probleme de mobilitate și în vederea creșterii accesului egal la serviciile sociale prestate în cadrul comunitarului.
 - D. Dotarea cu echipamente de fizio-kinetoterapie, echipamente de bucatărie și spații tehnice de calcul, în vederea creșterii calității serviciilor prestate în comunitarul "Zathureczky Berta".
 - E. Creșterea eficienței energetice prin îmbunătățirea eficienței utilizării energiei în urma reabilitării și modernizării comunitarului "Zathureczky Berta" din mun. Sf. Gheorghe (Prin aplicarea pachetului de soluții de reabilitare termică propus se obține o reducere a facturii pentru energia termică de 47,15%).

Rezultate

1. Angajarea echipei de implementare a proiectului
- Există o echipă care are expertiză și experiență necesară pentru implementarea proiectului.

Echipa de implementare a proiectului este angajat,

2. Stabilirea comisiei de coordonare și implementare a proiectului:

Există o comisie care coordonează activitățile de implementare ale proiectului. Există o metodologie de luare a deciziilor.

3. Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activitățile de monitorizare și implementare:

Există un plan de implementare concret, realizabil, detaliat pe subactivități, responsabilități, cu bune rezultate și mijloace de verificare a rezultatelor.

4. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare:

Documente reactualizate, reverificate, reevaluate. Reducerea riscurilor de implementare.

5. Elaborarea planului de achiziții a proiectului conform OUG 34/2006: Plan de achiziții gata elaborat.

6. Organizarea procedurii de achiziții pentru Servicii de proiectare și engineering: Procedură de achiziții derulată în conformitate cu OUG 34/2006

7. Organizarea procedurii de achiziții pentru Serviciile de Asistență tehnică: Procedură de achiziții derulată în conformitate cu OUG 34/2006

8. Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de construcții și reamenajare: Procedură de achiziții derulată în conformitate cu OUG 34/2006

9. Organizarea procedurii de achiziții pentru achiziția echipamentelor și dotărilor necesare proiectului: Procedură de achiziții derulată în conformitate cu OUG 34/2006

10. Activități de monitorizare și evaluare: Rapoarte, fișe de monitorizare, evaluare, periodice, intermediare și finale.

11. Activități de informare despre proiect: Comunitatea locală este bine informată despre proiect și stadiul de realizare a acestuia.

12. Prestarea serviciilor sociale existente la data începerii proiectului: Au fost prestate serviciile sociale specifice ale comunității socio-medical Zathureczky Berta din Sf. Gheorghe pentru un număr de 45 de beneficiari.

13. Prestarea serviciilor nou create de îngrijire la domiciliu, prestarea serviciilor îmbunătățite în urma reabilitării și dotărilor efectuate: Au fost prestate serviciile sociale specifice îmbunătățite ale comunității socio-medical Zathureczky Berta din Sf. Gheorghe în urma reabilitării și a dotărilor pentru un număr de 55 de beneficiari.

14. Activități pentru închiderea proiectului: Au fost finalizate și aprobate documentele care justifică finalizarea proiectului din punct de vedere tehnic, financiar și juridic.

Activități financiare

1. Angajarea echipei de implementare a proiectului

2. Stabilirea comisiei de coordonare și implementare a proiectului:

Există o comisie care coordonează activitățile de implementare ale proiectului.

3. Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activitățile de monitorizare și implementare:

4. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare:

5. Elaborarea planului de achiziții a proiectului conform OUG 34/2006:

6. Organizarea procedurii de achiziții pentru Servicii de proiectare și engineering:

7. Organizarea procedurii de achiziții pentru Serviciile de Asistență tehnică:

8. Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de construcții și reamenajare:

9. Organizarea procedurii de achiziții pentru achiziția echipamentelor și dotărilor necesare proiectului:

10. Activități de monitorizare și evaluare:

11. Activități de informare despre proiect:

12. Prestarea serviciilor sociale existente la data începerii proiectului:

13. Prestarea serviciilor nou create de îngrijire la domiciliu, prestarea serviciilor îmbunătățite în urma reabilitării și dotărilor efectuate:

14. Activități pentru închiderea proiectului:

Cod SMIS: 7716

Titlul proiectului: CREAREA ȘI AMENAJAREA SPA-ILOR VERZI DIN STRADA CIMITIRULUI, MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE

Nr. de înregistrare contract: 1180 / 18 DEC 2010

Data începerii: 19 DEC 2010

Data finalizării: 18 DEC 2013

Valoarea totală proiect: 3,105,744.66 LEI

Valoare eligibilă proiect: 2,125,412.60 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 42,508.25 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 2,082,904.35 LEI

Rambursare efectivă: 1,960,712.94 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 4.29 LEI din data de 01 MAR 2009

Cererea de finanțare curentă este complementară cu această asistență acordată anterior.

M sursa de ajutor de stat

Baza legal na ional

Denumirea m surii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legal comunitar

Baz legal :

M sursa CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul General:

Obiectivul strategic al POR const în sprijinirea unei dezvolt ri economice, sociale durabile i echilibrate teritorial, a tuturor Regiunilor României, potrivit nevoilor i resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvolt rii durabile a polilor urbani de cre tere, îmbun t irea mediului de afaceri i a infrastructurii de baz , pentru a face din regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investi ii.

Obiectivul general propus prin proiect contribuie la realizarea obiectivului Domeniului major de interven ie în cadrul axei prioritare 1 – „Sprijinirea dezvolt rii durabile a ora elor-poli urbani de cre tere”, a domeniului major de interven ie 1.1 – „Planuri integrate de dezvoltare urban ” Subdomeniul Centre Urbane, prin realizarea reabilit rii infrastructurii urbane, îmbun t irea serviciilor urbane inclusiv a serviciilor sociale, la reabilitarea i modernizarea obiectivelor de patrimoniu istoric i cultural.

Proiectul contribuie la implementarea Planului integrat de dezvoltare urban a Municipiului Sfântu Gheorghe i totodat la atingerea obiectivului specific al POR, anume cre terea rolului economic i social al ora elor, prin aplicarea unei abord ri policentrice pentru o dezvoltare mai echilibrat a regiunilor, în concordan cu obiectivele Strategiei Na ionale pentru Dezvoltare Regional i Cadrului Na ional Strategic de Referin , precum i cu Orient rile Strategice Comunitare pentru actuala perioad de programare 2007-2013.

Proiectul se încadreaz în Axa 1 – Sprijinirea dezvolt rii durabile a ora elor – poten iali poli de cre tere, Domeniul major de interven ie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urban – subdomeniul centre urbane i va contribui la reabilitarea infrastructurii urbane degradate, la reabilitarea i modernizarea obiectivelor de patrimoniu istoric i cultural.

Municipiul Sfântu Gheorghe î i propune s se transforme într-o colectivitate teritorial generatoare de locuri de munc , competitiv , sus in toare a capacit ilor economice de (eco)produc ie i produc ie bazat pe inovare, în acord cu politica strategic a Uniunii Europene prev zut în Strategia de la Lisabona revizuit , dar i în politicile de dezvoltare regional comunitar . Priorit i orizontale func ionale ale Uniunii Europene, precum egalitatea de anse, protec ia mediului, eficien a energetic , utilizarea tehnologiilor informa ionale, incluziunea social i educa ional se vor asocia permanent cu elementele de miz strategic antemen ionate. Nu în ultimul rând, Municipiul Sfântu Gheorghe trebuie s valorifice superior poten ialul, cultural i de tradi ii, patrimoniul istoric i mixul rela ional etnic i civic reg sibil în zon , pentru a deveni un centru urban de tip european.

Obiective specifice:

În vederea cre terii rolului economic i social al centrelor urbane, al cre terii atractivit ii municipiului Sfântu Gheorghe, proiectul atinge obiectivele specifice prin înfiin area unui parc nou în centrul ora ului. Proiectul contribuie la realizarea obiectivelor specifice al Planului Integrat de Dezvoltare Urban a municipiului Sfântu Gheorghe i a Planului Na ional de Mediu:

- Cre terea rolului economic, social i al atractivit ii centrului urban al municipiului Sfântu Gheorghe prin regenerarea arealului urban, pentru a stimula o dezvoltare policentrica mai echilibrat a regiunii 7 Centru
- Extinderea spa iilor verzi i celor destinate recreerii, diversificarea func ieii centrului urban din municipiul Sfântu Gheorghe
- Cre teterea calit ii vie ii i al confortului popula ieii Sfântu Gheorghe
- Reabilitarea, renaturarea zonelor degradate i cre terea calit ii mediului

Rezultatul concret în urma implement rii proiectului va consta în reabilitarea unui teren nefolosit i degradat, i transformarea acestuia într-un parc nou din care face parte i un spa iu de joac destinat copiilor.

Rezultate

1. Cre terea rolului economic, social i al atractivit ii centrului urban al municipiului Sfântu Gheorghe prin regenerarea arealului urban, pentru a stimula o dezvoltare policentrica mai echilibrat a regiunii 7 Centru În urma realiz rii prin proiect a investi iilor în infrastructura publica urbana din centrul istoric, va creste rolul economic si social al municipiului - 1 plan integrat de dezvoltare urbana din cele 30 propuse în cadrul programului este implementat
2. Extinderea spa iilor verzi i celor destinate recreerii, diversificarea func ieii centrului urban din municipiul Sfântu Gheorghe În urma implement rii proiectului se va înfiin a un nou parc i un nou spa iu de joac pentru copii - este înfiin at 1 parc nou, crescând astfel num rul total al parcurilor din Sf.Gheorghe la 13 - este înfiin at 1 spa iu nou de joac pentru copii al turi de cele 18 existente
3. Cre teterea calit ii vie ii i al confortului popula ieii, din Sfântu Gheorghe În urma amenaj rii parcului i al spa iului de joac pentru copii, locuitorii din ZAU vor avea un nou spa iu de recreere - 12.692 de persoane rezidente în ZAU beneficiaz de parc - 1.903 copii sub 14 ani vor beneficia de spa iul de joac amenajat
4. Reabilitarea i renaturarea zonelor degradate i cre terea calit ii mediului Punerea în valoare a terenurilor degradate i neutilizate prin amenajarea de noi suprafe e plantate publice - 8.071 mp de teren degradat va fi reabilitat i valorificat astfel crescând suprafa a total a spa iilor verzi în municipiu cu 11,55%

Activit i finan ate

- 1 Atribuirea contractului de servicii pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate
- 1.1 Elaborarea Studiului de Fezabilitate (SF).
- 1.2 Recep ia Studiului de Fezabilitate (SF)
- 2 Atribuirea contractului de servicii pentru Proiectare Tehnic i inginerie
- 3 Emiterea certificatului de urbanism

- 4 Ob inerea avizelor/ acordurilor/autoriza iilor de principiu
- 5 Adoptarea hot rârilor Consiliului Local de Aprobare a Studiului de Fezabilitate, de aprobare a proiectului i a cheltuielilor legate de proiect
- 6 Culegerea de informa ii i documente administrative în vederea întocmirii Cererii de Finan are.
- 7 Întocmirea cererii de finan are
- 8 Depunerea Cererii de Finan are la sediul Organismului Intermediar POR 2007-2013, din cadrul Agen iei de Dezvoltare Regional 7 CENTRU.
- 9 Depunerea documenta iei în vederea ob inerii acordului Inspectoratului de Stat în Construc ii,
- 10 Predarea i recep ia proiectului tehnic
- 11 Depunerea de c tre Municipiul Sfântu Gheorghe a Proiectului Tehnic la sediul organismului intermediar.
- 12 Ob inerea autoriza iilor de construc ie
- 13 Verificarea documentelor de eligibilitate în vizita la fa a locului înaintea semn rii contractului de finan are
- 14 Semnarea contractului de finan are
- Activit i ce se vor derula în faza de implementare a proiectului propus
- 1 Elaborarea planului de achizi ii a proiectului
- 2 Numirea echipei de implementare i stabilirea responsabilit ilor membrilor echipei de implementare
- 3 Activit i de informare i promovare a proiectului
- 3.1 Comunicarea printr-un anun de pres începerea activit ilor din proiect
- 3.2 Amplasarea panourilor de identitate vizual
- 3.3 Organizarea conferin elor de pres
- 4 Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activit ile de monitorizare i implementare
- 5 Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare i a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare
- 6 Activit i de monitorizare i evaluare
- 7 Organizarea procedurii de achizi ii pentru asisten tehnic
- 7.1 Atribuirea contractului de servicii de asisten tehnic
- 7.2 Prestarea serviciilor de asisten tehnic
- 7.3 Recep ia final cantitativ i calitativ a serviciilor de expertiz i asisten
- 8 Organizarea procedurii de achizi ii pentru lucr ri de amenajare
- 8.1 Atribuirea contractului de lucr ri de amenajare
- 9 Execu ia lucr rilor de amenajare conform graficului de execu ie
- 9.1 Emiterea ordinului de începere a lucr rilor
- 9.2 Predarea amplasamentului
- 9.3 Organizarea de antier
- 9.4 Realizarea propriu-zis a lucr rilor de amenajare
- 10 Urm rirea lucr rilor pe faze de execu ie în conformitate cu prevederile contractului de lucr ri, documenta ia tehnic , a caietelor de sarcini, a programului de asigurare a calit ii de c tre executant i a reglement rilor tehnice în vigoare
- 10.1 Verificarea materialelor utilizate
- 10.2 Remedierea lucr rilor executate necorespunz tor
- 11 Recep ii lucr ri de reabilitare i modernizare, par iale în faze determinante
- 12 Recep ia final a lucr rilor de amenajare
- 13 Organizarea procedurii de achizi ii pentru furnizarea dot rilor necesare implement rii proiectului
- 13.1 Atribuire contractului de furnizare
- 13.2 Recep ia calitativ i cantitativ a bunurilor furnizate
- 14 Activit i de monitorizare intermediare i finale privind implementarea proiectului
- 14.1 Monitorizarea calit ii lucr rilor în execu ie
- 15 Organizarea procedurii de achizi ii pentru Serviciile de audit financiar
- 15.1 Atribuirea contractului de servicii de audit financiar
- 15.2 Prestarea Serviciilor de audit financiar – raport intermediar de audit
- 15.3 Întocmirea raportului final de audit
- 16 Activit i pentru închiderea proiectului

Cod SMIS: 11345

Titlul proiectului: Extinderea cl dirilor în vederea moderniz rii atelierelor colare i a laboratoarelor la Grupul colar Puskás Tivadar din Municipiul Sfântu Gheorghe

Nr. de înregistrare contract: 1184 / 18 DEC 2010

Dat începere: 19 DEC 2010

Dat finalizare: 18 DEC 2013

Valoarea total proiect: 6,243,159.52 LEI

Valoare eligibil proiect: 4,863,301.00 LEI

Valoare eligibil beneficiar: 97,266.02 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 4,766,034.98 LEI

Rambursare efectiv : 4,116,388.65 LEI

Entitate finan atoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.28 LEI din data de 25 FEB 2009

M sura de ajutor de stat

Baza legal na ional

Denumirea m surii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general propus prin proiect contribuie la realizarea în cadrul POR, Axa prioritar 3 – „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.4 – „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă” prin realizarea îmbunătățirii calității infrastructurii de educație, a dotării Grupului școlar „Puskás Tivadar” din Municipiul Sfântu Gheorghe pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene și a creșterii participării populației la procesul educațional.

Obiective specifice:

- 1.Transformarea fostei centrale termice în ateliere școlare și laboratoare, îmbunătățind calitatea infrastructurii de educație la Grupul școlar „Puskás Tivadar” din Municipiul Sfântu Gheorghe.
- 2.Dotarea, echiparea laboratoarelor la Grupul școlar „Puskás Tivadar” din Municipiul Sfântu Gheorghe.
- 3.Eliminarea factorilor poluanți din zona școlii și a cartierului de locuințe.
- 4.Asigurarea creșterii populației școlare la procesul educațional prin promovarea egalității de șanse și a nondiscriminării.

Rezultate

O clădire dezafectată este reabilitată și predată procesului de învățământ.
1 unitate școlar din cele 130 propuse în cadrul programului în învățământul obligatoriu și liceal a fost modernizată și reabilitată.
1 unitate școlar din cele 130 propuse în cadrul programului în învățământul obligatoriu și liceal a fost echipat conform standardelor europene.
0,1% reprezentând 1 unitate școlar din cele 15% propuse în cadrul programului în învățământul obligatoriu și liceal a fost echipat cu echipament IT.
622 elevi au acces la infrastructura educațională modernizată și dotată.
45 cadre didactice, femei și bărbați au acces la infrastructura educațională reabilitată și dotată.

Activități financiate

Activități premergătoare

1. Atribuirea contractului de servicii pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate
 - 1.1 Elaborarea Studiului de Fezabilitate (SF).
 - 1.2 Recepția Studiului de Fezabilitate (SF).
2. Atribuirea contractului de servicii pentru Proiectare Tehnică și inginerie..
 - 2.1 Elaborarea Proiectului Tehnic (PT).
 - 2.2 Recepția Proiectului Tehnic (PT).
3. Emiterea certificatului de urbanism
4. Obținerea avizelor / acordurilor / autorizațiilor de principiu.
5. Adoptarea hotărârilor Consiliului Local de Aprobare a Studiului de Fezabilitate, de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect.
6. Culegerea de informații și documente administrative în vederea întocmirii Cererii de Finanțare.
- 7.Întocmirea cererii de finanțare.
8. Depunerea Cererii de Finanțare la sediul Organismului Intermediar POR 2007-2013, din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională 7 CENTRU.
9. Depunerea documentației în vederea obținerii Avizului Inspectoratului de Stat în Construcții,
10. Predarea și recepția Proiectului Tehnic
11. Depunerea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a Proiectului Tehnic la sediul organismului intermediar.
12. Obținerea autorizațiilor de construcție
13. Verificarea documentelor de eligibilitate în vizita la fața locului, înaintea semnării contractului de finanțare
14. Semnarea contractului de finanțare

Activități după semnarea contractului

1. Elaborarea planului de achiziții a proiectului
2. Numirea echipei de implementare
 - 2.1. Stabilirea responsabilităților membrilor echipei de implementare
3. Activități de informare și promovare a proiectului
 - 3.1 Comunicarea prin anunțuri de presă începerea și stadiile cheie a activităților din proiect
 - 3.2 Amplasarea panourilor de identitate vizual
 - 3.3 Organizarea conferințelor de presă
 - 3.4 Editarea și distribuirea de materiale informative în ultimele luni ale implementării
 - 3.5 Realizarea și postarea unui banner informativ pe website-ul beneficiarului
4. Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activitățile de monitorizare și implementare.
5. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare.
6. Activități de monitorizare și evaluare.
 7. Organizarea procedurii de achiziții pentru asistență tehnică
 - 7.1 Atribuirea contractului de servicii de asistență tehnică
 - 7.2 Prestarea serviciilor de asistență tehnică
 - 7.3 Recepția finală cantitativ și calitativ a serviciilor de expertiză și asistență
8. Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de construcții și instalații
 - 8.1 Atribuirea contractului de lucrări de construcții și instalații
9. Execuția lucrărilor de construcții și instalații conform graficului de execuție
 - 9.1 Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
 - 9.2 Predarea amplasamentului

9.3 Organizarea de antier

9.4 Realizarea propriu-zis a lucr rilor de construc ii i instala ii

10. Urm rirea lucr rilor pe faze de execu ie în conformitate cu prevederile contractului de lucr ri, documenta ia tehnic , a caietelor de sarcini, a programului de asigurare a calit ii de c tre executant i a reglement rilor tehnice în vigoare.

10.1 Verificarea materialelor utilizate

10.2 Remedierea lucr rilor executate necorespunz tor

11. Organizarea procedurii de achizi ii pentru dot rile necesare a proiectului

11.1. Atribuirea contractului de achizi ie, dot ri

11.2. Livrarea , recep ia i punerea în func iune a dot rilor

12. Recep ii lucr ri de construc ii i instala ii, par iale în faze determinante

13. Recep ia final a lucr rilor de construc ii i instala ii.

14. Activit i de monitorizare intermediare i finale privind implementarea proiectului

14.1 Monitorizarea calit ii lucr rilor în execu ie

15. Organizarea procedurii de achizi ii pentru Serviciile de audit financiar

15.1 Atribuirea contractului de servicii de audit financiar

15.2 Prestarea Serviciilor de audit financiar

15.3 Întocmirea raportului final de audit

16. Activit i pentru închiderea proiectului.

Cod SMIS: 7725

Titlul proiectului: Reabilitarea si echiparea cantinei sociale din Municipiul Sfantu Gheorghe

Nr. de înregistrare contract: 1181 / 18 DEC 2010

Dat începere: 19 DEC 2010

Dat finalizare: 16 IUL 2013

Valoarea total proiect: 1,582,482.14 LEI

Valoare eligibil proiect: 1,057,168.60 LEI

Valoare eligibil beneficiar: 21,143.37 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 1,036,025.23 LEI

Rambursare efectiv : 838,124.69 LEI

Entitate finan toare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.29 LEI din data de 01 MAR 2009

M sursa de ajutor de stat

Baza legal na ional

Denumirea m surii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legal comunitar

Baz legal :

M sursa CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general

Obiectivul strategic al POR const în sprijinirea unei dezvolt ri economice, sociale, durabile i echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor i resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvolt rii durabile a polilor urbani de cre tere, îmbun t irea mediului de afaceri i a infrastructurii de baz , pentru a face din regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investi ii.

Obiectivul general al proiectului propus vizeaz creșterea calitatii vietii si crearea de noi locuri de munca, prin reabilitarea infrastructurii urbane, imbunatatirea serviciilor urbane si sprijinirea dezvolt rii durabile a ora elor care pot contribui la o dezvoltare policentric a teritoriului României.

Proiectul se adreseaz Axei prioritare 1 – Sprijinirea dezvolt rii durabile a ora elor – poli urbani de cre tere, Domeniul de interven ie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urban , Sub-domeniul: Centre urbane.

Proiectul contribuie la implementarea Planului integrat de dezvoltare urban a ora ului Sfântu Gheorghe i totodat la atingerea obiectivului specific al POR, anume cre terea rolului economic i social al ora elor, prin aplicarea unei abord ri policentrice pentru o dezvoltare mai echilibrat a regiunilor, în concordan cu obiectivele Strategiei Na ionale pentru Dezvoltare Regional i Cadrului Na ional Strategic de Referin , precum i cu Orient rile Strategice Comunitare pentru actuala perioad de programare 2007-2013.

Obiectivele specifice

Proiectului const în reabilitarea, modernizarea i dotarea cu mobilier/ echipamente tehnice a cantinei sociale din str. Podetului din municipiul Sfantu Gheorghe, în vederea realizarii unui centru social cu destina ie multifunc ional cu scopul prestarii unor servicii sociale în conformitate cu prevederile normelor actuale, precum i în scopul asigur rii cerin elor esen iale de calitate i func ionale ale construc iei.

Obiectivul specific vizat prin proiect este îmbun t irea calit ii infrastructurii pentru serviciile sociale, prin sprijin acordat în mod

echilibrat pe întreg teritoriul rii, pentru asigurarea unui acces egal al cet enilor la astfel de servicii.

Prin proiectul Reabilitarea si echiparea cantinei sociale din municipiului Sfântu Gheorghe, se urm re te atingerea urm toarelor obiective specifice:

Cre terea rolului social al municipiului Sfântu Gheorghe prin reabilitarea infrastructurii sociale, pentru a stimula o dezvoltare policentrica mai echilibrat a regiunii 7 Centru.

Creșterea calitatii vietii si diversificarea functiei urbane prin reabilitarea infrastructurii sociale, pentru acces egal al cetatenilor la astfel de servicii.

Crearea si imbunatatirea calitatii infrastructurii necesare sus inerii unui sistem real de servicii sociale.

Dezvoltarea serviciilor sociale prestate de furnizori acredita i, în vederea promov rii incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile i dezvolt rii resurselor umane.

Cre terea eficien ei energetice a imobilelor centrelor sociale reabilite i modernizate.

Îmbun t irea managementului i organizarea sistemului de furnizare a serviciilor sociale.

Proiectul prevede infiintarea unei game variate de servicii, cu scopul de a ajuta persoanele aflate în dificultate, începând cu acceptarea lor, pân la rezolvarea unor probleme specifice cu care acestea se confrunt , temporar, inclusiv prin organizarea unor ateliere de lucru pentru dezvoltarea deprinderilor de via independente i a competen elor profesionale.

Implementarea acestui proiect va conduce, în ultima instanta, la diminuarea disparitatilor interregionale precum si a disparitatilor în interiorul Regiunii 7 Centru, iar în cadrul municipiului Sfântu Gheorghe, între zonele atractive pentru investitori si cele neatractive, printr-o mai buna utilizare a sinergiilor regionale. Dezvoltarea echilibrata a municipiului Sf. Gheorghe se va realiza printr-o abordare intergrata, bazata pe o combinatie a investitiilor publice în infrastructura locala si sprijinirea valorificarii resurselor locale.

Rezultate

A Activit i desf urate inaintea semn rii contractului de finan are

1. Atribuirea contractului de servicii pentru elaborarea Documenta iei de Avizare a Lucr rilor de Interven ii
Contract de prest ri servicii de elaborare Documenta iei de Avizare a Lucr rilor de Interven ii atribuit.

2. Atribuirea contractului de servicii pentru Proiectare Tehnic i inginerie
Contract de prest ri servicii de elaborare proiectare tehnic i inginerie.

3. Emiterea certificatului de urbanism
Certificat de urbanism emis în data de 23.02.2009 sub nr.80.

4. Ob inerea avizelor / acordurilor / autorizaiilor de principiu
- Decizie eliberata de APM Covasna sub nr.111 din 23.03.2009
- Fisa tehnica de mediu emisa de APM Covasna în data de 26.03.2009 – SE SUPUNE CAU FARA ACORD DE MEDIU.- Aviz de la Directia pentru cultura, culte si patrimoniu cultural national.

5. Adoptarea hot rârilor Consiliului Jude ean de Aprobare a Documenta iei de Avizare a Lucr rilor de Interven ii, de aprobare a proiectului i a cheltuielilor legate de proiect.
Hot rârile Consiliului Jude ean au fost elaborate

6. Culegerea de informa ii i documente administrative în vederea întocmirii Cererii de Finan are
Informa ii i documente administrative existente, în vederea scrierii Cererii de Finan are.

7. Întocmirea cererii de finan are
Exist o Cerere de Finan are elaborat conform instruc iunilor din ghidul solicitantului

8. Depunerea Cererii de Finan are la sediul Organismului Intermediar POR 2007-2013, din cadrul Agen iei de Dezvoltare Regional 7 CENTRU.
Dosarul Cererii de Finan are este depus la Organismul Intermediar ADR7 Centru

9. Depunerea documenta iei în vederea ob inerii acordului Inspectoratului de Stat în Construc ii
Documenta ia pentru ob inerea acordului ISC a fost depus

10. Predarea i recep ia proiectului tehnic
Proiect tehnic executat i recep ionat

11. Depunerea de c tre Consiliul Jude ean Covasna a Proiectului Tehnic la sediul organismului intermediar.
Proiectul tehnic a fost depus la depus la Organismul Intermediar ADR7 Centru

12. Ob inerea autorizaiilor de construc ie
Este emis autorizatia de construc ie.

13. Verificarea documentelor de eligibilitate în vizita la fa a locului înaintea semn rii contractului de finan are
S-au verificat documentele de eligibilitate de c tre reprezentan ii ADR 7 Centru.

14. Semnarea contractului de finan are
Contract de finan are semnat între Autoritatea de Management i Beneficiarul proiectului.

B Activit i desf urate dup semnarea contractului de finan are

1. Elaborarea planului de achizi ii a proiectului
Plan de achizi ii gata elaborat

2. Numirea echipei de implementare i stabilirea responsabilit ilor membrilor echipei de implementare
Exist o echip care are preg tirea i experien a necesar pentru implementarea proiectului

3. Activit i de informare i promovare a proiectului
Comunitatea local este bine informat despre proiect i stadiul de realizare a acestuia

4. Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activit ile de monitorizare i implementare
Exist un plan de implementare concret, realizabil, detaliat pe subactivit i, responsabilit i, con ine rezultate i mijloace de verificare a rezultatelor

5. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare i a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare

Documente reactualizate, reverificate, reevaluate. Reducerea riscurilor de implemantare

6. Activit i de monitorizare i evaluare

Activitățile proiectului sînt monitorizate și evaluate

7. Organizarea procedurii de achiziții pentru asistență tehnică.

Procedură de achiziții derulată în conformitate cu prevederile OUG 34/2006

8. Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de reabilitare și modernizare

Procedură de achiziții derulată în conformitate cu prevederile OUG 34/2006

9. Executarea lucrărilor de reabilitare și modernizare conform graficului de execuție

Lucrările de construcție au fost executate conform proiectului tehnic și planificărilor inițiale

Un monument istoric din patrimoniul cultural local, este reabilitat

10. Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentația tehnică, a caietelor de sarcini, a programului de asigurare a calității de către executanți și a reglementărilor tehnice în vigoare

Fiecare fază de execuție urmărită în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentației tehnice, a caietelor de sarcini, a programului de asigurare a calității de către executanți și a reglementărilor tehnice în vigoare

11. Recepția lucrărilor de reabilitare și modernizare, parțială în faze determinate

Lucrările de reabilitare și modernizare au fost recepționate în faze parțiale

12. Recepția finală a lucrărilor de reabilitare și modernizare

Proces verbal de recepție finală a lucrărilor de reabilitare și modernizare

13. Organizarea procedurii de achiziții pentru furnizarea dotărilor necesare implementării proiectului

Procedură de achiziții derulată în conformitate cu prevederile OUG 34/2006

14. Activități de monitorizare intermediare și finale privind implementarea proiectului

Rapoarte de monitorizare intermediară a implementării proiectului

15. Organizarea procedurii de achiziții pentru Serviciile de audit financiar

Procedură de achiziții derulată în conformitate cu prevederile OUG 34/2006

16. Activități pentru închiderea proiectului

Activități specifice de închidere a proiectului

Activități financiare

A Activități desfășurate înainte de semnarea contractului de finanțare

1. Atribuirea contractului de servicii pentru elaborarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție

2. Atribuirea contractului de servicii pentru Proiectare Tehnică și inginerie

3. Emiterea certificatului de urbanism

4. Obținerea avizelor / acordurilor / autorizațiilor de principiu

5. Adoptarea hotărârilor Consiliului Județean de Aprobare a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect.

6. Culegerea de informații și documente administrative în vederea întocmirii Cererii de Finanțare

7. Întocmirea cererii de finanțare

8. Depunerea Cererii de Finanțare la sediul Organismului Intermediar POR 2007-2013, din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională 7 CENTRU.

9. Depunerea documentației în vederea obținerii acordului Inspectoratului de Stat în Construcții

10. Predarea și recepția proiectului tehnic

11. Depunerea de către Consiliul Județean Covasna a Proiectului Tehnic la sediul organismului intermediar.

12. Obținerea autorizațiilor de construcție

13. Verificarea documentelor de eligibilitate în vizita la fața locului înaintea semnării contractului de finanțare

14. Semnarea contractului de finanțare

B Activități desfășurate după semnarea contractului de finanțare

1. Elaborarea planului de achiziții a proiectului

2. Numirea echipei de implementare și stabilirea responsabilităților membrilor echipei de implementare

3. Activități de informare și promovare a proiectului

4. Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activitățile de monitorizare și implementare

5. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare

6. Activități de monitorizare și evaluare

7. Organizarea procedurii de achiziții pentru asistență tehnică.

8. Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de reabilitare și modernizare

9. Executarea lucrărilor de reabilitare și modernizare conform graficului de execuție

10. Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentația tehnică, a caietelor de sarcini, a programului de asigurare a calității de către executanți și a reglementărilor tehnice în vigoare

11. Recepția lucrărilor de reabilitare și modernizare, parțială în faze determinate

12. Recepția finală a lucrărilor de reabilitare și modernizare

13. Organizarea procedurii de achiziții pentru furnizarea dotărilor necesare implementării proiectului

14. Activități de monitorizare intermediare și finale privind implementarea proiectului

15. Organizarea procedurii de achiziții pentru Serviciile de audit financiar

16. Activități pentru închiderea proiectului

Cod SMIS: 7717

Titlul proiectului: AMENAJAREA SPAȚIILOR PIETONALE DIN CENTRUL ISTORIC AL MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

Nr. de înregistrare contract: 1232 / 02 FEB 2011

Data începerii: 03 FEB 2011

Data finalizării: 30 MAR 2016

Valoarea totală proiect: 5,915,454.42 LEI

Valoare eligibilă proiect: 4,411,075.60 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 88,221.51 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 4,322,854.09 LEI

Rambursare efectivă: 4,553,115.97 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Cererea de finanare curent este complementar cu această asistență acordată anterior.

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală :

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general

Obiectivul strategic al POR constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, durabile și echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor și resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creștere, îmbunătățirea mediului de afaceri și a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investiții.

Obiectivul general al proiectului propus vizează creșterea calității vieții și crearea de noi locuri de muncă, prin reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătățirea serviciilor urbane și sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor care pot contribui la o dezvoltare policentrică a teritoriului României.

Proiectul se adresează Axei prioritare 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere, Domeniul de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Centre urbane.

Proiectul contribuie la implementarea Planului integrat de dezvoltare urbană a orașului Sfântu Gheorghe și totodată la atingerea obiectivului specific al POR, anume creșterea rolului economic și social al orașelor, prin aplicarea unei abordări policentrice pentru o dezvoltare mai echilibrată a regiunilor, în concordanță cu obiectivele Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Regională și Cadrelor Naționale Strategice de Referință, precum și cu Orientările Strategice Comunitare pentru actuala perioadă de programare 2007-2013.

Municipiul Sfântu Gheorghe își propune să se transforme într-o colectivitate teritorială generatoare de locuri de muncă, competitivă, susținătoare a capacităților economice de (eco)producție și producție bazată pe inovare, în acord cu politica strategică a Uniunii Europene prevăzută în Strategia de la Lisabona revizuită, dar și în politicile de dezvoltare regională comunitară. Prioritățile orizontale funcționale ale Uniunii Europene, precum egalitatea de șanse, protecția mediului, eficiența energetică, utilizarea tehnologiilor informaționale, incluziunea socială și educațională se vor asocia permanent cu elementele de miză strategică antemenționate. Nu în ultimul rând, Municipiul Sfântu Gheorghe trebuie să valorifice superior potențialul, cultural și de tradiții, patrimoniul istoric și mixul relațional etnic și civic regăsit în zonă, pentru a deveni un centru urban de tip european.

Obiectivele specifice

Principalul obiectiv al proiectului vizează îmbunătățirea infrastructurii urbane, revitalizarea serviciilor urbane și creșterea siguranței pietonilor în trafic, prin amenajarea unor trasee pietonale, piste, scuaruri și noduri comerciale și conservarea texturii urbane istorice, cu scopul de a îmbunătăți accesibilitatea zonei și mobilitatea populației și a bunurilor, determinând o dezvoltare durabilă în municipiu.

Obiectivele Planului integrat de dezvoltare urbană pentru municipiul Sf. Gheorghe se situează în zona susinerii și întinerii potențialului economic, social și cultural al orașului. Unul din mijloacele de acțiune este acela de reabilitare coordonată a infrastructurii urbane, pentru ca prin această să poată fi înlăturate tendințele pozitive (creșterea cifrei de afaceri, conturarea unui specific al activităților economice etc.), iar acestea să contrabalanseze pe cele negative constatate în ultima perioadă (sporul natural negativ, segregarea funcțiunilor urbane etc.).

Prin proiectul Amenajarea spațiilor pietonale din centrul istoric al municipiului Sfântu Gheorghe, se urmărește atingerea următoarelor obiective specifice:

Creșterea rolului economic și social al municipiului Sfântu Gheorghe prin regenerarea arealului urban în vederea stimulării dezvoltării policentrice a regiunii;

Creșterea calității vieții, a gradului de siguranță pietonilor în trafic și crearea de noi locuri de muncă prin reabilitarea infrastructurii publice urbane;

Conservarea texturii urbane istorice și îmbunătățirea calității spațiilor publice;

Creșterea calității mediului prin crearea de trasee pietonale, pista pentru bicicliști, realizarea de plantații și renaturarea zonelor degradate;

Fluidizarea traficului și atingerea unui confort sporit pentru participanții la trafic prin amenajarea unor noi trasee pietonale de legătură între centrul istoric și zonele de locuințe adiacente;

Valorificarea resurselor turistice locale pentru o dezvoltare durabilă a municipiului.

Rezultate

1. Creșterea rolului economic și social al municipiului Sfântu Gheorghe prin regenerarea arealului urban în vederea stimulării dezvoltării policentrice a regiunii.

- 1 plan integrat de dezvoltare urbană din cele 30 propuse în cadrul programului este implementat.

- 1 nucleu istoric urban din cele 55 de orașe existente în regiunea Centru este reabilitat și dotat cu mobilier urban conform normelor U.E.

2. Creșterea calității vieții, a gradului de siguranță pietonilor în trafic și crearea de noi locuri de muncă prin reabilitarea infrastructurii publice urbane.

- 12.692 de locuitori din ZAU, beneficiari directi

- 62.037 de locuitori din Municipiul Sfântu Gheorghe beneficiază de realizarea proiectului și implementarea planului integrat de

dezvoltare urbana din cele 400.000 persoane propuse.

- a crescut numarul agenilor economici înregistrați în ZAU cu cca. 5,30%.

3. Conservarea texturii urbane istorice și îmbunătățirea calității spațiilor publice
spațiul public este modernizat și redat publicului cu scopuri de recreere.

- s-a înființat 1 fântână arteziană

4. Creșterea calității mediului prin crearea de trasee pietonale, pista pentru bicicliști, realizarea de plante și renaturarea zonelor degradate.
- a crescut suprafața zonei verzi în centrul orașului de la 4.850,80 m² la 4.865,00 m².

- s-a înființat 356,00 m² pista pentru bicicliști.

5. Fluidizarea traficului și atingerea unui confort sporit pentru participanții la trafic prin amenajarea unor noi trasee pietonale de legătură între centrul istoric și zonele de locuințe adiacente.

- timpul de deplasare în zona centrală se reduce.

- locuitorii sunt încurajați să opteze pentru traversarea pietonală a centrului orașului.

6. Valorificarea resurselor turistice locale pentru o dezvoltare durabilă a municipiului.

- promenada orașului este modernizată.

- municipiul are un spațiu urban reprezentativ care face posibilă adunarea unor mulțimi mai mari, sau să primească amenajările temporare prilejuite de festivaluri.

Activități financiare

- 1 Elaborarea planului de achiziții a proiectului
- 2 Numirea echipei de implementare și stabilirea responsabilităților membrilor echipei de implementare
- 3 Activități de informare și promovare a proiectului
- 3.1 Comunicarea printr-un anunț de presă începerea activităților din proiect
- 3.2 Amplasarea panourilor de identitate vizuală
- 3.3 Organizarea conferințelor de presă
- 4 Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activitățile de monitorizare și implementare
- 5 Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare
- 6 Activități de monitorizare și evaluare
- 7 Organizarea procedurii de achiziții pentru asistență tehnică
- 7.1 Atribuirea contractului de servicii de asistență tehnică
- 7.2 Prestarea serviciilor de asistență tehnică
- 7.3 Recepția finală cantitativ și calitativă a serviciilor de expertiză și asistență
- 8 Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de reabilitare și modernizare
- 8.1 Atribuirea contractului de lucrări de reabilitare și modernizare
- 9 Execuția lucrărilor de reabilitare și modernizare conform graficului de execuție
- 9.1 Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
- 9.2 Predarea amplasamentului
- 9.3 Organizarea de antier
- 9.4 Realizarea propriu-zisă a lucrărilor de reabilitare și modernizare
- 10 Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentația tehnică, a caietelor de sarcini, a programului de asigurare a calității de către executanți și a reglementărilor tehnice în vigoare
- 10.1 Verificarea materialelor utilizate
- 10.2 Remedierea lucrărilor executate necorespunzător
- 11 Recepția lucrărilor de reabilitare și modernizare, parțială în faze determinante
- 12 Recepția finală a lucrărilor de reabilitare și modernizare
- 13 Organizarea procedurii de achiziții pentru furnizarea dotărilor necesare implementării proiectului
- 13.1 Atribuirea contractului de furnizare
- 13.2 Recepția calitativă și cantitativă a bunurilor furnizate
- 14 Activități de monitorizare intermediare și finale privind implementarea proiectului
- 14.1 Monitorizarea calității lucrărilor în execuție
- 15 Organizarea procedurii de achiziții pentru Serviciile de audit financiar
- 15.1 Atribuirea contractului de servicii de audit financiar
- 15.2 Prestarea Serviciilor de audit financiar – raport intermediar de audit
- 15.3 Întocmirea raportului final de audit
- 16 Activități pentru încheierea proiectului

Cod SMIS: 18483

Titlul proiectului: Centru Multifuncțional Neri Szent Fulop, Municipiul Sfântu Gheorghe

Nr. de înregistrare contract: 2348 / 30 SEP 2011

Data începerii: 01 OCT 2011

Data finalizării: 30 APR 2013

Valoarea totală proiect: 1,498,530.56 LEI

Valoare eligibilă proiect: 1,181,290.00 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 23,625.80 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 1,157,664.20 LEI

Rambursare efectivă: 1,031,640.25 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 4.35 LEI din data de 30 SEP 2011

Măsura de ajutor de stat

Baza legal na ional

Denumirea m surii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legal comunitar

Baz legal :

M sura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului „Centrul Multifunc ional Néri Szent Fülöp din Municipiul Sfântu Gheorghe urm re te îmbun t irea calit ii infrastructurii pentru serviciile sociale, prin transformarea fostei centrale termice din zona Ör k a Municipiului Sfântu Gheorghe într-un centru multifunc ional asigurând, astfel, accesul egal al cet enilor la serviciile oferite de centru.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- Reabilitarea cl dirii fostei centrale termice în vederea înfiin rii Centrului Multifunc ional Néri Szent Fülöp.
 - Dotarea Centrului Multifunc ional cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii oferite de centru
 - Eliminarea factorilor poluan i din zona centrului multifunc ional i a cartierului de locuin e.
 - Asigurarea, promovarea egalit ii de anse i a nondiscrimin rii.
- Realizarea obiectivului general , respectiv a obiectivelor specifice ale proiectului contribuie la realizarea obiectivelor specifice ale Axei prioritare 3 „Îmbun t irea infrastructurii sociale” deoarece prin realizarea unui centru multifunc ional într-o zon , unde se reg se te majoritatea popula iei rome din municipiu, cu multe probleme sociale, se creeaz premisele necesare pentru asigurarea popula iei cu servicii de baz , contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice i sociale, prin îmbun t irea infrastructurii serviciilor de s n tate, educa ie, social i pentru siguran a public în situa ii de urgen . Totodat investi ia propus a se realiza prin proiectul de finan are corespunde perfect investi iilor care pot fi realizate prin Programul Opera ional Regional pentru aceast ax prioritar , care are ca scop îmbun t irea calit ii i ridicarea acestor servicii la standarde europene cu implica ii pozitive asupra gradului de s n tate i al particip rii popula iei la pia a muncii.

Realizarea centrului multifunc ional Néri Szent Fülöp, dotat cu echipamentele necesare, va oferi o gam larg de servicii i consultan beneficiarilor de astfel de servicii sociale contribuind la procesul de incluziune social a romilor, asigurând astfel promovarea egalit ii de anse i a nondiscrimin rii. Pentru aceast categorie de popula ie se va crea oportunitatea de a- i îmbun t ii abilit ile de rezolvare a problemelor comune printr-un proces de înv are i consultare la standardele europene. Prin urmare proiectul propus spre finan are contribuie la realizarea obiectivului specific al Domeniului major de interven ie 3.2 „Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea i echipare infrastructurii serviciilor sociale”, care const în îmbun t ire calit ii infrastructurii pentru serviciile sociale, prin sprijin acordat în mod echilibrat pe întreg teritoriul rii, pentru asigurarea unui acces egal al cet enilor la astfel de servicii

Obiectiv specific proiect:

1. Reabilitarea cl dirii fostei centrale termice în vederea înfiin rii Centrului Multifunc ional Néri Szent Fülöp
2. Dotarea Centrului Multifunc ional cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii oferite de centru
3. Eliminarea factorilor poluan i din zona centrului multifunc ional i a cartierului de locuin e.
4. Asigurarea, promovarea egalit ii de anse i a nondiscrimin rii.

Rezultate

1. Activit i premerg toare semn rii contractului de finan are:
Documenta ia depus spre finan are privind proiectul "Centrul Multifunc ional Néri Szent Fülöp, Municipiul Sfântu Gheorghe" a fost aprobat , urmeaz semnarea contractului de finan are i implementarea proiectului
2. Numirea echipei de implemetare: Exist o echip care are preg tirea i experien a necesar pentru implementarea proiectului.
3. Elaborarea planului de achizi ii a proiectului: Exist un plan finalizat pentru achizi ii
4. Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activit ile de monitorizare i implementare: Exist planul de implementare a proiectului
5. Activit i de informare i promovare a proiectului: Comunitatea local este bine informat despre proiect i stadiul de realizare a acestuia.
6. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare i a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare: Au fost verificate i completate documentele tehnice, de programare, i instrumentele de lucru
7. Activit i de monitorizare i evaluare: Rapoarte periodice, intermediare i raport final
8. Activit i pentru asisten tehnic : Se realizez asisten a tehnic pe toat durata implement rii
9. Activit i pentru lucr ri de construc ii i instala ii: Cl dire reabilitat
10. Activit i privind dot rile: Cl dire reabilitat i dotat
11. Activit ile pentru audit financiar: Raport final de audit
12. Activit i pentru închiderea proiectului: Investi ie realizat , respectiv, centru multifunc ional dotat cu echipamentele necesare preg tit s asigure serviciile sociale beneficiarilor înt

Activit i finan ate

1. Activit i premerg toare semn rii contractului de finan are:
2. Numirea echipei de implemetare:
3. Elaborarea planului de achizi ii a proiectului:
4. Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activit ile de monitorizare i implementare:
5. Activit i de informare i promovare a proiectului:
6. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare i a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare:
7. Activit i de monitorizare i evaluare:
8. Activit i pentru asisten tehnic :

- 9.Activități pentru lucrări de construcții și instalații:
10.Activități privind dotările:
11.Activități pentru audit financiar:
12.Activități pentru închiderea proiectului:

Cod SMIS: 7670

Titlul proiectului: REABILITAREA UNOR STRĂZI DIN ZONA DE ACȚIUNE URBANĂ A MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

Nr. de înregistrare contract: 2037 / 30 SEP 2011

Data începerii: 01 OCT 2011

Data finalizării: 30 IUN 2016

Valoarea totală proiect: 15,047,220.50 LEI

Valoarea eligibilă proiect: 12,161,088.60 LEI

Valoarea eligibilă beneficiar: 243,221.77 LEI

Valoarea sprijin beneficiar: 9,771,434.69 LEI

Rambursare efectivă: 9,417,061.76 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 4.29 LEI din data de 01 MAR 2009

Cererea de finanțare curentă este complementară cu această asistență acordată anterior.

Măsură de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Baza legală:

Măsură CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului propus urmărește creșterea calității vieții, reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătățirea serviciilor urbane degradate, prin reabilitarea unor străzi din ZAU (Zona de acțiune urbană) a municipiului Sfântu Gheorghe, construirea de piste pentru bicicliști, reabilitare trotuare, iluminat public și parcaje, toate acestea contribuind la asigurarea îmbunătățirii calității infrastructurii urbane, la standarde europene în Municipiul Sfântu Gheorghe.

Municipiul Sfântu Gheorghe își propune să se transforme într-o colectivitate teritorială generatoare de locuri de muncă, competitivă, susținătoare a capacităților economice de (eco)producție și producție bazată pe inovare, în acord cu politica strategică a Uniunii Europene prevăzută în Strategia de la Lisabona revizuită, dar și în politicile de dezvoltare regională comunitară. Priorități orizontale funcționale ale Uniunii Europene, precum egalitatea de șanse, protecția mediului, eficiența energetică, utilizarea tehnologiilor informaționale, incluziunea socială și educațională se vor asocia permanent cu elementele de miză strategică antemenționate. Nu în ultimul rând, Municipiul Sfântu Gheorghe trebuie să valorifice superior potențialul, cultural și de tradiții, patrimoniul istoric și mixul relațional etnic și civic regăsit în zonă, pentru a deveni un centru urban de tip european.

Obiectivul general propus prin proiect contribuie la realizarea obiectivului Domeniului major de intervenție în cadrul Axei prioritare 1 – „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbane de creștere”, a domeniului major de intervenție 1.1 – „Planuri integrate de dezvoltare urbană” Subdomeniul Centre Urbane, prin realizarea reabilitării infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane. Proiectul contribuie la implementarea Planului integrat de dezvoltare urbană a orașului Sfântu Gheorghe și totodată la atingerea obiectivului specific al POR, anume creșterea rolului economic și social al orașelor, prin aplicarea unei abordări policentrice pentru o dezvoltare mai echilibrată a regiunilor, în concordanță cu obiectivele Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Regională și Cadrului Național Strategic de Referință, precum și cu Orientările Strategice Comunitare pentru actuala perioadă de programare 2007-2013. O infrastructură tehnico-edilărie modernă, durabilă, în acord cu normele europene de protecția mediului, conferă Municipiului posibilitatea atragerii de investitori străini și autohtoni, confort habitatului uman și calitate vieții comunitare.

Obiectivele specifice

Principalul obiectiv al proiectului vizează îmbunătățirea infrastructurii urbane, diversificarea și îmbunătățirea serviciilor urbane degradate, reabilitarea străzilor existente în ZAU pe o lungime de L= 4468 m (55.244 mp), cu dotările aferente – trotuare, piste pentru bicicliști, stații de autobuz, zonele verzi adiacente, iluminat public, locuri de parcare.

Scopul acestui proiect este dezvoltarea de ansamblu și creșterea rolului economic și social al Municipiului Sf. Gheorghe către a zonei înconjurătoare, toate acestea contribuind la creșterea accesibilității zonei, a mobilității populației și a bunurilor, la eliberarea spațiului public central și recuperarea sa în folosul unei vieți urbane firești.

Obiectivele Planului integrat de dezvoltare urbană - municipiul Sf. Gheorghe se situează în zona susinerii și întăririi potențialului economic, social și cultural al orașului. Unul din mijloacele de acțiune este acela de reabilitare coordonată a infrastructurii urbane, pentru ca prin aceasta să poată fi întărite tendințele pozitive (creșterea cifrei de afaceri, conturarea unui specific al activităților economice etc.), iar acestea să contrabalanseze pe cele negative constatate în ultima perioadă (sporul natural negativ, segregarea funcțiunilor urbane etc.).

Prin realizarea proiectului Reabilitarea unor străzi din zona de acțiune urbană a Municipiului Sfântu Gheorghe parte componentă a Planului Integrat de Dezvoltare Urbană, se urmărește atingerea următoarelor obiective specifice:

- Creșterea rolului economic, social și al atractivității centrului urban al municipiului Sfântu Gheorghe
- Diversificarea și îmbunătățirea serviciilor urbane.
- Modernizarea și reabilitarea spațiilor publice degradate
- Creșterea gradului de siguranță la circulație
- Reducerea timpului de circulație în ZAU.
- Îmbunătățirea traficului activ și pasiv în ZAU.
- Creșterea calității mediului, prin reducerea semnificativ a noxelor aduse de reorganizarea traficului.

Avantajul unei abordări integrate a problemelor economice, sociale și de mediu din zonele urbane degradate constă în faptul că se pot rezolva simultan o serie de probleme între care există relații de interdependență care afectează atât zona urbană cât și arealele adiacente.

Rezultate

Rezultatul concret în urma implementării proiectului va consta în reabilitarea și modernizarea a 55.244 mp, din care parte carosabil 31.095 mp (din care străzi: 30.231 mp; stații de autobuz: 864 mp); 15.890,00 mp trotuare; 4.487 mp/L=4193 m piste de biciclete; 1372 mp parcuri; 2.400 mp Zone verzi și scuaruri, toate acestea aflându-se în zona de acțiune urbană a Municipiului Sfântu Gheorghe.

Activități financiare

- 1 Elaborarea planului de achiziții a proiectului
- 2 Numirea echipei de implementare și stabilirea responsabilităților membrilor echipei de implementare
- 3 Activități de informare și promovare a proiectului
- 3.1 Organizarea procedurii de achiziții pt. Servicii de informare și promovare
- 3.2 Comunicarea prin 2 anunțuri de presă începerea și finalizarea activităților din proiect
- 3.3 Amplasarea panourilor de identitate vizuală
- 3.4 Organizarea conferințelor de presă
- 4 Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activitățile de monitorizare și implementare
- 5 Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare
- 6 Activități de monitorizare și evaluare
- 7 Organizarea procedurii de achiziții pentru asistență tehnică
- 7.1 Atribuirea contractului de servicii de asistență tehnică
- 7.2 Prestarea serviciilor de asistență tehnică
- 7.3 Recepția finală cantitativ și calitativă a serviciilor de expertiză și asistență
- 8 Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de reabilitare și modernizare
- 8.1 Atribuirea contractului de lucrări de reabilitare și modernizare
- 9 Execuția lucrărilor de reabilitare și modernizare conform graficului de execuție
- 9.1 Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
- 9.2 Predarea amplasamentului
- 9.3 Organizarea de antier
- 9.4 Realizarea propriu-zisă a lucrărilor de reabilitare și modernizare
- 10 Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentația tehnică, a caietelor de sarcini, a programului de asigurare a calității de către executant și a reglementărilor tehnice în vigoare
- 10.1 Verificarea materialelor utilizate
- 10.2 Remedierea lucrărilor executate necorespunzător
- 11 Recepția lucrărilor de reabilitare și modernizare, parțiale în faze determinante
- 12 Recepția finală a lucrărilor de reabilitare și modernizare
- 13 Activități de monitorizare intermediare și finale privind implementarea proiectului
- 13.1 Monitorizarea calității lucrărilor în execuție
- 14 Organizarea procedurii de achiziții pentru Serviciile de audit financiar
- 14.1 Atribuirea contractului de servicii de audit financiar
- 14.2 Prestarea Serviciilor de audit financiar
- 14.3 Întocmirea raportului final de audit
- 15 Activități pentru închiderea proiectului

Cod SMIS: 18084

Titlul proiectului: Dezvoltarea serviciilor sociale de creșă cu program de lucru zilnic din Sfântu Gheorghe

Nr. de înregistrare contract: 3659 / 15 FEB 2013

Data începerii: 16 FEB 2013

Data finalizării: 15 AUG 2015

Valoarea totală proiect: 2,265,499.84 LEI

Valoare eligibilă proiect: 1,598,729.00 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 31,974.58 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 1,566,754.42 LEI

Rambursare efectivă : 1,224,746.52 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 4.39 LEI din data de 15 FEB 2013

Măsură de ajutor de stat

Baza legal na ional

Denumirea m surii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legal comunitar

Baz legal :

M sura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

În municipiul Sfântu Gheorghe există o singură creșă, în care sunt găzduiți copii cu vârste între 0 și 3 ani. Spațiul în care își desfășoară activitatea Creșa din Sfântu Gheorghe este insuficient față de nevoile înregistrate, ceea ce face ca serviciile pe care aceasta le asigură să fie nesatisfăcătoare. Din acest motiv, Primăria municipiului Sfântu Gheorghe și Direcția de Asistență Comunitară au luat hotărârea de a căuta o soluție pentru mărirea capacității Creșei prin repartizarea unei clădiri cu o suprafață mai mare, care să permită furnizarea de servicii sociale de creșă pentru un număr mai mare de copii.

Obiectivul general al proiectului este de creștere a spațiilor multifuncționale de calitate în favoarea beneficiarilor și a celor ce asigură servicii acestora în cadrul Creșei din municipiul Sfântu Gheorghe.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Obținerea de spații utilizabile în condiții de siguranță și sănătate
2. Creșterea capacității Creșei de a asigura servicii și condiții de calitate beneficiarilor săi
3. Creșterea numărului de copii ce vor beneficia de servicii de creșă
4. Îmbunătățirea calității serviciilor sociale acordate, inclusiv a condițiilor medico-sanitare

Atingerea obiectivelor specifice se va face, în principal, prin intermediul următoarelor acțiuni:

1. Obținerea de spații utilizabile în condiții de siguranță și sănătate se va realiza prin reamenajarea și/sau reconfigurarea spațiilor existente, îmbunătățirea fluxurilor de circulație în clădire pentru copii și pentru personalul creșei, realizarea unor lucrări de izolație termică la pereții exteriori, etc.

2. Creșterea capacității Creșei de a asigura servicii și condiții de calitate beneficiarilor săi se va realiza prin reamenajarea și reconfigurarea spațiilor existente și prin dotarea corespunzătoare a acestora

3. Creșterea numărului de copii ce vor beneficia de servicii de creșă se va realiza prin mărirea suprafețelor încăperilor cu funcțiuni specifice creșei și prin crearea spațiilor funcționale necesare

4. Îmbunătățirea calității serviciilor sociale acordate se va realiza atât prin creșterea siguranței în exploatarea imobilului inclus în proiect, cât și prin crearea spațiilor funcționale necesare (bucătărie și spații cu funcțiuni specifice de preparare, cameră și spații pentru alimente, cameră de joc și spațiu de luat masă corespunzătoare numărului de copii găzduiți, dormitor copii și cameră izolatoare, și spălatorie-uscătorie cu spațiile cu funcțiuni specifice).

Proiectul propus se adresează, prin acțiunile vizate, atingerii obiectivului Axei prioritare 3 – „Îmbunătățirea infrastructurii sociale” prin faptul că duce la asigurarea populației cu servicii esențiale, cum ar fi serviciile sociale, și la îmbunătățirea calității serviciilor sociale furnizate. Astfel, prin reabilitarea și reamenajarea unor spații existente pentru creșă, proiectul vizează asigurarea unor condiții superioare de furnizare a serviciilor sociale pentru copii, cu respectarea gradului de siguranță și exploatare impus de legislația specifică în vigoare, dar și facilitarea participării familiei acestora la piața muncii prin găzduirea copiilor pe timpul zilei.

De asemenea, proiectul facilitează atingerea obiectivului specific al Domeniului de intervenție 3.2 – „Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale”, și anume îmbunătățirea calității și capacității serviciilor sociale acordate, prin creșterea numărului de locuri de creșă pentru copii și prin realizarea unor spații noi care să ducă la îmbunătățirea serviciilor sociale oferite acestora.

Rezultate

A. Activități premergătoare derulate înainte de depunerea proiectului

1. Realizarea Studiului de fezabilitate / Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

A fost realizat un Studiu de fezabilitate / Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție pentru Creșa Sfântu Gheorghe

2. Achiziția serviciului de elaborare a Proiectului tehnic

Contract de prestări servicii de elaborare a Proiectului tehnic

3. Emiterea Certificatului de Urbanism, obținerea avizelor / acordurilor / autorizațiilor de principiu

Certificat de Urbanism nr. 207 din 22.04.2009

Notificare tip A/553/22.12.2009 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Covasna

Aviz nr. 386/E/2009 privind clasarea în Lista Monumentelor istorice grupa „B” a imobilului

Notificare nr. 4250/21.12.2009 emisă de Direcția de Sănătate Publică Covasna

Notificare nr. 730376/22/12/2009 emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihai Viteazul” al județului Covasna

Avize / Acorduri / Autorizații de principiu emise în cursul lunilor decembrie 2009 și ianuarie 2010.

4. Adoptarea hotărârilor Consiliului local Sfântu Gheorghe de aprobare a Studiului de fezabilitate / Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect

Hotărârea Consiliului Local a fost aprobată

5. Elaborarea Cererii de finanțare

Cerere de finanțare elaborată conform cerințelor din Ghidul Solicitantului

6. Depunerea Cererii de finanțare la sediul Organismului Intermediar, evaluare, notificare

Dosarul Cererii de finanțare a fost depus la Organismul Intermediar, Cererea de finanțare a fost evaluată iar solicitantul a fost notificat

7. Depunerea documentației în vederea obținerii Acordului ISC

Documentația pentru obținerea Acordului ISC a fost depusă

8. Elaborarea, predarea și recepția Proiectului tehnic

Proiectul tehnic a fost elaborat de către prestator, predat și recepționat de către solicitant

9. Depunerea Proiectului tehnic la sediul Organismului intermediar, obținerea autorizațiilor de construcție, vizita la fața locului, semnarea contractului de finanțare

Proiectul tehnic a fost depus la sediul Organismului Intermediar, au fost obținute autorizațiile de construcție, reprezentanții AM / OI au efectuat vizita la fața locului, iar contractul de finanțare a fost semnat.

B. Activități ce se vor derula în faza de implementare a proiectului

1. Elaborarea planului de achiziții a proiectului și realizarea achizițiilor

Planul de achizitii a proiectului si achizitiile prevazute au fost realizate

2. Managementul proiectului

Sunt realizate activitati de management pentru implementarea proiectului (de catre echipa de proiect a solicitantului si de catre consultantul in management)

3. Activitati de asistenta tehnica

Sunt realizate activitati de asistenta tehnica de catre Dirigintele de santier si Proiectant

4. Executia lucrarilor de reabilitare si modernizare

Lucrarile de reabilitare si modernizare au fost realizate conform Proiectului tehnic si au fost create 60 de locuri in cresa

5. Montare/instalare echipamente de dotare

Echipamentele de dotare sunt instalate in spatiile destinate cresei.

6. Activit i de informare i promovare a proiectului

Comunitatea locala este informata despre proiect si stadiul de realizare a acestuia

7. Auditul financiar

Raport intermediar i final de audit financiar realizat.

8. Inchiderea proiectului

Proiectul de reabilitare, modernizare si echipare finantat a fost finalizat.

Activit i finan ate

A. Activitati premergatoare derulate inainte de depunerea proiectului

1. Realizarea Studiului de fezabilitate / Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii

2. Achizitia serviciului de elaborare a Proiectului tehnic

3. Emiterea Certificatului de Urbanism, obtinerea avizelor / acordurilor / autorizatiilor de principiu

4. Adoptarea hotararilor Consiliului local Sfantu Gheorghe de aprobare a Studiului de fezabilitate / Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, de aprobare a proiectului si a cheltuielilor legate de proiect

5. Elaborarea Cererii de finantare

6. Depunerea Cererii de finantare la sediul Organismului Intermediar, evaluare, notificare

7. Depunerea documentatiei in vederea obtinerii Acordului ISC

8. Elaborarea, predarea si receptia Proiectului tehnic

9. Depunerea Proiectului tehnic la sediul Organismului intermediar, obtinerea autorizatiilor de constructie, vizita la fata locului, semnarea contractului de finantare

B. Activitati ce se vor derula in faza de implementare a proiectului

1. Elaborarea planului de achizitii a proiectului si realizarea achizitiilor

2. Managementul proiectului

3. Activitati de asistenta tehnica

4. Executia lucrarilor de reabilitare si modernizare

5. Montare/instalare echipamente de dotare

6. Activit i de informare i promovare a proiectului

7. Auditul financiar

8. Inchiderea proiectului

Cod SMIS: 21660

Titlul proiectului: Sistem fotovoltaic pentru producerea de energie electric pentru iluminatul public i alimentarea unor institutii in municipiul Sfântu Gheorghe

Nr. de înregistrare contract: 30RES / 05 APR 2013

Dat începere: 06 APR 2013

Dat finalizare: 30 IUN 2016

Valoarea total proiect: 47,490,468.25 LEI

Valoare eligibil proiect: 38,178,243.89 LEI

Valoare eligibil beneficiar: 763,564.89 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 37,414,679.00 LEI

Rambursare efectiv : 16,832,291.24 LEI

Entitate finan atoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.07 LEI din data de 24 MAR 2010

M sura de ajutor de stat

Baza legal na ional

Denumirea m surii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legal comunitar

Baz legal :

M sura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general const în promovarea solu iilor de producere a energiei electrice prin utilizarea surselor regenerabile de energie, în particular prin realizarea unei centrale fotovoltaice de 2,2 MW pentru producerea de energie electric destinat exclusiv pentru consumul

propriu al instituțiilor care oferă servicii de interes public și economic general precum instituții publice,coli, grădini etc., și li de sport, unități ale administrației locale etc. și pentru iluminatul public din Municipiul Sf.Gheorghe, ca parte importantă a îndeplinirii prevederilor HG 443/2003 și a HG 1535/2003 privind strategia de valorificare a surselor regenerabile în România.

Obiective specifice ale proiectului

1. Îmbunătățirea calității serviciului energetic, reducerea facturii lunare la energia electrică și reducerea subvențiilor alocate în acest scop
2. Producerea energiei electrice necesare consumului în iluminatul public și clădirile instituțiilor publice, stabilite prin HCL.
3. Protecția mediului prin reducerea emisiilor poluante și combaterea schimbărilor climatice, diversificarea surselor de producere a energiei, tehnologiilor și infrastructurii pentru producția de energie electrică, prin implementarea tehnologiilor fotovoltaice.
4. Crearea a noi locuri de muncă, prin realizarea capacităților de producere a energiei din surse solare.
5. Implicarea mai activă a autorităților publice locale, în procesul de valorificare a resurselor regenerabile de energie.

Rezultate

Rezultatele după implementarea proiectului sunt următoarele:

1. o putere instalată de 2,2 MWe
2. 2935 MWe h/an energie produsă ca urmare a implementării proiectului
3. 12 locuri de muncă nou create după punerea în funcțiune a instalației

Activități financiare

Activități precontractuale

1. Contractarea serviciilor de consultanță
2. Analiză preliminară privind potențialul solar în zona Mun. Sfântu Gheorghe
3. Stabilirea amplasamentului
4. Realizarea studiilor de teren – topo, geo
5. Evaluări privind potențialul resursei solare pe bază de măsurători
6. Obținerea avizelor/acordurilor necesare depunerii cererii de finanțare
7. Avize
8. Elaborarea studiului de fezabilitate
9. Întocmirea și depunerea documentației de finanțare
10. Obținerea autorizației de construcție
11. Contractarea finanțării

Activități după semnarea contractului:

1. Activități continue: activități de consultanță pentru managementul investiției, activități de asistență tehnică, monitorizare și evaluare Informare și publicitate, activități neprevăzute
2. Pregătirea lucrărilor ceea ce presupune organizarea achiziției publice pentru: servicii de asistență tehnică, lucrări de execuție, pentru utilaje și echipamente.
3. Executarea lucrărilor: organizarea antierului, achiziția utilajelor și echipamentelor, amenajarea terenului, construcții și instalații, utilități, racordare la SEN, montarea utilajelor și echipamentelor
4. Finalizarea lucrărilor: angajarea și pregătirea personalului, cuplarea la rețeaua SEN, probe tehnologice, teste PIF, punerea în operare a centralei
5. Activități cu auditul proiectului

Cod SMIS: 53524

Titlul proiectului: Reabilitarea, modernizarea clădirilor Liceului Tehnologic Kós Károly din Municipiul Sfântu Gheorghe

Nr. de înregistrare contract: 4716 / 30 SEP 2014

Data începerii: 01 OCT 2014

Data finalizării: 30 DEC 2015

Valoarea totală proiect: 4,022,347.60 LEI

Valoare eligibilă proiect: 1,064,818.95 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 21,296.38 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 1,043,522.57 LEI

Rambursare efectivă: 703,588.77 LEI

Entitate financiară: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 3.51 LEI din data de 27 DEC 2007

Măsură de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsură CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului propus urm re te îmbun t irea calit ii infrastructurii de educa ie la Liceul Tehnologic Kós Károly din Municipiul Sfântu Gheorghe pentru asigurarea unui proces educa ional la standarde europene i cre terii particip rii popula iei colare la procesul educa ional.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Îmbun t irea calit ii infrastructurii de educa ie a Liceului Tehnologic Kós Károly din Municipiul Sfântu Gheorghe prin reabilitarea i modernizarea atelierului colar i a cantinei.
2. Asigurarea accesului popula iei colare la procesul educa ional prin promovarea egalit ii de anse i nondiscrimin rii

Rezultate

O unitate de învățământ reabilitat/modernizat, o infrastructura mai bună pentru educa ie preuniversitar (nr.), în mediul urban, pentru învățământ liceal, profesional tehnic.

Activități finan ate

1. Numirea echipei de implementare
2. Informare i promovare
 - 2.1. Comunicare prin anun de pres lansarea i finalizarea proiectului
 - 2.2. Organizarea conferin elor de pres
 - 2.3. Organizarea procedurii de achizi ii i atribuirea contractului pentru realizarea panoului de identitate vizual i a pl cii permanente
 - 2.3.1. Confec ionarea i amplasarea panoului de identitate vizual
 - 2.3.2. Confec ionarea i amplasarea pl cii permanente
 - 2.4. Lipirea autocolanter pe echipamentele procurate prin proiect
3. Executarea lucr rilor de construc ii, conform contractului
 - 3.1. Realizarea lucr rilor conform contractului de lucr ri
 - 3.2. Recep ia la terminarea lucr rilor
4. Organizarea procedurii de achizi ii i atribuirea contractului pentru serviciul de asisten tehnic -diriginte de antier
 - 4.1. Prestarea serviciului de diriginte de antier
5. Organizarea procedurii de achizi ii i atribuirea contractului pentru serviciile de audit
 - 5.1. Prestarea serviciului de audit- intocmirea raportului de audit
6. Monitorizarea proiectului
7. Închiderea proiectului

Cod SMIS: 53522

Titlul proiectului: Sistematizare vertical i amenaj ri exterioare la coala Gimnazial Nicolae Colan din Municipiul Sfântu Gheorghe

Nr. de înregistrare contract: 4818 / 31 OCT 2014

Dat începere: 01 NOI 2014

Dat finalizare: 31 DEC 2015

Valoarea total proiect: 2,223,033.40 LEI

Valoare eligibil proiect: 2,122,449.03 LEI

Valoare eligibil beneficiar: 42,448.98 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 2,080,000.05 LEI

Rambursare efectiv : 1,994,335.86 LEI

Entitate finan atoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.41 LEI din data de 31 OCT 2014

M sura de ajutor de stat

Baza legal na ional

Denumirea m surii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legal comunitar

Baz legal :

M sura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului propus urm re te „Sistematizare vertical i amenaj ri exterioare la coala Gimnazial Nicolae Colan din Municipiul Sfântu Gheorghe” îmbun t ind calitatea infrastructurii de educa ie, pentru a asigura un proces educa ional la standarde europene i a cre terii particip rii popula iei colare la procesul educa ional.

Rezultate

Unități de învățământ reabilitate/ modernizate/ extinse / echipate - infrastructura pentru educație preuniversitară (nr.), din care în mediul urban: 1 învățământ primar și gimnazial.

Număr elevi înscriși în unitatea de învățământ: 325

Număr elevi aparținând grupurilor de populație dezavantajate înscriși în unitatea de învățământ: 20

Acces crescut la infrastructura educațională reabilitată /dotată (%): 0,08

Activități financiare

1. Numirea echipei de implementare
2. Informare și promovare
 - 2.1. Comunicare prin anunț de presă lansarea și finalizarea proiectului
 - 2.2. Organizarea conferinței de presă
 - 2.3. Organizarea procedurii de achiziții și atribuirea contractului pentru realizarea proiectelor temporare și permanente
 - 2.4. Confecționarea și amplasarea proiectelor temporale
 - 2.5. Confecționarea și amplasarea proiectelor permanente
 - 2.6. Lipirea autocolanțelor pe echipamentele procurate prin proiect
3. Executarea lucrărilor de construcții, conform contractului
 - 3.1. Recepția lucrărilor de construcții parțiale în faze determinate
 - 3.2. Recepția la terminarea lucrărilor
4. Organizarea procedurii de achiziții pentru serviciile de audit
 - 4.1. Atribuirea contractului de servicii pentru audit
 - 4.2. Prestarea serviciului de audit- întocmirea raportului de audit
5. Monitorizarea proiectului
6. Închiderea proiectului

Cod SMIS: 117530

Titlul proiectului: Creșterea calității arhitectural-ambientale și reabilitare termică - Colegiul Național "Mihai Viteazul" - Internat și Sală Festivităților

Nr. de înregistrare contract: 3089 / 11 SEP 2018

Data începerii: 12 SEP 2018

Data finalizării: 30 NOI 2020

Valoarea totală proiect: 7,162,742.71 LEI

Valoare eligibilă proiect: 7,127,042.71 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 142,540.85 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 35,700.00 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 4.52 LEI din data de 30 DEC 2016

Măsură de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Baza legală:

Măsură CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului de față este creșterea standardului de viață a locuitorilor din Municipiul Sfântu Gheorghe, prin sprijinirea trecerii la o economie cu emisii reduse de carbon în infrastructurile publice din oraș, și prin îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale cu gestionarea inteligentă a energiei, și utilizarea acestuia din surse regenerabile, prin creșterea eficienței energetice la clădirile de internat și sală de festivități la Colegiul Național "Mihai Viteazul".

1. OS 1 Îmbunătățirea calității sistemului energetic ce determină scăderea consumului anual de energie primară la clădirile de internat și sală de festivități la Colegiul Național "Mihai Viteazul" cu cel puțin în 30% față de consumul inițial.

2. OS 2 Reducerea emisiilor poluante și combaterea schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de CO generate de transportul și consumul de energie cu cel puțin în 30% pe an, determinat prin utilizarea eficientă a resurselor de energie și diversificarea surselor de producere a energiei la clădirile de internat și sală de festivități la Colegiul Național "Mihai Viteazul".

3. OS 3 Asigurarea condițiilor de confort interior prin îmbunătățirea condițiilor de igienă și a confortului termic la Colegiul Național "Mihai Viteazul" prin două clădiri reabilitate termic și arhitectural.

4. OS 4 Eficientizarea generării, livrării și consumului energiei prin introducerea celor două surse noi de energie regenerabile (solar și fotovoltaic).

Rezultate

Indicator de realizare (de output) – aferent clădirii: sală festivităților

1. O cl dire reabilitat -(OS3)
 2. Dou surse noi de energie regenerabil -(OS4)
 3. Nivel anual specific al gazelor cu efect de ser scade de la 45,11 tone de CO2 (valoare la începutul implement rii) la 4,41 tone CO2 (valoare de output) - (OS2)
 4. Consumul anual de energie primar (kWh/an) scade de la 240861,09 (valoare la început) la 28007,67 (valoare la final) -(OS1)
 5. Consumul anual de energie final (din surse neregenerabile) (tep) în cl direa s lii de festiviti scade de la 20,71 tep -cât a fost la începutul implement rii proiectului, la 2,41 tep la finalul implement rii.
 6. Consumul anual specific de energie primar , din surse neregenerabile în total va sc dea de la 578,95 kWh/m2/an la 67,32 kWh/m2/an; din care - pentru înc lzire/r cire: scade de la 477,61 la 23,78 Kw/m2/an.
 7. Consumul anual de energie primar din surse regenerabile va cre te cu 100% , în total cu 26310,67 kWh/an, din care: - pentru înc lzire/r cire: la începutul implement rii este 0 la sfâr itul implement rii este 0 kWh/an, - pentru preparare apei calde de consum: la începutul implement rii este 0 la sfâr itul implement rii este 0 kWh/an, - consumul electric: la începutul implement rii este 0 la sfâr itul implement rii este 26310,67 kWh/an,
 8. Procentul din total consum energie primar dup implementarea m surilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la cl direa s lii de festiviti la Colegiul Mihai Viteazul este 93,94 %.
- Indicator de realizare (de output) – aferent cl dirii: internat
1. O cl dire reabilitat -(OS3)
 2. Dou surse noi de energie regenerabil -(OS4)
 3. Nivel anual specific al gazelor cu efect de ser scade de la 203,72 tone de CO2 (valoare la începutul implement rii) la 46,64 tone CO2 (valoare de output) - (OS2)
 4. Consumul anual de energie primar (kWh/an) scade de la 1220238,63 (valoare la început) la 287821,87 (valoare la final) -(OS1)
 5. Consumul anual de energie final (din surse neregenerabile) (tep) în cl direa internatului scade de la 104,92 tep -cât a fost la începutul implement rii proiectului, la 24,75 tep la finalul implement rii.
 6. Consumul anual specific de energie primar , din surse neregenerabile în total va sc dea de la 401,18 kWh/m2/an la 94,62 kWh/m2/an; din care - pentru înc lzire/r cire scade de la 245,16 la 35,40 Kw/m2/an.
 7. Consumul anual de energie primar din surse regenerabile va cre te cu 100% , în total cu 142742,61 kWh/an, din care: - pentru înc lzire/r cire: la începutul implement rii este 0 la sfâr itul implement rii este 0 kWh/an, - pentru preparare apei calde de consum: la începutul implement rii este 0 la sfâr itul implement rii este 27294,93 kWh/an, - consumul electric: la începutul implement rii este 0 la sfâr itul implement rii este 115447,68 kWh/an,
 8. Procentul din total consum energie primar dup implementarea m surilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la cl direa internatului de la Colegiul Mihai Viteazul este 49,59 %.

Activit i finan ate

1. Contractarea serviciilor de elaborare DALI
2. Contractarea pentru reviziunea DALI
3. Contractare servicii de informare i publicitate
4. Adoptarea Hot rrii Consiliului Local de aprobare a DALI revizuit
5. Aprobarea proiectului i a cheltuielilor legate de proiect
6. Elaborarea cererii de finan are, împreun cu documentele suport i înc rcarea în sistemul electronic MySMIS 2014
7. Constituirea echipei de implementare i stabilirea responsabilit ilor
8. R spuns la eventualele solicit ri de clarificare
9. Semnarea contractului de finan are
10. Achizi ionare servicii de informare i publicitate
11. Achizi ionare servicii de elaborare a proiectului tehnic
12. Achizi ionarea serviciilor privind verificarea proiectului tehnic
13. Achizi ia lucr rilor de construc ii i instala ii
14. Achizi ionare servicii de asisten tehnic din partea unui diriginte de antier
15. Achizi ionare servicii de audit financiar
16. Elaborare documenta ie PT
17. Verificarea proiectului tehnic
18. Prestarea serviciilor de asisten tehnic din partea unui diriginte de antier
19. Emiterea ordinului de începere a lucr rilor
20. Predarea amplasamentului
21. Execu ia lucr rilor de construc ii i instala ii conform graficului de execu ie
22. Urm rirea lucr rilor pe faze de execu ie în conformitate cu prevederile contractului de lucr ri
23. Verificarea materialelor utilizate
24. Remedierea lucr rilor executate necorespunz tor
25. Recep ii lucr ri de construc ii i instala ii, par iale în faze determinante
26. Recep ia la terminarea lucr rilor
27. Comunicarea printr-un anun de pres începerea proiectului
28. Amplasarea panourilor de identitate vizual
29. Comunicarea printr-un anun de pres finalizarea proiectului
30. Amplasare plac permanent
31. Autocolante de informare
32. Prestarea Serviciilor de audit financiar
33. Întocmirea raportului final de audit
34. Gestionarea proiectului (management de proiect)
35. Activit i pentru închiderea proiectului

Cod SMIS: 117734

Titlul proiectului: Cre terea calit ii arhitectural-ambientale, reabilitare termic Gr dini a cu program prelungit "Gulliver", str. Dealului nr. 24

Nr. de înregistrare contract: 3086 / 11 SEP 2018

Dat începere: 12 SEP 2018

Dat finalizare: 11 NOI 2020

Valoarea total proiect: 1,590,952.73 LEI

Valoare eligibil proiect:	1,432,965.87	LEI
Valoare eligibil beneficiar:	28,659.32	LEI
Valoare sprijin beneficiar:	157,986.86	LEI
Rambursare efectiv :		LEI
Entitate finan toare:	Uniunea Europeana	
Curs de schimb:	4.52 LEI din data de 30 DEC 2016	

M sura de ajutor de stat

Baza legal na ional

Denumirea m surii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legal comunitar

Baz legal :

M sura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului de fa este cre terea standardului de via a locuitorilor din Municipiul Sfântu Gheorghe, prin sprijinirea trecerii la o economie cu emisii reduse de carbon în infrastructurile publice din ora , i prin îmbun t irea calit ii infrastructurii educa ionale cu gestionarea inteligent a energiei, i utilizarea acestuia din surse regenerabile, prin cre terea eficien ei energetice la gr dini a "Gulliver".

OS1. Îmbun t irea calit ii sistemului energetic ce determin sc derea consumului anual de energie primar la gr dini a Gulliver cu cel pu in 30% fa de consumul ini ial.

OS2. Reducerea emisiilor poluante i combaterea schimb rilor climatice prin reducerea emisiilor de CO generate de transportul i consumul de energie cu cel pu in 30% pe an, determinat prin utilizarea eficient a resurselor de energie i diversificarea surselor de producere a energiei la gr dini a Gulliver.

OS3. Asigurarea condi iilor de confort interior prin îmbun t irea condi iilor de igien i a confortului termic la gr dini a "Gulliver" printr-o cl dire reabilitat termic i arhitectural

OS4. Eficientizarea gener rii, livr rii i consumului energiei prin introducerea acelor dou surse noi de energie regenerabil

Rezultate

- 1. O cl dire reabilitat -(OS3)
- 2. Dou surse noi de energie regenerabil -(OS4)
- 3. Nivel anual specific al gazelor cu efect de ser scade de la 173,25 tone de CO2 (valoare la începutul implement rii) la 32,56 tone CO2 (valoare de output) - (OS2)
- 4. Consumul anual de energie primar (kWh/an) scade de la 888818.51 (valoare la început) la 288758.23 (valoare la final) -(OS1)
- 5. Consumul anual de energie final (din surse neregenerabile) (tep) în cl direa gr dini ei "Gulliver" scade de la 72,85 tep -cât a fost la începutul implement rii proiectului, la 23,67 tep la finalul implement rii
- 6. Consumul anual specific de energie primar , din surse neregenerabile în total va sc dea de la 582,38 kWh/m2/an la 85,37 kWh/m2/an; din care pentru înc lzire scade de la 438,07 la 78,88 Kw/m2/an.
- 7. Consumul anual de energie primar din surse regenerabile va cre te cu 100%, în total cu 330174,35 kWh/an, din care: - pentru înc lzire/r cire: la începutul implement rii este 0 la sfâr itul implement rii este 187361,63 kWh/an, - pentru preparare apei calde de consum: la începutul implement rii este 0 la sfâr itul implement rii este 83233,74 kWh/an, - consumul electric: la începutul implement rii este 0 la sfâr itul implement rii este 59578,98 kWh/an.
- 8. Procentul din total consum energie primar dup implementarea m surilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la gr dini a cu program prelungit Gulliver este de 53,13 %.

Activit i finan ate

- 1. Contractarea serviciilor de elaborare DALI
- 2. Contractarea pentru reviziurea DALI
- 3. Contractare servicii de informare i publicitate
- 4. Adoptarea Hot rârii Consiliului Local de aprobare a DALI revizuit
- 5. Aprobarea proiectului i a cheltuielilor legate de proiect
- 6. Elaborarea cererii de finan are, împreun cu documentele suport i înc rcarea în sistemul electronic MySMIS 2014
- 7. Constituirea echipei de implementare i stabilirea responsabilit ilor
- 8. R spuns la eventualele solicit ri de clarificare
- 9. Semnarea contractului de finan are
- 10. Achizi ionare servicii de informare i publicitate
- 11. Achizi ionare servicii de elaborare a proiectului tehnic
- 12. Achizi ionarea serviciilor privind verificarea proiectului tehnic
- 13. Achizi ia lucr rilor de construc ii i instala ii
- 14. Achizi ionare servicii de asisten tehnic din partea unui diriginte de antier
- 15. Achizi ionare servicii de audit financiar
- 16. Elaborare documenta ie PT
- 17. Verificarea proiectului tehnic
- 18. Prestarea serviciilor de asisten tehnic din partea unui diriginte de antier
- 19. Emiterea ordinului de începere a lucr rilor
- 20. Predarea amplasamentului

21. Execu ia lucr rilor de construc ii i instala ii conform graficului de execu ie
22. Urm rirea lucr rilor pe faze de execu ie în conformitate cu prevederile contractului de lucr ri
23. Verificarea materialelor utilizate
24. Remedierea lucr rilor executate necorespunz tor
25. Recep ii lucr ri de construc ii i instala ii, par iale în faze determinante
26. Recep ia la terminarea lucr rilor
27. Comunicarea printr-un anun de pres începerea proiectului
28. Amplasarea panourilor de identitate vizual
29. Comunicarea printr-un anun de pres finalizarea proiectului
30. Amplasare plac permanent
31. Autocolante de informare
32. Prestarea Serviciilor de audit financiar
33. Întocmirea raportului final de audit
34. Gestionarea proiectului (management de proiect)
35. Activit i pentru închiderea proiectului

Cod SMIS: 117735

Titlul proiectului: Reabilitare termic la Liceul de Art "Plugor Sándor" din Municipiul Sfântu Gheorghe

Nr. de înregistrare contract: 3332 / 18 OCT 2018

Dat începere: 19 OCT 2018

Dat finalizare: 18 OCT 2020

Valoarea total proiect: 2,153,202.64 LEI

Valoare eligibil proiect: 2,085,821.69 LEI

Valoare eligibil beneficiar: 41,716.43 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 67,380.95 LEI

Rambursare efectiv : LEI

Entitate finan toare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.52 LEI din data de 30 DEC 2016

M sura de ajutor de stat

Baza legal na ional

Denumirea m surii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legal comunitar

Baz legal :

M sura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului de fa este cre terea standardului de via a locuitorilor din Municipiul Sfântu Gheorghe, prin sprijinirea trecerii la o economie cu emisii reduse de carbon în infrastructurile publice din ora , i prin îmbun t irea calit ii infrastructurii educa ionale cu gestionarea inteligent a energiei, i utilizarea acestuia din surse regenerabile, prin cre terea eficien ei energetice la Liceul de Art "Plugor Sándor".

1. OS1 Îmbun t irea calit ii sistemului energetic ce determin sc derea consumului anual de energie primar la Liceul de Art "Plugor Sándor" cu cel pu în 30% fa de consumul ini ial.
2. OS 2 Reducerea emisiilor poluante i combaterea schimb rilor climatice prin reducerea emisiilor de CO generate de transportul i consumul de energie cu cel pu în 30% pe an, determinat prin utilizarea eficient a resurselor de energie i diversificarea surselor de producere a energiei la Liceul de Art "Plugor Sándor".
3. OS 3 Asigurarea condi iilor de confort interior prin îmbun t irea condi iilor de igien i a confortului termic la Liceul de Art "Plugor Sándor" printr-o cl dire reabilitat termic i arhitectural.
4. OS 4 Eficientizarea gener rii, livr rii i consumului energiei prin introducerea acelor dou surse noi de energie regenerabil .

Rezultate

1. O cl dire reabilitat -(OS3)
2. Dou surse noi de energie regenerabil -(OS4)
3. Nivel anual specific al gazelor cu efect de ser scade de la 231,33 tone de CO2 (valoare la începutul implement rii) la 82,80 tone CO2 (valoare de output) - (OS2)
4. Consumul anual de energie primar (kWh/an) scade de la 1.225.186,35 (valoare la început) la 556.424,92 (valoare la final) - (OS1)
5. Consumul anual de energie final (din surse neregenerabile) (tep) în cl direa colii "Plugor Sándor" scade de la 100,43 -cât a fost la începutul implement rii proiectului, la 45,61 tep la finalul implement rii.
6. Consumul anual specific de energie primar , din surse neregenerabile în total va sc dea de la 461,12 kWh/m2/an la 146,65 kWh/m2/an; din care pentru înc lzure scade de la 357,80 la 118,31 Kw/m2/an.
7. Consumul anual de energie primar din surse regenerabile va cre te cu 100% , în total cu 266.523,67 kWh/an, din care: - pentru înc lzure/r cire: la începutul implement rii este 0 la sfâr itul implement rii este 166.514,19 kWh/an, -pentru prepararea apei calde

de consum: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 43.999,92 kWh/an, -consumul electric: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 56.009,56 kWh/an.

8. Procentul din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la liceul "Plugor Sándor" este 31,40%.

Activități financiare

1. Contractarea serviciilor de elaborare DALI
2. Contractarea pentru reviziunea DALI
3. Contractarea serviciilor de informare și publicitate
4. Adoptarea Hotărârii Consiliului Local de aprobare a DALI revizuit
5. Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect
6. Elaborarea cererii de finanțare, împreună cu documentele suport și încărcarea în sistemul electronic MySMIS 2014
7. Constituirea echipei de implementare și stabilirea responsabilităților
8. Răspuns la eventualele solicitări de clarificare
9. Semnarea contractului de finanțare
10. Achiziționare servicii de informare și publicitate
11. Achiziționare servicii de elaborare a proiectului tehnic
12. Achiziționarea serviciilor privind verificarea proiectului tehnic
13. Achiziția lucrărilor de construcții și instalații
14. Achiziționare servicii de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier
15. Achiziționare servicii de audit financiar
16. Elaborare documentație PT
17. Verificarea proiectului tehnic
18. Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier
19. Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
20. Predarea amplasamentului
21. Execuția lucrărilor de construcții și instalații conform graficului de execuție
22. Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări
23. Verificarea materialelor utilizate
24. Remedierea lucrărilor executate necorespunzător
25. Recepția lucrărilor de construcții și instalații, parțiale în faze determinate
26. Recepția la terminarea lucrărilor
27. Comunicarea printr-un anunț de presă începerea proiectului
28. Amplasarea panourilor de identitate vizuală
29. Comunicarea printr-un anunț de presă finalizarea proiectului
30. Amplasare placă permanentă
31. Autocolante de informare
32. Prestarea Serviciilor de audit financiar
33. Întocmirea raportului final de audit
34. Gestionarea proiectului (management de proiect)
35. Activități pentru încheierea proiectului

Cod SMIS: 126515

Titlul proiectului: Simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocratiei pentru cetățeni la nivelul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe

Nr. de înregistrare contract: 319 / 25 FEB 2019

Data începere:

Data finalizare:

Valoarea total proiect: 2,910,004.84 LEI

Valoare eligibil proiect: 2,837,612.12 LEI

Valoare eligibil beneficiar: 56,752.24 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 72,392.72 LEI

Rambursare efectiv : 2,780,859.88 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: LEI din data de

Măsură de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Baza legală :

Măsură CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

1. Asigurarea accesului online la serviciile gestionate exclusiv de primaria municipiului Sfântu Gheorghe - în termen de 30 luni de la semnarea contractului de finanțare.
2. Digitalizarea proceselor de administrare a documentelor - în termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finanțare.
3. Retro-digitalizarea documentelor din arhivă - în termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finanțare.

Rezultate

1. Rezultat program 3 Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate, atins prin Rezultat proiect 1: Servicii online accesibile gestionate exclusiv de Primaria Municipiului Sfântu Gheorghe în termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finanțare
2. Rezultat program 3 Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate; atins prin Rezultat proiect 2: Procesele de administrare a documentelor digitalizate în termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finanțare
3. Rezultat program 3 Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate, atins prin - Rezultat proiect 3: Documentele din arhivă retro-digitalizate în termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finanțare

Activități financiare

1. Simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocratiei pentru cetățeni
 - 1.1 Analiza și redefinirea procedurilor interne de lucru în scopul proiectării și implementării serviciilor online furnizate exclusiv de autoritatea publică locală Mun. Sfântu Gheorghe către cetățeni
 - 1.2 Identificarea de soluții online pentru administrarea documentelor digitalizate și arhitectura proceselor de administrare a documentelor digitalizate
 - 1.3 Implementarea soluțiilor IT de retrodigitalizare a documentelor
2. Management de proiect
 - 2.1 Activități de management de proiect
3. Informare și publicitate
 - 3.1 Comunicat de presă început proiect, Afisare pe site-ul Primăriei a informațiilor cu privire la proiect, Realizarea și expunerea afisului cu informații despre proiect, Eveniment de diseminare, Comunicat de presă final proiect

Cod SMIS: 117733

Titlul proiectului: Creșterea calității arhitectural-ambientale, reabilitare termică a coalei Gimnazială Gödri Ferenc, structură GPP Árvácska

Nr. de înregistrare contract: 3823 / 25 FEB 2019

Data începerii: 26 FEB 2019

Data finalizării: 25 MAR 2021

Valoarea totală proiect: 2,141,660.86 LEI

Valoare eligibilă proiect: 2,044,086.83 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 40,881.74 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 2,003,205.09 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 4.52 LEI din data de 30 DEC 2016

Modalități de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea modalității de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Baza legală:

Modalitatea CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului de față este creșterea standardului de viață a locuitorilor din Municipiul Sfântu Gheorghe, prin sprijinirea trecerii la o economie cu emisii reduse de carbon în infrastructurile publice din oraș, și prin îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale cu gestionarea inteligentă a energiei, și utilizarea acestuia din surse regenerabile, prin creșterea eficienței energetice la Grădina cu program prelungit "Árvácska".

Obiectivele specifice ale proiectului

1. OS1. Îmbunătățirea calității sistemului energetic ce determină scăderea consumului anual de energie primară la grădina "Árvácska" cu cel puțin 30% față de consumul inițial.

2. OS2. Reducerea emisiilor poluante și combaterea schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de CO₂ generate de transportul și consumul de energie cu cel puțin 30% pe an, determinat prin utilizarea eficientă a resurselor de energie și diversificarea surselor de producere a energiei grădina "Árvácska".

3. OS3. Asigurarea condițiilor de confort interior prin îmbunătățirea condițiilor de igienă și a confortului termic la grădina "Árvácska"

”, printr-o cladire reabilitata termic si arhitectural.

4. OS4. Eficientizarea generarii, livrarii si consumului energiei prin introducerea acelor doua surse noi de energie regenerabila.

Rezultate

1. O cladire reabilitata -(OS3)
2. Doua surse noi de energie regenerabila -(OS4)
3. Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera scade de la 247,14 tone de CO₂ (valoare la începutul implementarii) la 56,93 tone CO₂ (valoare de output) - (OS2)
4. Consumul anual de energie primara (kWh/an) scade de la 1236991,04 (valoare la început) la 422734,08 (valoare la final) -(OS1)
5. Consumul anual de energie finala (din surse neregenerabile) (tep) în cladirea gradinii „Árvácska” scade de la 101,39 tep -cât a fost la începutul implementarii proiectului, la 34,65 tep la finalul implementarii.
6. Consumul anual specific de energie primara, din surse neregenerabile în total va scadea de la 736,60 kWh/m²/an la 158,47 kWh/m²/an; din care pentru încălzire scade de la 601,01 la 109,92 Kw/m²/an.
7. Consumul anual de energie primara din surse regenerabile va creste cu 100% , în total cu 217618 kWh/an, din care:
 - pentru încălzire/racire: la începutul implementarii este 0 la sfârșitul implementarii este 156618 kWh/an,
 - pentru preparare apei calde de consum: la începutul implementarii este 0 la sfârșitul implementarii este 33000 kWh/an,
 - consumul electric: la începutul implementarii este 0 la sfârșitul implementarii este 28000 kWh/an,
8. Procentul din total consum energie primara dupa implementarea masurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la gradinia cu program prelungit Árvácska este 35,20 %.

Activit i finan ate

1. Contractarea serviciilor de elaborare DALI
2. Contractarea pentru reviziura DALI
3. Contractare servicii de informare i publicitate
4. Adoptarea Hot rării Consiliului Local de aprobare a DALI revizuit
5. Aprobarea proiectului i a cheltuielilor legate de proiect
6. Elaborarea cererii de finan are, împreun cu documentele suport i înc rcarea în sistemul electronic MySMIS 2014
7. Constituirea echipei de implementare i stabilirea responsabilit ilor
8. R spuns la eventualele solicit ri de clarificare
9. Semnarea contractului de finan are
10. Achizi ionare servicii de informare i publicitate
11. Achizi ionare servicii de elaborare a proiectului tehnic
12. Achizi ionarea serviciilor privind verificarea proiectului tehnic
13. Achizi ia lucr rilor de construc ii i instala ii
14. Achizi ionare servicii de asisten tehnic din partea unui diriginte de antier
15. Achizi ionare servicii de audit financiar
16. Elaborare documenta ie PT
17. Verificarea proiectului tehnic
18. Prestarea serviciilor de asisten tehnic din partea unui diriginte de antier
19. Emiterea ordinului de începere a lucr rilor
20. Predarea amplasamentului
21. Execu ia lucr rilor de construc ii i instala ii conform graficului de execu ie
22. Urm rirea lucr rilor pe faze de execu ie în conformitate cu prevederile contractului de lucr ri
23. Verificarea materialelor utilizate
24. Remedierea lucr rilor executate necorespunz tor
25. Recep ii lucr ri de construc ii i instala ii, par iale în faze determinante
26. Recep ia la terminarea lucr rilor
27. Comunicarea printr-un anun de pres începerea proiectului
28. Amplasarea panourilor de identitate vizual
29. Comunicarea printr-un anun de pres finalizarea proiectului
30. Amplasare plac permanent
31. Autocolante de informare
32. Prestarea Serviciilor de audit financiar
33. Întocmirea raportului final de audit
34. Gestionarea proiectului (management de proiect)
35. Activit i pentru închiderea proiectului

Asisten solicitat

Titlul proiectului: Amenajare parc - Cartierul Ciucului

Informa ii înregistrare solicitare: 127509 / 29 MAR 2018

Valoarea total proiect: 2,003,920.71 LEI

Valoare eligibil proiect: 1,839,941.09 LEI

Entitate finan atoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017

Obiective

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului consta în imbunatatirea regenerarii fizice, economice si sociale a comunitatii marginalizate din cartierul Ciucului a municipiului Sfantu Gheorghe judetul Covasna, prin realizarea investitiilor în facilitati destinate utilizarii publice a parcului existent si de a oferi locuitorilor acestui cartier o gradina publica (parc) de interes local, care sa fie totodata un ornament vegetal al vecinatatii si realizarea unei dezvoltari durabile a zonei.

Prin reamenajarea parcului din cartierul Ciucului, proiectul va contribui la realizarea obiectivului general al proiectului..

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Reabilitarea si amenajarea unui parc public în zona marginalizata din cartierul Ciucului (conform CF 40154 terenul are o suprafata de 4.834 mp), dar suprafata totala a terenului studiat este de 2.164 mp, din care spatii verzi (parcul) 988 mp.
2. Imbunatatirea conditiilor de viata a celor 944 de locuitori ai zonei marginalizate Cartierul Ciucului din Municipiul Sfantu Gheorghe.

3. Reducerea numarului populatiei incadrata in zona marginalizata din cartierul Ciucului a municipiului Sfântu Gheorghe si integrarea lor in comunitate datorita regenerarii fizice a acestei zone.

Rezultate

Rezultate asteptate:

1. Reabilitarea si amenajarea unui parc public in zona marginalizata din cartierul Ciucului (conform CF 40154 terenul are o suprafata de 4.834 mp), dar suprafata totala a terenului studiat este de 2.164 mp, din care spatii verzi (parcul) 988 mp.
2. Îmbunatatirea conditiilor de viata a celor 944 de locuitori (conform SDL pagina 37, 38) ai zonei marginalizate din cartierul Ciucului din municipiul Sfântu Gheorghe.
3. Integrarea populatiei defavorizate incadrata in zona marginalizata din cartierul Ciucului a municipiului Sfântu Gheorghe si inglobarea lor in comunitate datorita regenerarii fizice a acestei zone.

Activități financiare

1. Contractarea serviciilor pentru pregătirea proiectului
2. Pregătirea proiectului
3. Depunerea cererii de finanțare
4. Încheierea contractului de finanțare
5. Obținere avize, acorduri și autorizații
6. Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentației tehnico-economice faza PT
7. Elaborarea proiectului tehnic
8. Managementul proiectului
9. Realizarea investiției de bază
10. Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigentie de șantier
11. Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finanțare
12. Solicitare cerere de plată și/sau rambursare
13. Informare și publicitate în cadrul proiectului
14. Auditul financiar al proiectului
15. Achitarea taxelor locale
16. Servicii de verificare tehnică a proiectului tehnic și detaliilor de execuție

Împrumuturi

Titlul proiectului: Reabilitarea și extinderea Grădiniței cu Program Prolungit „Körösi Csoma Sándor”

Informații înregistrare solicitare: 123814 / 04 SEP 2018

Valoarea totală proiect: 1,853,567.14 LEI

Valoare eligibilă proiect: 1,853,567.14 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 4.6437 LEI din data de 30 SEP 2018

Obiective

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea pe plan local a unei infrastructuri de învățământ de calitate, inclusiv și accesibil în vederea creșterii numărului de copii care beneficiază de educație prescolară în forma organizată prin îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a actului educativ, și prin facilitarea accesului copiilor la o educație prescolară de calitate; sprijinind astfel și accesul părinților pe piața forței de muncă.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Dezvoltarea infrastructurii educaționale la Grădinița Körösi prin reorganizarea funcțională și extinderea clădirii acesteia.
2. Sistematizarea verticală a terenului și amenajarea unui loc de joacă.
3. Îmbunătățirea serviciilor educaționale prin dotarea și echiparea salilor de grădiniță.

Rezultate

Rezultate așteptate:

1. Participanții la procesul educațional din GPP „Körösi Csoma Sándor” sunt un număr de 68 de copii, din care aproximativ 50 % fete și 50 % băieți. În urma implementării proiectului acest număr va crește cu cca. 7%, din care estimativ 50 % vor fi fete și 50 % băieți.
2. 1 Imobil educațional de ciclul prescolar reabilitat cu o capacitate pentru 72 de participanți la procesul educațional.

Activități financiare

1. Elaborarea Cererii de finanțare și semnarea Contractului de finanțare
2. Informare și promovare proiect
3. Proiect Tehnic și Lucrare de construcții
4. Dotare
5. Asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier
6. Audit financiar
7. Managementul proiectului

Împrumuturi

Titlul proiectului: Construire gradinita si cresa – Câmpul Frumos

Informa ii înregistrare solicitare: 125951 / 10 OCT 2018

Valoarea total proiect: 1,994,791.00 LEI

Valoare eligibil proiect: 1,994,791.00 LEI

Entitate finan atoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.6701 LEI din data de 31 OCT 2018

Obiective

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului este crearea si dezvoltarea unei infrastructuri educationale de calitate în vederea asigurarii accesului sporit la educatie timpurie a copiilor din Campul Frumos, sprijinând astfel si participarea parintilor pe piata fortei de munca.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Construirea si dotarea unei crese si gradinite amplasate în zona Câmpul Frumos.
2. Îmbunatatirea serviciilor educationale prin: dotarea si echiparea salilor de gradinita si cresa, prin crearea unei sali multimedia si prin amenajarea unei bucatarii ce va face posibil ca acesti copii sa serveasca o masa calda
3. Dezvoltarea serviciilor institutiei prin extinderea programului gradinitei de la program normal la program prelungit.
4. Amenajarea curtii gradinitei pentru activitati în timpul liber.

Rezultate

Rezultate asteptate

1. Participantii la porcesul educational din cresa si gradinita Câmpul Frumos sunt 60 de copii, din care aproximativ 50 % fete si 50% baieti.
2. 1 Imobil educational de ciclul anteprescolar si prescolar nou construit cu o capacitate pentru 60 de participanti la procesul educational.

Activit i finan ate

1. Elaborarea Cererii de finantare si semnarea Contractului de finantare
2. Informare si promovare proiect
3. Proiect Tehnic si Lucrare de constructii
4. Dotare
5. Asistenta tehnica din partea unui diriginte de santier
6. Audit financiar
7. Managementul proiectului

Împrumuturi

Titlul proiectului: Eficientizarea sistemului de iluminat public din Municipiul Sfantu Gheorghe, lot 1.

Informa ii înregistrare solicitare: 37858 / 17 OCT 2018

Valoarea total proiect: 1,398,767.42 LEI

Valoare eligibil proiect: 1,387,311.13 LEI

Entitate finan atoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.652 LEI din data de 31 IAN 2018

Obiective

1. Implementarea unui sistem de telegestiune la nivelul Mun. Sfantu Gheorghe
2. Crearea unui sistem de iluminat public in Mun Sfantu Gheorghe cu o lunigme de 2650 ml, la un nivel optim din punct de vedere al consumului energetic si cu emisii scazute de CO₂
3. Sporirea sigurantei traficului si a cetatenilor.

Rezultate

- 1 Scaderea consumului anual de energie primara in iluminat public: valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 49.664 kWh /an , valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 16.420 kWh /an.
- 2 Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera: valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 14.3 t CO₂/an , valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 4,7 t CO₂ /an
- 3 Lungime sistem de iluminat public creat/modernizat/extins/reintregit: valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului (ml) : 0 , valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 2.650
- 4 Surse de energie regenerabila utilizate (nr.): valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 0 , valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 5
- 5 Nivel de luminanta minima (cd/m²): valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 0,15 valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 0,52
- 6 Numarul de corpuri de iluminat instalate prin proiect: valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 38, valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 82.
- 7 Numarul de puncte luminoase controlate prin telegestiune: valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 0, valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 82
- 8 Numarul de stâlpi instalati prin proiect: valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 67, valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 78.

Activități financiare

Contractarea serviciilor pentru pregătirea proiectului
Pregătirea proiectului
Depunerea Cererii de Finantare
Încheierea contractului de finanțare:
Obținere avize, acorduri, autorizații
Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentației tehnico-economice faza PT
Elaborarea proiectului tehnic
Managementul proiectului
Achitarea taxelor legale
Realizarea investiției de bază
Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigentie de șantier
Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finanțare
Solicitare cerere de plată și/sau rambursare
Informare și publicitate în cadrul proiectului
Auditul financiar al proiectului
Procesarea cererii de rambursare finală și plată aferentă acestora

Împrumuturi

Titlul proiectului: Sistematizare verticală la Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron”

Informații înregistrare solicitare: 126696 / 21 DEC 2018

Valoarea totală proiect: 3,086,521.88 LEI

Valoare eligibilă proiect: 3,063,214.88 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 4.6531 LEI din data de 31 DEC 2018

Obiective

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului de față urmărește creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă prin amenajarea exterioară și sistematizarea verticală la Liceul Tehnologic Administrativ „Berde Áron”.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Modernizarea curii școlii prin reamenajarea suprafețelor pietonale din incinta școlii.
2. Reînnoirea și echiparea corespunzătoare a pistelor și terenurilor de joc din curtea școlii.
3. Amenajarea spațiilor verzi pe suprafețele de teren neconstruite din curte ce vor îmbunătăți calitatea mediului din incinta școlii și nu numai.

Rezultate

Rezultate proiect:

1. Vor fi cel mult 413 de copii, participanți la procesul educațional din Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron”, din care 70% fete și 30 % băieți.
2. 1 Imobil educațional de învățământ secundar reabilitat.

Activități financiare

- 1.Elaborarea Cererii de finanțare și semnarea Contractului de finanțare
- 2.Informare și promovare proiect
- 3.Proiect Tehnic și Lucrare de construcții
- 4.Asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier
- 5.Audit financiar.
- 6.Managementul proiectului

Împrumuturi

Titlul proiectului: „Demolarea grădini nr. 7 și construirea unei noi clădiri pentru grădini de pe strada Orbán Balázs”

Informații înregistrare solicitare: 11234 / 23 MAR 2019

Valoarea totală proiect: 1,685,487.43 LEI

Valoare eligibilă proiect: 1,094,662.79 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 4.7552 LEI din data de 06 MAI 2019

Obiective

Obiectivul general al proiectului este creșterea calității unei infrastructuri educaționale în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie a copiilor din municipiul Sfântu Gheorghe, sprijinând astfel și participarea părinților pe piața forței de muncă.

1. Demolarea unei clădiri vechi de grădini și construirea unei alteia noi în mun. Sfântu Gheorghe.
2. Îmbunătățirea serviciilor educaționale prin dotarea și echiparea grădini.
3. Dezvoltarea serviciilor instituției educaționale prin introducerea programului prelungit.
4. Amenajarea curții grădini pentru activități în aer liber cu caracter educativ.

Rezultate

1. Participanții la procesul educațional din grădini a nr.7 sunt 30 de copii, valoarea la începutul implementării proiectului 22 preșcolari, valoarea estimată la finalul implementării proiectului 30, din care aproximativ 50 % fete și 50% băieți.
2. 1 Imobil educațional de ciclul preșcolar nou construit cu o capacitate pentru 30 de participanți la procesul educațional.

Activități financiare

Elaborarea Cererii de finanțare și semnarea Contractului de finanțare
 Informare și promovare proiect
 Proiect Tehnic și Lucrare de construcții
 Asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier
 Dotare
 Audit financiar
 Managementul proiectului

Împrumuturi

Titlul proiectului: Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiții bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă

Informații înregistrare solicitare: 129474 / 29 MAR 2019

Valoarea totală proiect: 128,614,223.20 LEI

Valoare eligibilă proiect: 102,690,612.21 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017

Obiective

Obiectivul proiectului "Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiții bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă" constă în dezvoltarea unui sistem de transport public modern și eficient, prin dezvoltarea infrastructurii și dotării pentru transport public, implementarea/modernizarea unui sistem de management informatizat, construirea unui depou pentru vehicule de transport public, crearea/modernizarea/extinderea unei rețele coerente de piste/trasee de biciclete, dar și prin crearea/modernizarea unor trasee/spații pietonale sau predominant pietonale confortabile pentru pietoni. Astfel, se asigură premisele cele mai favorabile pentru realizarea unui transfer sustenabil al unei părți din ponderea modală a utilizării autoturismelor personale, către transportul public, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare și mersul pe jos. În acest mod, se pot diminua semnificativ traficul rutier și emisiile de echivalent CO₂ în Municipiul Sfântu Gheorghe.

Principalele componente în cadrul proiectului "Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiții bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă" sunt :

- Modernizarea transportului în comun prin achiziționare de autobuze electrice;
- Amenajare pistă pentru bicicliști pe digul râului Olt între intersecția paraului Arcus cu drumul național DN12 și satul Chilieni;
- Reabilitarea și amenajarea căilor de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public;
- Modernizarea transportului în comun prin construirea unui depou pentru vehicule de transport public;
- Pod pietonal și pentru bicicliști peste râul Olt cu legare piste de bicicliști la strada Lct. Pais David și Nicolae Iorga;
- Realizare stație de capăt și modernizarea stațiilor de autobuz pe traseul de transport public;
- Sistem de management al traficului;
- Realizare terminal de transport public urban/județean/interjudețean din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna;
- Sistem de închiriere biciclete (bike-sharing).

Rezultate

1. Autobuze achiziționate (nr.):
 -Valoarea la începutul implementării: 0
 -Valoarea la finalul implementării: 12
2. Lungimea pistelor/traseelor pentru biciclete construite/modernizate/extinse (km):
 - Valoare la începutul implementării proiectului: 0
 - Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 8,04
3. Lungimea căilor de rulare a infrastructurii (străzi) pe care circula transportul public reabilitate/amenajate (km):
 -Valoare la începutul implementării proiectului: 0 km
 -Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 5,901 km
4. Lungimea trotuarelor amenajate/reabilitate (km):
 - Valoare la începutul implementării proiectului: 0 km
 - Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 3,837 km
5. Depouri/Autobaze pentru transportul public construite/modernizate/ reabilitate (nr.):
 -Valoare la începutul implementării proiectului: 0
 - Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 1
6. Lungime pod pietonal și pentru bicicliști pe digul râului Olt reabilitat/modernizat/construit (km):
 - Valoare la începutul implementării proiectului: 0
 - Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 0,907 km
7. Stații de transport public construite/modernizate/reabilitate (nr.):
 - Valoare la începutul implementării proiectului: 0
 - Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 64 buc

8. Sisteme de managementul al traficului, inteligente create/modernizate /extinse (nr.):

- Valoare la începutul implementării proiectului: 0

- Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 1 buc

9. Terminal de transport public urban/județean/ interjudețean construit/modernizat (nr.)

- Valoare la începutul implementării proiectului: 0

- Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 1 buc

10. Sisteme de închiriere biciclete (bike sharing) create/modernizate/extinse (nr.):

- Valoare la începutul implementării proiectului: 0 buc

- Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 1

11. Statii de închiriere biciclete construite/modernizate/extinse (nr.)

- Valoare la începutul implementării proiectului: 0 buc

- Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 17

12. Scaderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO₂)

1. Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului în anul de bază:

fără proiect: 22834,22 cu proiect: 22834,22

Scaderea anuală estimată: 0

2. Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului:

fără proiect: 22906,29 cu proiect: 22074,87

Scaderea anuală estimată: 858,43 tone (3.75%)

3. Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare:

fără proiect: 23291,52 cu proiect: 21512,81

Scaderea anuală estimată: 1778,71 tone (7,64%)

13. Reducerea deplasărilor prin utilizarea transportului privat cu autoturisme

1. Valoarea estimată pentru primul an de implementare a proiectului:

fără proiect 19.012.313 cu proiect 19.012.313

Scaderea anuală estimată: 0

2. Valoarea estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului:

fără proiect 18.775.845 cu proiect 18.173.163

Scaderea anuală estimată: 602.682 (3,21%)

3. Valoarea estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare:

fără proiect 19.139.474 cu proiect: 17.992.024

Scaderea anuală estimată: 1.147.450 (6%)

14. Creșterea numărului de pasageri transportați cu transportul de călători local

1. Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului în anul de bază:

fără proiect: 933.613 cu proiect: 933.613

Creșterea anuală estimată: 0

2. Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului :

fără proiect: 910.119 cu proiect: 963.655

Creșterea anuală estimată: 53.536 (5,88%)

3. Valoare estimată pentru ultimul an al perioade de durabilitate a contractului de finanțare:

fără proiect: 883.382 cu proiect: 989.385

Creșterea anuală estimată: 106.003 (12%)

15. Creșterea numărului de bicicliști

1. Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului în anul de bază

fără proiect: 1.364.745 cu proiect: 1.364.745

Creșterea anuală estimată: 0

2. Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului

fără proiect: 1.390.803 cu proiect: 1.947.125

Creșterea anuală estimată: 556.322 (40%)

3. Valoare estimată pentru ultimul an al perioade de durabilitate a contractului de finanțare

fără proiect: 1.468.737 cu proiect: 2.019.513

Creșterea anuală estimată: 550.776 (37,50%)

16. Creșterea numărului de pietoni

1. Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului în anul de bază

fără proiect: 22.494.766 cu proiect: 22.494.766

Creșterea anuală estimată: 0

2. Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului

fără proiect: 21.881.962 cu proiect: 22.530.870

Creșterea anuală estimată: 648.908 (2,97%)

3. Valoare estimată pentru ultimul an al perioade de durabilitate a contractului de finanțare

fără proiect: 21.021.468 cu proiect: 22.260.652

Creșterea anuală estimată: 1.239.184 (5,89%)

Activități finanțate

1. Elaborare proiect

2. Pregătirea proiectului

3. Depunerea Cererii de Finanțare

4. Încheierea contractului de finanțare

5. Obținere avize, acorduri, autorizații

6. Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentației tehnico-economice faza PT

7. Elaborarea proiectelor tehnice

8. Managementul proiectului

9. Realizarea investiției de bază

10. Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigentie de șantier

11. Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finanțare

12. Solicitare cerere de plată și/sau rambursare

13. Informare și publicitate în cadrul proiectului

14. Auditul financiar al proiectului

15. Achitarea taxelor legale

16. Verificare tehnică a proiectului tehnic

17. Certificare performanței energetice

18. Servicii de delegare a gestiunii serviciului de transport public local

Împrumuturi

Titlul proiectului: Extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă și de canalizare menajeră în zonele marginalizate ale Cartierului Örko

Informații înregistrare solicitare: 127513 / 29 MAR 2019

Valoarea totală proiect: 2,112,639.19 LEI

Valoare eligibilă proiect: 1,939,238.96 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017

Obiective

Obiective proiect

Obiectul general al proiectului constă în regenerarea fizică, economică și socială a unor comunități defavorizate din cartierul Örko, prin extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă și extinderea rețelei de canalizare menajeră, cu scopul îmbunătățirii mediului urban, revitalizării cartierului, orașului, reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.

Ca urmare, prin extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă și extinderea rețelei de canalizare menajeră, dat fiind necesitatea acestuia pentru o viață decentă, proiectul va contribui la realizarea obiectivelor proiectului.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Realizarea a 1.868 metri liniar de rețea de apă potabilă.
2. Realizarea 1.655 ml metri rețea de canalizare.
3. Îmbunătățirea condițiilor de viață pentru membri de populație marginalizate din cartier.

Rezultate

1. Populația care trăiește în zonele cu intervenții în regenerarea fizică, economică și socială a comunităților marginalizate din municipii reședința de județ/nr. persoane

- valoarea la începutul implementării proiectului: 1876 de persoane

- valoarea la finalul implementării proiectului: 1876 de persoane

2. Rețea de apă potabilă:

- valoarea la începutul implementării proiectului: 0 ml

- valoarea la finalul implementării proiectului: 1868 ml

3. Rețea de canalizare:

- valoarea la începutul implementării proiectului: 0 ml

- valoarea la finalul implementării proiectului: 1655 ml

4. Un nivel de trai mai ridicat al persoanelor din cartierul Örko.

Activități finanțate

1. Contractarea serviciilor pentru pregătirea proiectului
2. Pregătirea proiectului
3. Depunerea Cererii de Finanțare
4. Încheierea contractului de finanțare
5. Obținere avize
6. Managementul proiectului
7. Realizarea investiției de bază
8. Achitarea taxelor legale
9. Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finanțare
10. Solicitare cerere de plată și/sau rambursare
11. Informare și publicitate în cadrul proiectului
12. Procesarea cererii de rambursare finale și plată aferentă acesteia
13. Auditul proiectului
14. Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentației tehnico-economice faza PT
15. Elaborarea proiectului tehnic
16. Verificare tehnică a proiectului tehnic
17. Verificarea tehnică propriu-zisă a proiectului tehnic
18. Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier

Împrumuturi

Titlul proiectului: Reconvertirea și refuncționalizarea terenului în jurul lacului din Cartierul Gării

Informații înregistrare solicitare: 127508 / 29 MAR 2019

Valoarea totală proiect: 17,755,587.70 LEI

Valoare eligibilă proiect: 17,662,308.80 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017

Obiective

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului "Reconversia si refuncionalizarea terenului în jurul lacului din Cartierul Garii" consta în reconversia si refuncionalizarea terenului în jurul lacului din cartierul Garii si cresterea gradului de utilizare de catre locuitorii cartierului, prin crearea unor zone de relaxare si sport, în scopul îmbunatatirii mediului urban, revitalizarii orasului, reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului.

Acest obiectiv este în concordanta cu obiectivul specific al Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.2, Realizarea de actiuni destinate îmbunatatirii mediului urban, revitalizarii oraselor, regenerarii si decontaminarii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului, Obiectiv Specific 4.2. Reconversia si refuncionalizarea terenurilor si suprafetelor degradate, vacante sau neutilizate din municipiile de resedinta de judet.

În concluzie, reconversia si refuncionalizarea terenului în jurul lacului din cartierul Garii si cresterea gradului de utilizare de catre locuitorii cartierului, va contribui la realizarea Obiectivului specific al Axei prioritare.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Crearea a 29500 mp de spatii verzi, pentru relaxare.
2. Amenajare de alei pietonale (1428.14 mp), alei carosabile(384 mp) si piste de alergat (655 mp) pentru a facilita legatura între grupuri amenajate.
3. Amenajarea unui teren de sport în scopul desfasurarii activitatilor sportive.
4. Cresterea popularizarii zonei prin crearea unor spatii de grupare sociala, în forma unei cladiri de punct de întâlnire, pe o suprafata de 98.96 mp.

Rezultate

Rezultatele proiectului:

1. Suprafata spatii verzi create (mp): 29500 mp
2. Strazi urbane modernizate realizate prin proiect:
 - Alei pietonale: 1428.14 mp
 - Alei carosabile: 384 mp
 - Pista de alergare: 655 mp
3. Existenta unui teren de sport amenajat si dotat în cadrul amplasamentului (384 mp)
4. Existenta unei cladiri de punct de intalnire pe o suprafata de 98.96 mp.

Activitati financiare

1. Contractarea serviciilor pentru pregatirea proiectului
2. Pregatirea proiectului
3. Depunerea Cererii de Finantare
4. Incheierea contractului de finantare
5. Obinerea avizelor, acordurilor, autorizailor
6. Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentaiei tehnico-economice faza PT
7. Elaborarea proiectului tehnic
8. Managementul proiectului
9. Realizarea investitiei de baza
10. Achitarea taxelor legale
11. Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier
12. Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare
13. Solicitare cerere de plata si/sau rambursare
14. Informare si publicitate în cadrul proiectului
15. Auditul financiar al proiectului
16. Procesarea cererii de rambursare finale si plata aferenta acesteia
17. Verificarea tehnica a proiectului tehnic
18. Alte studii necesare implementarii proiectului

Împrumuturi

Titlul proiectului: Amenajare terenuri de sport- Câmpul Frumos

Informații înregistrare solicitare: 127511 / 29 MAR 2019

Valoarea total proiect: 1,298,484.09 LEI

Valoare eligibil proiect: 1,189,873.15 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017

Obiective

Principalul obiectiv al proiectului "Amenajare terenuri de sport - Câmpul Frumos" consta în regenerarea fizica, economica si sociala a unor comunitati defavorizate din cartierul Câmpul Frumos, prin amenajarea unor terenuri de sport în scopul îmbunatatirii mediului urban, revitalizarii a cartierului, orasului, reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului.

Obiectivul proiectului este în concordana cu obiectivul specific al Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizica, economica si sociala a comunitailor defavorizate din regiunile urbane si rurale. Ca urmare, prin amenajarea terenurilor de sport si astfel refuncionalizarea terenului, momentan fiind un teren neamenajat si neutilizat, în cartierul Câmpul Frumos, proiectul va contribui la realizarea acestui obiectiv specific.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Cresterea interesului pentru relaxare prin miscare si sport a populatiei tinere prin amenajarea unor terenuri de sport
2. Crearea de spatii deschise urbane reabilitate si amenajate.
3. Amenajarea de spatii verzi naturale.

Rezultate

Rezultate asteptate:

1. Teren de 5.444 mp reabilitat si amenajat.
2. 963 mp de spatii verzi naturale create.
3. Cresterea interesului pentru relaxare prin miscare si sport a populatiei tinere cu 30 %

Activitate financiare

- 1.Contractarea serviciilor pentru pregatirea proiectului
- 2.Pregatirea proiectului
- 3.Depunerea Cererii de Finantare
- 4.Incheierea contractului de finantare
- 5.Obinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor
- 6.Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice faza PT
- 7.Elaborarea proiectului tehnic
- 8.Managementul proiectului
- 9.Realizarea investitiei de baza
- 10.Achitarea taxelor legale
- 11.Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigenie de santier
- 12.Raportarea progresului in implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare
- 13.Solicitare cerere de plata si/sau rambursare
- 14.Informare si publicitate in cadrul proiectului
- 15.Auditul financiar al proiectului
- 16.Verificarea tehnica a proiectului tehnic

Împrumuturi

Titlul proiectului: Amenajare terenuri de sport - Cartierul Ciucului

Informații înregistrare solicitare: 127510 / 29 MAR 2019

Valoarea totală proiect: 1,913,610.48 LEI

Valoare eligibilă proiect: 1,755,544.04 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017

Obiective

Obiective proiect

Obiectul general al proiectului consta în regenerarea fizica, economica si sociala a unor comunitati defavorizate din cartierul Ciucului, prin amenajarea unor terenuri de sport în scopul facilitarii participarii la activitati sportive si sociale a locuitorilor.

Obiectivul proiectului este în concordanta cu obiectivul specific al Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizica, economica si sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale.

Ca urmare, prin amenajarea terenurilor de sport si astfel refuncionalizarea terenului, momentan având funcțiunea de fâneata, în cartierul Ciucului, proiectul va contribui la realizarea acestui obiectiv specific.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Crearea de terenuri de sport (teren de minifotbal, teren de baschet, teren de volei, teren de padbol, teren de badminton) pentru facilitarea activitatilor sportive.
2. Îmbunatatirea nivelului de trai a locuitorilor din Cartierul Ciucului prin crearea de spatii deschise urbane în Cartierul Ciucului.
3. Reducerea poluarii aerului prin crearea de zone verzi.

Rezultate

Rezultate asteptate:

1. 7.028 mp de spatii urbane deschise create.
2. Amenajarea unei suprafete de 962 mp de spatii verzi.
3. Îmbunatatirea conditiilor de viata a celor 944 de locuitori.

Activitate financiare

- 1.Contractarea serviciilor pentru pregatirea proiectului
- 2.Pregatirea proiectului
- 3.Depunerea Cererii de Finantare
- 4.Incheierea contractului de finantare
- 5.Obinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor
- 6.Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice faza PT
- 7.Elaborarea proiectului tehnic
- 8.Managementul proiectului
- 9.Realizarea investitiei de baza
- 10.Achitarea taxelor legale
- 11.Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigenie de santier
- 12.Raportarea progresului in implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare
- 13.Solicitare cerere de plata si/sau rambursare
- 14.Informare si publicitate in cadrul proiectului
- 15.Auditul financiar al proiectului

Împrumuturi

STRUCTURA GRUPULUI

Aceast sec iune nu face obiectul prezentului apel de proiecte.

Documente înc rcate

Fi ier	Dat înc rcare fi ier	Descriere
1.1. HCL constituire CL.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	HCL constituire
1.2 Hotarara judecatoreasca validare primar.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	Hotarara judecatoreasca validare primar
3.Model_B - Declaratia de eligibilitate.pdf EA9BACF6FA6A2E3010677E8BA9BB23BC9E497F05EE3565507D98DF06422B057E	28/03/2019	3.Model_B - Declaratia de eligibilitate
12.DEVIZ GENERAL CAMPUL FRUMOS_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	12.DEVIZ GENERAL CAMPUL FRUMOS_semnat
11.2 ANEXA LA HOTARARE CAMPUL FRUMOS_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	11.2 ANEXA LA HOTARARE CAMPUL FRUMOS_semnat
20.2 Contract+Achizitii Teren de sport Campul Frumos.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	Contract+Achizitii Teren de sport Campul Frumos
20.1 Fisa de proiect - Teren sport Campul Frumos.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	Fisa de proiect - Teren sport Campul Frumos
17.DJ FESI actualizat 10.12.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	DJ FESI actualizat
16. Calculul gradului de indatorare.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	Calculul gradului de indatorare.
15.4 Indicatori de executie bugetara 2018.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	Indicatori de executie bugetara 2018
15.3 Contul de rezultat patrimonial 2018.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	Contul de rezultat patrimonial 2018
15.2 Contul de executie a bugetului local 2018.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	Contul de executie a bugetului local 2018
15.1 Bilant 2018.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	Bilant 2018
14.Chestionar de identificare a ZUM Campul Frumos_semnat.pdf FCF6CB345344CE639B68ACCEC0C0FE78E238863171B326DA99C1D49E801D2F7E	28/03/2019	Chestionar de identificare a ZUM Campul Frumos
Carte de identitate primar.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	CI Primar
6. 1 CF 29799, PAD Teren sport Campul Frumos.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	CF 29799, PAD Teren sport Campul Frumos
6.3 Plan de amplasament CF 29799_Terenuri de sport Campul Frumos_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	Plan de amplasament CF 29799_Terenuri de sport Campul Frumos
Aviz mediu - Terenuri de sport, Campul Frumos.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	Aviz mediu - Terenuri de sport, Campul Frumos
20. Bugetul cererii de finantare corelare MYSMIS completat 28.03.2019.pdf 60C70D6943AB9EB75F3528ED64CA5B994E8245A737ABB7B2DDE153295B81ECAE	28/03/2019	20. Bugetul cererii de finanare corelare MYSMIS completat 28.03.2019
7.5 Anexa H -Nota privind standardele-CAMPUL FRUMOS.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	7.5 Anexa H -Nota privind standardele-CAMPUL FRUMOS

Fișier	Data încărcării fișier	Descriere
7.2 Ridicare_topo_campul_frumos_19_03_2019.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	7.2 Ridicare_topo_campul_frumos_19_03_2019
7.1 Studiu de fezabilitate piese scrise si desenate_Campul Frumos.pdf EBBDECFC01AFE9AC8B9C842AB3D2639B333E2A9BCD5AF916FF6155C60791925C5	28/03/2019	7.1 Studiu de fezabilitate piese scrise si desenate_Campul Frumos
6.4 Model J - Tabel centralizator numere cadastrale obiective de investitie(2).pdf B26E33E17A1969C3C3631B75A351A9C41571E49FAE0BBBBA5626F52486BC5DCE8	28/03/2019	6.4 Model J - Tabel centralizator numere cadastrale obiective de investitie(2)
5 Model_C - Declaratia de angajament.pdf 721B2D92AD31AA60ED8FA69C829303CB8133F4FD2F95B990FABBCE F93E5315B2	28/03/2019	5 Model_C - Declaratia de angajament
19.Declaratia reprezentantului legal.pdf 2216DA0D9769D6F3FD72221DF0053EC9F7A06A91E1F8DF3271AA09BD14F8BA46	28/03/2019	19.Declaratia reprezentantului legal
13 Model E-Lista de echipamente lucrari servicii completata 28.03.2019.pdf 15C757A281073850BEF0065D49BA5E30D6EDC9C24198DAA955C44835D5009A53	28/03/2019	13 Model E-Lista de echipamente lucrari servicii completata 28.03.2019
11.1 HCL 98 terenuri de sport Campul Frumos_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	HCL 98 terenuri de sport Câmpul Frumos
7.4 STUDIU PEISAGISTIC.pdf 708FF8895CC24BD7AE6794ACD6D48F6471640CDEDC4B4E388D6D7E73F7F967FB	28/03/2019	7.4 STUDIU PEISAGISTIC
8. CU 267 Terenuri sport Campul Frumos.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	8. CU 267 Terenuri sport Campul Frumos
7.3 Studiul geo teren sport campul frumos scan.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	7.3 Studiul geo teren sport campul frumos scan
4. Model G-Declaratie privind nedeductibilitatea TVA.pdf FC658623882B5893B1ECBF58A98D201FC230E315EFB334B90224609375998D57	28/03/2019	4. Model G-Declaratie privind nedeductibilitatea TVA

Atribute proiect

Tip proiect:	Proiecte de investiții în infrastructură
Proiect major:	NU
CCI:	
Proiectul figurează în lista Proiectelor Majore (PM):	NU
Proiect finalizat:	NU
Proiectul face parte dintr-o rețea transeuropeană :	NU
Operațiunea este Plan de Acțiune Comun (PAC):	NU
Codul comun de identificare al planului de acțiune comun:	
Proiectul include finanțare inițială Locuri de Muncă pentru Tineri (ILMT):	NU
Suportul public va constitui ajutor de stat:	NU
Proiectul este în cadrul unei structuri Parteneriat Public Privat (PPP):	NU
Proiectul este generator de venit:	NU
Proiectul este asociat cu site-ul Natura 2000:	NU
Relevant pentru mecanismul ITI DD:	NU
Proiectul este instrument financiar:	NU

Responsabil de proiect

Nume și prenume : Szaraz Gyorgy
Funcție : manager proiect
Telefon : 0745549501
Fax :

Persoană de contact

Nume și prenume : Szaraz Gyorgy

Funcție : manager proiect

Telefon : 0267316957

Fax : 0267311243

Adresă e-mail : gyorgy.szaraz@sepsi.ro

Capacitate solicitant

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Sursa de cofinanțare

Buget local

Calitatea entității în proiect

Cod CAEN relevant

Capacitate administrativă

UAT Sfântul Gheorghe deține experiența necesară derulării acestui tip de proiecte, datorită proiectelor derulate anterior, cum ar fi "Reabilitarea unor străzi din zona de acțiune urbană a Municipiului Sfântu Gheorghe".

Datorită experienței dobândite în trecut privind implementarea și managementul de proiecte cu finanțare europeană, UAT Sfântu Gheorghe va asigura implementarea eficientă a proiectului "Amenajare teren de sport Câmpul Frumos, Municipiul Sfântu Gheorghe". Astfel, experiența în derularea proiectelor de investiții, de încredere a solicitantului, contribuie la asigurarea unui management adecvat în vederea implementării prezentului proiect, UAT Municipiul Sfântu Gheorghe asumându-și responsabilitatea pentru managementul proiectului. Pentru implementarea proiectului "Amenajare teren de sport Câmpul Frumos, Municipiul Sfântu Gheorghe", în vederea construirii Unității de Implementare a Proiectului, au fost desemnate 5 persoane și 5 posturi, având atribuțiile de a coordona proiectul și de a monitoriza activitățile subcontractanților. Echipa de proiect este compusă din următorii membri: coordonator proiect, fiind Szaraz Gyorgy, asistent coordonator proiect, fiind Pal Nemes Erzsebet, responsabil tehnic, fiind Veres Istvan, responsabil achiziții publice, fiind Borsos Monika, responsabil financiar, fiind Konya Erika. Persoanele desemnate de încredere a necesară derulării și implementării cu succes a proiectului "Amenajare teren de sport Câmpul Frumos, Municipiul Sfântu Gheorghe". Elaborarea documentației de finanțare s-a realizat prin contractarea serviciilor unei firme de consultanță.

Capacitate financiară

Capacitatea financiară a solicitantului UAT Sfântul Gheorghe este dovedită prin bugetul local bine întocmit și structurat corespunzător, astfel având capacitatea financiară de a derula investiția prezentă. Luând în considerare, că UAT Sfântul Gheorghe a mai implementat proiecte cu finanțare nerambursabilă, pe baza experienței acumulate în domeniul investițiilor finanțate din fonduri atrase, resursele financiare necesare implementării proiectului prezent au fost introduse în bugetul local, înănd cont atât de derularea proiectului, implicând asigurarea contribuției proprii, cât și de orice alte cheltuieli necesare.

UAT Sfântul Gheorghe dispune de un grad ridicat de autofinanțare, gradul de îndatorare este de 10,26%, nefiind nevoie să apeleze într-o mare măsură la sursele atrase, înănd cont și de resursele financiare alocate din bugetul local aprobat, necesare implementării activităților prin proiect. Totodată, capacitatea de autofinanțare este de 40,38%.

Capacitate tehnică

Nu este cazul.

Capacitate juridică

Nu este cazul.

Localizare proiect

ROMÂNIA

Componenta 1

Informații proiect

Regiunea Centru

Jude ul Covasna
Localitatea Municipiul Sfântul
Gheorghe

Investiția care se va realiza în cadrul proiectului "Amenajare teren de sport - Câmpul Frumos, Municipiul Sfântu Gheorghe" va fi implementat în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, în cartierul Câmpul Frumos, pe un teren viran situat la sud de blocuri, teren care în momentul de față este neutilizat. Pe teren se află 3 construcții cu acte: construcții administrative și social culturale - coală (198 mp), identificat prin nr. 29799-C1, construcții anexă - magazie (77 mp), identificat prin nr. 29799-C2 și construcții anexă - magazie (77 mp), identificat prin nr. 29799-C3. Terenul pentru amenajare are suprafața totală 5.444 mp și este identificat prin extrasul CF nr. 29799. Documentul care atestă dreptul de proprietate publică este reprezentat prin Extrasul de Carte Funciară, conform căruia terenul este proprietatea municipiului Sfântu Gheorghe, iar documentațiile de urbanism permit realizarea investiției.



Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Principalul obiectiv al proiectului "Amenajare terenuri de sport - Câmpul Frumos" constă în regenerarea fizică, economică și socială a unor comunități defavorizate din cartierul Câmpul Frumos, prin amenajarea unor terenuri de sport în scopul îmbunătățirii mediului urban, revitalizării cartierului, orașului, reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.

Obiectivul proiectului este în concordanță cu obiectivul specific al Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale. Ca urmare, prin amenajarea terenurilor de sport și astfel refuncționalizarea terenului, momentan fiind un teren neamenajat și neutilizat, în cartierul Câmpul Frumos, proiectul va contribui la realizarea acestui obiectiv specific.

Obiectivele specifice ale proiectului

- 1. Creșterea interesului pentru relaxare prin mișcare și sport a populației tinere prin amenajarea unor terenuri de sport
- 2. Crearea de spații deschise urbane reabilitate și amenajate.
- 3. Amenajarea de spații verzi naturale.

Rezultate așteptate

Detalii rezultat - Componenta 1

- 1. Teren de 5.444 mp reabilitat și amenajat.
- 2. 963 mp de spații verzi naturale create.
- 3. Creșterea interesului pentru relaxare prin mișcare și sport a populației tinere cu 30 %
- 4. Indicatori de realizare (de output):
 - 1. Populația care trăiește în zonele cu intervenții în regenerarea fizică, economică și socială a comunităților marginalizate din municipiile reședință de județ/nr. persoane - 1S15
 - valoarea la începutul implementării proiectului: 432 persoane
 - valoarea la finalul implementării proiectului: 0 persoane
 - 2. Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane/mp2 - CO 38
 - valoarea la începutul implementării proiectului: 0 mp
 - valoarea la finalul implementării proiectului: 5.444 mp
- 5. Indicatori de rezultat specifici programului, pe obiectiv specific, conform POR 2014 - 2020
 - Populația aflată în risc de sărăcie și excluziune socială din zonele marginalizate din municipiile reședință de județ - 1S14 (nr. persoane)

Context

Principalul obiectiv al proiectului "Amenajare terenuri de sport - Campul Frumos" constă în regenerarea fizică, economică și socială a unor comunități defavorizate din cartierul Campul Frumos, prin amenajarea unor terenuri de sport în scopul îmbunătățirii mediului urban, revitalizării cartierului, orașului, reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului. Atingerea acestui obiectiv prin amenajarea terenurilor de sport va contribui la dezvoltarea comunității locale, prin oferirea unor oportunități pentru regenerare fizică (sport), economică (accesul fiind gratis) și sociale (oferind un punct de socializare și dezvoltare).

Municipiul Sfântu Gheorghe este situat în depresiunea Brașovului, pe ambele maluri ale Oltului, la o altitudine medie de 550 m. Se află la intersecția catorva drumuri, cel mai important fiind DN12 ce leagă municipiul Brașov de municipiul Miercurea Ciuc. Condițiile de relief și clima au oferit un cadru favorabil dezvoltării acestei localități.

Conform recensământului efectuat în 2011 populația municipiului Sfântu Gheorghe se ridică la 56.006 locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 61.543 de locuitori.

Principalele activități economice ale municipiului se desfășoară în industria textilă și de confecții, a mobilei, a procesării laptelui și a carniilor, în domeniul comerțului și al serviciilor, precum și în turism.

Municipiul Sfântu Gheorghe are în administrare stațiunea balneoclimatică Sugas Bai, cunoscută pentru apele minerale carbogazoase și pentru gazele mofetice indicate în bolile cardiace și cele ale aparatului circulator. Aflată la o distanță de 8 km de municipiu, stațiunea Sugas este considerată o atracție turistică pe tot timpul anului. Dispune de o parte de schi de dificultate medie și de instalație de transport pe cablu (teleschi). Cazarea turiștilor este asigurată în hoteluri, vile și pensiuni.

Cartierul Campul Frumos nu figurează în Atlasul zonelor marginalizate, însă acesta a fost inclusă în Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Sfântu Gheorghe, fiind identificată drept zonă marginalizată prin elaborarea unor chestionare. Fiind zonă urbană marginalizată din interiorul municipiului, Cartierul Campul Frumos nu satisface un standard corespunzător pe principalele criterii de identificare a sărăciei, adică are deficit de capital uman, are un nivel scăzut de ocupare formală și oferă condiții impropii de locuire. Astfel,

identificarea Cartierului Campul Frumos, ca fiind zona urbana marginalizata, s-a efectuat pe baza unor indicatori, printre care: proportia persoanelor de 15-64 de ani care au absolvit maxim 8 clase (gimnaziu) este de 42,9% (fata de 22,05% pragul minimal), proportia copiilor (0-17 ani) din populatia totala este de 23,1% (fata de pragul minimal de 20,44%), proportia persoanelor de 15-64 ani care nu sunt incadrate pe piata formala a muncii si nu urmeaza o forma de invatamant este de 45,1% (fata de pragul minimal de 22,15%), proportia locuintelor supra-aglomerate (< 15,33 m² pe persoana) este de 84,4% (fata de pragul minimal 54,73%), respectiv nesiguranta locativa, adica proportia gospodariilor ce nu detin locuinta in proprietate personala, este de 96,5% (fata de pragul minimal de 12,32%), locatarii fiind chiriasi in apartamente sociale, detinute de Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe.

Zona Campul Frumos este situata in partea de est a municipiului, adiacent drumului national 13 E care se intersecteaza in dreptul localitatii Reci cu drumul national 11 (E 574) culoar important de legatura carosabila cu regiunea de est a tarii. Acest lucru se traduce atat printr-un decalaj socio-economic cat si prin marginalizare legata de infrastructura. Calitatea precara a locuirii in aceasta zona este determinata si de lipsa de spatii comunitare, unde locuitorii, in special copiii si tinerii, pot desfasura activitati recreative si pot initia si dezvolta contacte sociale in conditii civilizate. Campul Frumos este cea mai fertila zona din imprejurimea municipiului Sfantu Gheorghe, unde au functionat ferme agricole private pana la mijlocul anilor 1960, cand a fost infiintat IAS Campul Frumos, Sfantu Gheorghe. Cartierul Campul Frumos este o zona locuita in mare majoritate de persoane de etnie maghiara, structurati ca o comunitate relativ omogena din punct de vedere a ocupatiilor si al istoricului comuna fostilor lucratori ai IAS Campul Frumos. Este o zona marginalizata in risc de saracie. De asemenea, este o comunitate segregata. Nu exista cladiri in aceasta zona, ci doar teren viran in jurul asezarii si parcul industrial recent realizat.

Din totalul locuitorilor din zona de 432 persoane, 45 % nu sunt incadrati in munca si nici nu urmeaza o forma de invatamant. Populatia intre 0 – 17 ani reprezinta 23,10 % din populatia rezidenta, adica aproape 100 de persoane. Proportia de locuinte supraaglomerate , adica cu mai putin de 15,33 mp pe locuitor, este de 84,40 %. Toate aceste aspecte determina marginalizarea acestei zone urbane, cu repercursiuni puternice asupra nivelului de trai.

Cartierul Campul Frumos este situat in partea de est a orasului, cuprinde locuinte colective construite in perioada anilor 1970, cu un grad de confort al locuirii scazut, cu infrastructura precara si fara spatii de recreere publice. Este o zona marginalizata si din punct de vedere al nivelului de dotare cu obiective de interes public, dar si din punct de vedere al nivelului economic si educational al populatiei rezidente. Se doreste activarea spatiului prin amenajarea mai multor terenuri de sport in cadrul unui ansamblu proiectat, pentru asigurarea conditiilor optime de petrecere a timpului liber si cu scopul facilitarii participarii la activitati sportive si sociale a locuitorilor.

Prin prezenta investitie se doreste realizarea unui teren de minifotbal, care va avea dimensiunile 42,00 x 25,00 m in interiorul liniilor de joc si 46,00 x 31,00 m cu spatiul de siguranta inclus; amenajarea unui teren de baschet, care va avea dimensiunile 26,00 x 14,00 m in interiorul liniilor de joc si 27,90 x 17,94 m cu spatiul de siguranta inclus; amenajarea unui teren de padbol, care va avea dimensiunile 6,00 x 10,00 m in interiorul liniilor de joc si 13,74 x 11,00 m cu spatiul de siguranta inclus. Totodata, se doreste si amenajarea unei platforme pentru echipamente fitness, care va avea dimensiunile 8,29 x 44, 22 m, fara spatiu de siguranta; mese de tenis de masa (ping-pong); trotuare, alei si platforme pietonale; platforme semicarosabile; platforme pentru parcare biciclete; respectiv mobilier urbane, precum 18 de banci fara spatar, 2 module toaleta ecologice amplasate pe o platforma dalata, 10 cosuri de gunoi si suport biciclete.

Astfel, implementarea proiectului va contribui la o mai buna utilizare a zonei si la sprijinirea regenerarii fizice, economice si sociale a comunitatilor defavorizate, si va asigura noi oportunitati de dezvoltare atat a zonei, cat si a locuitorilor.

Pe langa proiectul prezent, in Strategia de Dezvoltare Locala sunt identificate si alte masuri complementare, precum "Interventia POCU cu actiuni integrate in domeniul cresterii coeziunii sociale si prevenirea si combaterea discriminarii", care ar implica actiuni de facilitare si mediere pentru identificarea si consolidarea de parteneriate si campanii de constientizare in vederea pregatirii procesului de desegregare si incluziune sociala, respectiv "Interventie din surse proprii pentru imbunatatirea imaginii publice si combaterea discriminarii".

Proiectul propus, in aceeasi timp, este unul de importanta majora in ceea ce priveste imbunatatirea infrastructurii educationale, culturale si sportive in Municipiul Sfantu Gheorghe in zone marginalizate. In acest sens, in Planul de Actiune al Municipiului Sfantu Gheorghe pe perioada 2015-2023 au fost cuprinse alte 3 proiecte integrate cu proiectul propus:

1. Amenajarea unor terenuri de sport in Cartierul Ciucului – Cod SMIS 127510
2. Amenajarea unui parc in Cartierul Ciucului – Cod SMIS 127509
3. Extinderea retelei de canalizare si epurare a apelor uzate in zonele marginalizate ale Cartierul rk – Cod SMIS 127513

Toate aceste proiecte sunt finantate prin Programul POR 2014 – 2020, Axa prioritara 4, Prioritatea de investitii 4.3 Imbunatatirea regenerarii fizice, economice si sociale a comunitatilor marginalizate in municipiile resedinta de judet din Romania.

Proiectul este complementar cu o serie de proiecte propuse in SDL mun. Sf. Gheorghe (terenul vizat fiind in afara ZUM identificat in SDL), cu un proiect de regenerare si refuncionalizare a unui teren degradat din apropiere (POR O.S. 4.2), proiecte prin care se urmareste majorarea gradului de incluziune a comunitatii marginalizate.

Caracterul integrat a proiectului este justificat si prin faptul ca municipalitatea are un proiect depus pe apelul de proiecte POR, Axa prioritara 4, prioritatea de investitii 4.4, anume proiect Titlu proiect: Construire gradini a i cre a – Campul Frumos Cod SMIS: 125951.

Obiectivele acestui proiect sunt:

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului este crearea si dezvoltarea unei infrastructuri educationale de calitate in vederea asigurarii accesului sporit la educatie timpurie a copiilor din Campul Frumos, sprijinand astfel si participarea parintilor pe piata fortei de munca.

Obiective specifice

1. Construirea i dotarea unei crese si gradini e amplasate in zona Campul Frumos.
2. Imbunata irea serviciilor educa ionale prin: dotarea i echiparea salilor de gradini a si cresa, prin crearea unei sali multimedia si prin amenajarea unei bucatarii ce va face posibil ca acesti copii sa serveasca o masa calda
3. Dezvoltarea serviciilor institutiei prin extinderea programului gradinitei de la program normal la program prelungit.
4. Amenajarea curtii gradinitei pentru activitati in timul liber.

Rezultatele proiectului sunt:

- Participan ii la porcesul educa ional din cresa si gradinita Campul Frumos sunt 60 de copii, din care aproximativ 50 % fete i 50% baie i.
- 1 Imobil educa ional de ciclul anteprescolar si pre colar nou construit cu o capacitate pentru 60 de participan i la procesul educa ional.

Justificare

Obiectul general al proiectului consta in regenerarea fizica, economica si sociala a unor comunitati defavorizate din cartierul Campul Frumos, prin amenajarea unor terenuri de sport in scopul imbunatatirii mediului urban, revitalizarii a cartierului, orasului, reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului.

Atingerea acestui obiectiv prin implementarea proiectului va duce la imbunatatirea calitatii vietii si regenerarea fizica, economica si sociala a comunitatilor defavorizate si nu numai, datorita faptului ca un spatiu momentan inactiv va fi amenajat cu terenuri de sport, dotat cu diferite instrumente si mobilier urban, care vor oferi oportunitati de sport si va genera un punct de socializare, gratis, locuitorilor.

Locuitorii Cartierului Campul Frumos sunt marginalizati, fiind o comunitate non-roma apropiata din punct de vedere economic (142 persoane nefiind incadrate pe piata muncii din 432 de persoane), social (exista tensiuni atat cu locuitorii municipiului, cat si in interiorul cartierului) si fizic (deoarece in cartier nu exista puncte de conectare, de socializare conforme). Realizarea acestei investitii isi gaseste necesitatea in numarul de tineri, locuitori ai zonei Campul Frumos care nu au in momentul de fata asemenea oportunitate (nici macar in cadrul scolii nefiind un teren de sport adecvat), fiind marcati astfel de sanse inegale fata de alti tineri din oras. Astfel, amenajarea unor

terenuri de sport ar putea contribui atât la dezvoltarea relațiilor sociale (atât în interiorul cartierului, cât și cu celelalte zone ale municipiului), la dezvoltarea fizică a comunității prin sport și relaxare, și inclusiv la dezvoltarea economică. Prin realizarea acestor investiții se urmărește dezvoltarea capacității de comunicare și disciplină din punct de vedere social, sporirea gradului de sănătate al tuturor cetățenilor, cu accent deosebit pe cei 432 de locuitori ai cartierului Campul Frumos (din care 0 romi și 100 de copii (0-17 ani)). Proiectul constituie o oportunitate pentru municipiul Sfântu Gheorghe, pentru locuitorii municipiului și implicit pentru regiunea de dezvoltare Centru.

Strategia de dezvoltare a municipiului Sfântu Gheorghe prevede ca prioritate asigurarea cadrului necesar desfășurării activităților de dezvoltare fizică și a abilităților motoriale ale copiilor, tinerilor, locuitorilor de vârste diferite, ca mod de dezvoltare personală și de comunicare. Politica urbană a municipiului este deschisă spre dezvoltare și susține toate acele demersuri care au ca finalitate creșterea nivelului de trai al cetățenilor săi. Pentru îmbunătățirea calității aerului înconjurător (datorită amenajării de zone verzi și zone deschise urbane) în județul Covasna este în derulare elaborarea Planului de menținere a calității aerului, de către Consiliul Județean Covasna, conform prevederilor H.G. nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului. Totodată, APM Covasna monitorizează implementarea Planului Local de Acțiune pentru Mediu care include măsuri pentru diminuarea poluării atmosferice, dar totodată există mai multe strategii care vizează dezvoltarea culturii, dezvoltarea urbană și dezvoltarea economică la nivel local. Municipiul Sfântu Gheorghe pune accent pe aceste măsuri și strategii, ceea ce se materializează și prin complementaritatea proiectelor, precum:

1. Crearea și amenajarea spațiilor verzi din strada Cimitirului, municipiul Sfântu Gheorghe, având ca și cod SMIS 7716, implementat între 18 decembrie 2010 și 18 decembrie 2013, datorită faptului că vizează amenajarea unor terenuri degradate, contribuind la dezvoltarea economică și socială a orașului.

Acest proiect este finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbane de creștere, Domeniul Major de intervenție 1.1- Planuri integrate de dezvoltare urbană, Operațiunea indicativă: 1 - Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban

Obiectivul general al proiectului constă în: reabilitarea infrastructurii urbane degradate, la reabilitarea și modernizarea obiectivelor de patrimoniu istoric și cultural. Este necesar ca Municipiul Sfântu Gheorghe să valorifice superior potențialul cultural și de tradiții, patrimoniu istoric și mixul relațional etnic și civic al zonei, pentru a deveni un centru urban de tip european. În vederea creșterii rolului economic și social al centrelor urbane și creșterii atractivității Municipiului Sfântu Gheorghe, proiectul propune înființarea unui parc nou în centrul municipiului, contribuind astfel la realizarea obiectivelor specifice ale Planului Integrat de Dezvoltare Urbană și Planului Național de Mediu. Rezultatele proiectului sunt:

- Suprafața spațiilor degradate și neutilizate reabilitate și pregătite pentru noi activități sociale (mp) - 8.071 mp
- Creșterea suprafețelor spațiilor verzi și parcurilor din Municipiul Sfântu Gheorghe - creștere cu 11, 55%, de la 52.200 mp la 59.126 mp
- Locuitori care beneficiază de implementarea Planurilor integrate de Dezvoltare Urbană - 12.692 de locuitori din zona de acțiune urbană

Numărul copiilor între 0-14 ani ai zonei de acțiune urbană care beneficiază de terenul de joacă nou amenajat - 1.903 copii

2. Reabilitarea unor străzi din zona de acțiune urbană a Municipiului Sfântu Gheorghe, având cod SMIS 7670, fiind implementat între octombrie 2011 și iunie 2016, datorită faptului că ambele proiecte vizează îmbunătățirea mediului urban.

Acest proiect este finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbane de creștere, Domeniul Major de intervenție 1.1- Planuri integrate de dezvoltare urbană, Operațiunea indicativă: 1 - Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban

Obiectivul general: realizarea obiectivului domeniului major de intervenție în cadrul axei prioritare 1, DMI 1.1 prin realizarea reabilitării infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane.

Rezultatele proiectului sunt:

- Rețele stradale identificate în zona de acțiune urbană reabilitate și modernizate-30231mp;
- Trotuarele pietonale din zona de acțiune urbană modernizate și reabilitate-15890mp;
- Realizarea unei piste de bicicletă-4487mp-4193m;
- Suplimentarea numărului de locuri de parcare din zona urbană de acțiune-1372mp-292 locuri;
- Stații de autobuz reabilitate și modernizate-864mp;
- Zone verzi și scuaruri reabilitate-2400mp;
- Echipamente pentru siguranța circulației-4 semafoare inteligente dotate cu sistem de monitorizare a traficului.

3. Reabilitarea și echiparea cantinei sociale din Municipiul Sfântu Gheorghe, având cod SMIS 7725, implementat între 19 decembrie 2010 și 16 iulie 2013, datorită faptului că ambele proiecte vizează un grup țintă definit ca defavorizat, și se dorește îmbunătățirea nivelului de trai a acestora, oferind sprijin social și economic.

Acest proiect este finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbane de creștere, Domeniul Major de intervenție 1.1- Planuri integrate de dezvoltare urbană, Operațiunea indicativă: 3 - Reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuințelor sociale.

Obiectivul general al proiectului propus vizează creșterea vieții și crearea de noi locuri de muncă, prin reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătățirea serviciilor urbane și sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor care pot contribui la o dezvoltare policentrică a teritoriului României.

Rezultatele proiectului sunt:

- Îmbunătățirea managementului și organizarea sistemului de furnizare a serviciilor sociale
- Creșterea eficienței energetice a imobilelor centrelor sociale reabilitate și modernizate
- Dezvoltarea serviciilor sociale prestate de furnizorii acreditați, în vederea promovării incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile
- Crearea și îmbunătățirea calității infrastructurii necesare sustinerii unui sistem real de servicii sociale
- Creșterea calității vieții și diversificarea funcției urbane prin reabilitarea infrastructurii sociale
- Creșterea rolului social al municipiului Sfântu Gheorghe prin reabilitarea infrastructurii sociale, pentru a stimula o dezvoltare policentrică mai echilibrată a regiunii Centru

- 1 plan integrat de dezvoltare urbană din cele 30 propuse
- 1 centru social reabilitat
- 12.692 de locuitori din ZAU beneficiari directi
- 62.037 de locuitori din Municipiul Sfântu Gheorghe beneficiază, din cei 400.000
- Centrul social în suprafața de 257,87 mp este reabilitat și modernizat
- A crescut numărul de persoane care beneficiază de infrastructura reabilitată
- Creșterea eficienței energetice a centrului social reabilitat
- S-a îmbunătățit performanța de deservire a celor 4 angajați în centrul social

Fiecare proiect având un impact semnificativ asupra mediului, asupra societății și inclusiv asupra dezvoltării.

Oportunitatea investiției este justificată și de necesitatea punerii în valoare a spațiului existent, actualmente neutilizat și a creării în zona a unui spațiu destinat educației fizice și a unui loc de loisir, care oferă posibilități de desfășurare a unor activități cooperative sau de echipă, promovând comunicarea între oameni. Acest aspect a fost valorificat și prin încadrarea proiectului în SIDU, aprobat ulterior în Documentul Justificativ în cadrul listei de propuneri de proiecte, aprobate de către Autoritatea Urbană. Astfel, în cadrul Planului de acțiune al Municipiului Sfântu Gheorghe pentru perioada 2015 - 2023, proiectul "Amenajare terenuri de sport - Campul Frumos" este introdus pe lista proiectelor, cu scopul facilitării și încurajării activităților sportive și recreative. Potrivit studiului de fezabilitate, cartierul Campul Frumos a fost identificat ca fiind una din cele trei zone marginalizate din municipiul Sfântu Gheorghe, ceea ce se traduce atât printr-un decalaj socio-economic, cât și prin marginalizare legată de infrastructură.

Grup int

Beneficiarii direc i constituie popula ia municipiului Sfântu Gheorghe, adic 56.006 de locuitori, conform recens mântului efectuat în 2011 (INSSE), cu importan deosebit i locuitorii cartierului Câmpul Frumos, o comunitate marginalizat non-rom de cca. 432 de locuitori, indiferent de vârst , sex, na ionalitate, etc., care vor avea ocazia s foloseasc terenurile de sport amenajate i s se implice în spa iul de socializare.

Printre beneficiarii direc i se num r UAT i Municipiul Sfântu Gheorghe, datorit faptului c prin implementarea proiectului se sprijin regenerarea fizic , economic i social a comunit ii i a ora ului, contribuind atât la progresul social, cât i la cel cultural i educa ional. Societatea poate fi considerat beneficiar indirect, datorit faptului c prin refunc ionalizarea terenului i prin crearea unei zone de socializare, se deschid oportunit i noi care contribuie la dezvoltarea comunit ii locale, i inclusiv la dezvoltarea societ ii.

Sustenabilitate

Descriere/Valorificarea rezultatelor

Dup încetarea finan rii solicitate pentru implementarea proiectului "Amenajare terenuri de sport - Câmpul Frumos", cheltuielile asociate exploata rii proiectului în condi ii optime vor fi suportate de UAT Sfântu Gheorghe.

Capacitatea de a asigura operarea i între inerea investi iei dup finalizarea finan rii revine la UAT, care dispune de un fond propriu prin care se poate autofinan a i sus ine costurile bunei func ion ri a proiectului i a repara iilor necesare, dup anul 1 până la anii 20. Totodat , se asigur c lucr rile efectuate sunt durabile i de bun calitate (garan ie de bun execu ie), astfel înând cont de vulnerabilit ile cauzate de factori de risc, care pot afecta investi ia. În cazul în care dup încetarea finan rii vor fi nevoie de repara ii, această activitate va fi datorita UAT-ului.

Datorit faptului, c investi ia nu are scop de profitabilitate, men ionarea beneficiilor de natur social este esen ial pentru descrierea impactului proiectului i importan a sus inerii acestuia.

Proiectul prevede m suri i ac iuni privind managementul proiectului i care vor asigura implementarea corespunz toare a proiectului. Acestea sunt detaliate la sec iunea Metodologie i prev d sarcinile echipei de proiect, care va asigura buna desf urare a activit ii de implementare, fiind clar stabilite atribu iile echipei de proiect în perioada de implementare.

Una dintre cele mai importante aspecte privind implementarea proiectului în cele mai bune condi ii îl reprezint experien a solicitantului în managementul proiectelor de investi ii din fonduri atrase. Un alt aspect important este gradul de autofinan are ridicat i gradul de îndatorare sc zut (10,26%), gradul de autofinan are fiind de 40.38%, ceea ce dovede te capacitatea solicitantului de a men ine investi ia. UAT Sfântu Gheorghe are capacitatea de a asigura operarea i între inerea investi iei dup finalizare, în cadrul primăriei exista departamentul public, care va asigura întreținerea terenurilor dupa implementarea proiectului. Departamentul specializat are procedurile si mecanismele necesare implementării planului de mentenanța în vedere menținerii investiției în parametrii corespunzători. Totalitatea opera iilor de între inere i repara ie ale investi iei vor fi caracterizate prin repara ii necesare în urma uzurii, repara ii în urma efectelor de mediu asupra echipamentelor, sus inerea i sprijinirea arborilor planta i, scarificarea, erbicidarea i fertilizarea gazonului, etc. Totodat , camerele de supraveghere video vor asigura o monitorizare permanent a obiectivului.

Furnizeaz informa ii cu privire la toate acordurile institu ionale relevante cu p r i ter e pentru implementarea proiectului i exploatarea cu succes a facilit ilor care au fost planificate i eventual încheiate:

Nu este cazul.

Ofer detalii cu privire la modul în care va fi gestionat infrastructura dup încheierea proiectului(i anume, numele operatorului; metode de selec ie - administrare public sau concesiune; tip de contract etc.)

Nu este cazul.

Transferabilitatea rezultatelor

Nu ester cazul.

Relevan

Referitoare la proiect

Principalul obiectiv al proiectului "Amenajare terenuri de sport - Câmpul Frumos" const în regenerarea fizic , economic i social a unor comunit i defavorizate din cartierul Câmpul Frumos, prin amenajarea unor terenuri de sport în scopul îmbunata irii mediului urban, revitaliz rii a cartierului, ora ului, reducerii polu rii aerului i promov rii m surilor de reducere a zgomotului. Atingerea acestui obiectiv va duce la activizarea zonei i oferirea de oportunit i, ceea ce va duce la dezvoltarea comunit ii locale.

Strategia de Dezvoltare Locala Sfântu Gheorghe 2014 - 2020

- amenajarea teritoriului i urbanismului
- amenajarea spa iilor publice în preajma centrelor comunitare prin accesibilizare, mobilier urban, suprafe e verzi, iluminat public.

În ceea ce prive te relevan a prezentului proiect, implementarea acestuia va duce la îmbun t irea mediului urban i revitalizarea zonei datorit faptului c terenul amenajat i modernizat va fi activizat, dotat cu diferite instrumente sportive, oferind un spa iu pentru socializare i dezvoltare.

Referitoare la SUERD

Aria prioritar SUERD

Referitoare la alte strategii

- Proiectul este în concordanță cu alte documente strategice, printre care:
- Strategia Națională pentru Promovarea Incluziunii Sociale și Combaterea Sărăciei
 - măsuri care contribuie la creșterea calității locuințelor (prin crearea unor terenuri de sport, creșterea calității vieții în cartierul Câmpul Frumos)
 - necesitatea investițiilor pentru a crește accesul tuturor grupurilor vulnerabile la informații și cunoștințe într-o gamă largă de formate
 - integrarea comunităților marginalizate
 - Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor 2012-2020
 - îmbunătățirea stării de sănătate a cetățenilor români aparținând minorității romilor prin creșterea accesului la servicii sociale preventive și curative
 - Îmbunătățirea situației sociale a categoriilor defavorizate

Strategii relevante:

- Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) – proiect din lista prioritara a SIDU
- Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2014-2020
- Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor pentru perioada 2015-2020

Riscuri

Implementarea oricărui proiect prezintă riscuri, care pot apărea în orice etapă a proiectului, de aceea este nevoie de managementul riscului, ceea ce constă în identificarea riscurilor prin metoda estimativă, și adoptarea măsurilor pentru atenuarea acestor riscuri. Proiectul nu cunoaște riscuri majore care ar putea întrerupe realizarea acestuia. Planificarea corectă a etapelor proiectului încadrându-se în faza de elaborare a acestuia, precum și monitorizarea continuă pe parcursul implementării asigură evitarea riscurilor care pot influența major proiectul.

Detaliere riscuri

Nr. crt.	Risc identificat	Măsuri de atenuare ale riscului
1.	Potențiale de modificare ale soluției tehnice	prevederea în contractul de proiectare a garanției de bună execuție a proiectului tehnic, garanție care va fi reținută în cazul unei soluții tehnice necorespunzătoare; asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției proiectului;
2.	Întârziere a lucrărilor datorită alocărilor defectuoase de resurse din partea executantului	prevederea în caietul de sarcini a unor cerințe care să asigure performanța tehnică și financiară a firmei contractante (personal suficient, lucrările similare realizate etc.); împunerea unor clauze contractuale preventive în contractul de lucrări: penalizări, garanții de bună execuție etc.
3.	Nerespectarea clauzelor contractuale unor contractanți / subcontractanți	stipularea de garanții de bună execuție și penalități în contractele comerciale încheiate cu societăți contractante.
4.	Neasumarea unor sarcini și responsabilități în cadrul consiliului local	stabilirea responsabilităților echipei de proiect de către reprezentantul legal;
5.	Neasumarea unor sarcini și responsabilități în cadrul echipei de proiect	stabilirea responsabilităților membrilor echipei de proiect prin realizarea unor fișe de post; numirea în echipa de proiect a unor persoane cu experiență în implementarea unor proiecte similare; motivarea personalului cuprins în echipa de proiect.
6.	Capacitatea insuficientă de finanțare și cofinanțare la timp a investiției	alocarea de fonduri se va face prin program european
7.	Creșterea inflației	realizarea bugetului în funcție de prețurile existente pe piață; cheltuielile generate de creșterea inflației vor fi suportate de către beneficiar din bugetul propriu.
8.	Riscuri de mediu: condițiile de climă și temperatura nefavorabile efectuării unor categorii de lucrări	planificare corespunzătoare a lucrărilor; alegerea unor soluții de execuție care să țină cont cu prioritate de condițiile climatice
9.	Riscuri politice: schimbarea conducerii Consiliului local ca urmare a începerii unui nou mandat și lipsa de implicare a persoanelor nou alese în implementarea proiectului	proiectul devine obligație contractuală din momentul semnării contractului. Nerespectarea acestuia este sancționată conform legii.

EGALITATE DE ANSE

Egalitate de gen

Proiectul "Amenajare terenuri de sport - Câmpul Frumos" va respecta prevederile legislative referitoare la egalitatea de anse și valorile fundamentale ale Uniunii Europene, asigurând anse egale de participare tuturor beneficiarilor. În cadrul etapelor de elaborare, evaluare și implementare ale proiectului, în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, va prima egalitatea dintre femei și bărbați. Proiectanții sau alii angajați nu vor fi angajați prin favorizarea unuia dintre sexe, atât bărbați cât și femeile vor beneficia de oportunități egale de formare și dezvoltare profesională, aplicându-se principiul egalității de tratament între ambele sexe cu privire la condițiile de muncă.

În ceea ce privește beneficiarii proiectului, acesta include toate categoriile din populația municipiului Sfântu Gheorghe, care lucrează și/sau trăiesc în zona respectivă, înăuntru cont de principiul egalității de anse.

Totodată, activitățile propuse nu vor avea ca efect crearea de servicii sau zone segregate, din moment ce terenurile de sport vor fi deschise tuturor locuitorilor din cartierul Câmpul Frumos, indiferent de etnie, sex, vârstă etc., însă se oferă chiar oportunitatea creșterii unei societăți mai solidare prin faptul că se propun activități sociale (și de dezvoltare).

Totodată, în cadrul comunității marginalizate există deja limite, existând chiar tensiuni între locuitorii zonei. Terenurile de sport ar contribui la desegregarea zonei prin faptul că oferă oportunități de socializare comună, prin care locuitorii pot să coopereze în cadrul activităților sportive sau în cadrul competițiilor.

Nediscriminare

Solicitantul va pune accent pe respectarea principiului nediscriminării, prin evitarea discriminării directe (de tratament) dar și a celei indirecte (de efect). Principiul nediscriminării va fi respectat în cadrul procedurii de achiziție publică, prin asigurarea condițiilor de manifestare a concurenței reale, astfel încât orice operator economic, indiferent de etnie, sex, apartenență religioasă etc., să aibă posibilitatea de a participa la procedura de atribuire și să beneficieze de anse de a deveni contractant. Totodată, prin combaterea discriminării și aplicarea tratamentului egal, se vor stabili reguli, cerințe și criterii identice, care se vor respecta pe toată durata procedurii de atribuire, pentru toți operatorii economici, astfel încât fiecare să beneficieze de anse egale de a deveni contractant, fiind eliminat tratamentul preferențial acordat anumitor operatori economici.

În ceea ce privește condițiile de muncă, va fi aplicat principiul egalității de tratament între ambele sexe. În cadrul prezentului proiect se vor avea în vedere următoarele principii:

- remunerare egală pentru munca egală
- egalitate de anse și de tratament în materie de încadrare în muncă
- acțiuni pozitive pentru capacitatea femeilor și a persoanelor cu dizabilități
- combaterea tuturor formelor de discriminare

Terenul amenajat o să fie deschis tuturor persoanelor, inclusiv persoanelor cu dizabilități.

Accesibilitate persoane cu dizabilități

Accesibilitatea proiectului provine din faptul că terenul amenajat va fi accesibil tuturor persoanelor, inclusiv persoanelor cu dizabilități, în condiții de egalitate cu ceilalți membri ai societății, atât la terenurile amenajate, cât și la echipamente și/sau alte oportunități oferite. Măsurile sunt complementare, prin prevederile lor, și Strategiei Naționale privind Incluziunea Socială a Persoanelor cu Dizabilități 2014-2020 care are ca scop promovarea, protejarea și asigurarea exercitării depline și în condiții de egalitate a tuturor drepturilor și libertăților fundamentale ale omului de către toate persoanele cu dizabilități, precum și Strategiei Naționale pentru Promovarea Îmbătrânirii Active și Protecția Persoanelor Vârstnice 2015-2020, care propune drept scop prelungirea și îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice. Proiectul "Amenajare teren de sport – Câmpul Frumos" prevede, totodată, și nivelarea suprafețelor, pentru o accesibilitate mai ușoară tuturor.

Schimbări demografice

Nu este cazul.

DEZVOLTAREA DURABIL

Poluatorul principal

Nu este cazul.

Protecția biodiversității

Nu este cazul.

Utilizarea eficientă a resurselor

Proiectul își propune să pună accent pe protecția și conservarea mediului înconjurător. Terenurile proiectate reprezintă spații momentan neamenajate, fără orice fel de funcțiune, fiind încadrate în categoria de importanță "D", adică cu importanță redusă. Proiectul va avea un impact urbanistic important, va asigura asanarea unui teren viran neamenajat și va asigura igienizarea acestei arii. Proiectul va completa o carie de imagine urbană, va asigura un areal reglementat și curat. Spațiile verzi naturale, care vor avea loc în acest ansamblu, vor asigura înflorirea permanentă a aerului.

Impactul investiției asupra factorilor de mediu va fi unul pozitiv. Prin specificul programului de terenuri de sport, această investiție nu este de natură să afecteze în sensul degradării calității acestora, factorii de mediu: aer, apă, sol, subsol și a elementelor umane.

Din funcționarea zonei nu vor rezulta deșeurile periculoase pentru sănătatea mediului.

Pentru colectarea deșeurilor menajere și stradale s-au prevăzut 10 containere de gunoieri care se vor golii ori de câte ori este nevoie de către întreprinderea de salubritate urbană.

Zona beneficiază de rețele de utilități urbane care alimentează construcțiile și clădirile existente. Investiția propusă nu necesită alte utilități, decât alimentarea cu energie electrică prin racord la rețeaua de distribuție a energiei electrice din zonă.

Cu lucrările propuse nu se va modifica calitatea aerului, solului și a apei, iar mediul exterior nu va fi poluat. Nu sunt necesare măsurile

Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice

Proiectul își propune să igienizeze zona și nu are efecte asupra calității aerului, solului și a apei, iar mediul exterior nu va fi poluat. În ceea ce privește echipamentele, ce urmează să fie amplasate, se va ține cont de faptul că vor fi înfite în aer liber, astfel materialele folosite vor fi alese în așa fel încât să reziste la schimbările climatice și să nu influențeze negativ mediul.

Realizarea terenurilor de sport va fi făcută în spațiul destinat activității sportive, utilizându-se materiale și produse de nouă generație, nefiind utilizate substanțe și produse chimice cu impact negativ asupra mediului ambiant. În concluzie, impactul negativ asupra mediului ambiant, prin executarea lucrărilor necesare amenajării terenurilor va fi nul. Prin dotarea propusă se realizează, la nivel ridicat, un program public de educație fizică, mișcare și sport, prin voința fiecăruia de a participa. Noile amenajări duc la ridicarea calității cadrului existent, contribuind la creșterea nivelului urban al zonei.

Reziliența la dezastre

Lucrările ce se realizează în cadrul proiectului "Amenajare teren de sport – Câmpul Frumos", municipiul Sfântul Gheorghe, fiind de mic anvergură, nu va avea impact negativ asupra factorilor de mediu, nefiind aduse nici-o modificare asupra acestora.

În zonă nu există probleme importante de afectare a factorilor de mediu: apă, aer, sol, subsol sau a elementelor umane. Nu mai există în zonă unități de producție sau de servicii care ar putea afecta factorii de mediu în sensul degradării calității acestora. Zona nu este inundabilă. Pericolul seismic nu este mai accentuat decât cel de la nivelul județului Covasna.

Echipamentele și amenajările propuse vor fi deschise și puse la dispoziția publicului larg, ceea ce presupune și posibilitatea degradărilor fizice, atât din cauze naturale, cât și din acte de vandalism. Pentru a reduce acest risc, unele zone din amplasament vor fi împrejmuite, iar responsabilitățile privind mentenanța și posibilele reparații materiale vor fi suportate de către UAT Municipiul Sfântu Gheorghe.

Metodologie

Pentru implementarea proiectului "Amenajare terenuri de sport - Cartierul Câmpul Frumos, municipiul Sfântu Gheorghe", Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe a desemnat 5 persoane, care alcătuiesc Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP) și vor lucra în strâns legătură cu societatea de consultanță.

Echipa de proiect este compusă din următorii membri: Szaraz Gyorgy - Coordonator proiect, Pal Nemes Erzsebet - Asistent coordonator proiect, Veres Istvan - Responsabil tehnic, Konya Erika - Responsabil financiar, Borsos Monika - Responsabil achiziții publice. Fiecare membru a echipei de implementare a proiectului deține cunoștințele și abilitățile necesare pentru implementarea cu succes a proiectului, repartizarea atribuțiilor specifice prezentului proiect de investiții fiind realizată în funcție de pregătirea și experiența fiecărui membru.

Pentru funcția de coordonator de proiect este propus Szaraz Gyorgy, care din 2017 până în prezent este Director executiv la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe (Direcția Tehnică și Monitorizare Societăți Comerciale Subordonate și Servicii Publice), dar are experiență profesională ca și Inspector de specialitate, Inginer eficient și efecție. Domnul Szaraz Gyorgy deține diplomă de Inginer, obținută la Universitatea <Transilvania> Brașov - Facultatea de Industria Lemnului. În calitate de Coordonator proiect, va avea următoarele responsabilități: stabilirea sarcinilor și responsabilităților membrilor UIP respectiv a activităților consultantului; asigură elaborarea și implementarea în condiții optime a proiectului, prin procurarea documentelor necesare; și îndeplinește sarcinile în strânsă colaborare cu echipa de implementare a proiectului și cu firma contractată pentru asigurarea managementului proiectului; asigură implementarea proiectului împreună cu firma contractată pentru atingerea rezultatelor planificate în proiect; supraveghează activitatea membrilor echipei de implementare și a consultantului în cadrul derulării activității de elaborare și implementare a proiectului; verificarea și aprobarea rapoartelor și situațiilor depuse de către echipa de implementare; monitorizează respectarea clauzelor contractului de servicii de consultanță; monitorizează respectarea clauzelor contractului de finanțare; etc.

Ca și Asistent coordonator proiect este desemnată doamna Pal Nemes Erzsebet. Doamna în prezent exercită funcția de Inspector de specialitate la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Proiecte, Programe. Deține diploma de master în Management performant și diploma de licență în Relații Internaționale și Studii Europene, ambele obținute la Universitatea Babe-Bolyai, Facultatea de Studii Europene din Cluj-Napoca. În calitate de Asistent coordonator proiect, printre atribuțiile înscrise se numără: în calitate de membru al Unității de Implementare a Proiectului va prelua sarcinile specifice activităților de proiect încredințate de către Managerul de proiect, conform cerințelor scrise și verbale formulate de acesta; acordă ajutor în cadrul pregătirii documentației aferente cererii de finanțare, prin furnizarea informațiilor și documentelor, conform solicitărilor consultantului, verificând totodată activitatea acestuia din urmă; asigură circulația informațiilor de la managerul de proiect către echipa internă și către consultant; asistă consultantul în cadrul organizării activităților de informare și publicitate; verifică documentele predate de consultant, constructor, proiectant, sau alte părți implicate; etc.

Responsabil tehnic o să fie Veres Istvan, care din 2015 până în prezent este Consilier la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul de dezvoltare investiții. Totodată, deține experiență profesională, activând ca și Referent de specialitate eficient. În ceea ce privește educația, are diplomă de economist, obținută la Facultatea de Științe Economice, "George Barițiu" Brașov. Atribuțiile responsabilului tehnic sunt: În calitate de membru al Unității de Implementare a Proiectului va prelua sarcinile specifice activităților de proiect încredințate de către Managerul de proiect, conform cerințelor scrise și verbale formulate de acesta; Acordă sprijin consultantului în toate fazele proiectului, începând de la pregătirea documentației aferente cererii de finanțare, până la încheierea finală a proiectului; supraveghează activitatea consultantului privind urmărirea fazei de proiectare și colaborarea cu proiectanții și alți experți implicați în elaborarea documentației tehnice; colaborează cu responsabilul tehnic - consultant și cu dirigințele de antier; ajută la verificarea documentațiilor tehnice ale proiectului înaintea lansării procedurii de achiziție; trebuie să fie prezent la predarea amplasamentului; acordă sprijin consultantului în analiza indicatorilor tehnici ai proiectului și va urmări implementarea acțiunilor corective; monitorizează derularea contractelor și verifică rapoarele elaborate de către consultant; supraveghează activitatea consultantului de procesare și verificare a întocmirii corecte a situațiilor de lucru, în cadrul valorilor în ofertele financiare, conform contractului de lucru; verifică Notele interne pentru achitarea cotelor interne legale către Inspectoratul de Stat în Construcții, respectiv Casa Constructorilor; asistă consultantul și dirigințele de antier în cadrul analizărilor, verifică și înaintări spre aprobare/achiziție a dispozițiilor de antier, notelor de renunțare și notelor de lucru și suplimentare; etc.

Konya Erika este desemnată ca responsabil financiar. Doamna exercită funcția de consilier la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, Serviciul Contabilitate. Deține diplomă în Științe economice, obținută la Universitatea Spiru Haret București - Facultatea de contabilitate și finanțe, astfel dând dovadă de capacitate în asigurarea bunei abordări, gestionării și soluționării aspectelor financiare ale proiectului. Atribuțiile responsabilului financiar sunt:

Planificarea bugetului proiectului împreună cu consultantul; Verificarea documentelor specifice decontărilor elaborate de către firma contractată care asigură managementul proiectului; Asistă consultantul la întocmirea rapoartelor legate de activitatea financiar-contabilă a proiectului și verifică documentele elaborate de către consultant; Furnizează consultantului informațiile necesare elaborării documentelor de raportare financiară și verifică elaborarea acestora; Monitorizează dacă plățile aferente contractelor au fost onorate în timp; Asistă consultantul la verificarea documentelor justificative aferente tuturor cheltuielilor din cadrul proiectului; Relationarea cu banca și trezoreria, cu auditorul, Organizarea arhivei pentru documentele financiare și contabile, Raportarea financiară către directorul executiv, finanțatori și parteneri, Alte atribuții primite din partea managerului de proiect, etc.

Responsabil achiziții publice a fost desemnat Borsos Monika, care în prezent este Consilier la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe/ Compartiment achiziții publice. Experiența profesională se bazează pe faptul că între 2007 și 2018 a deținut poziția de șef birou administrativ la Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România Filiala Covasna, iar în privința educației deține diploma de Contabilitate în informatică de gestiune, obținută la Universitatea de Vest din Timișoara / Universitatea "Sapientia" din Cluj-Napoca, Facultatea de Științe Economice și Umane Miercurea Ciuc. Atribuțiile și responsabilitățile acestei poziții presupun: În calitate de membru UIP va prelua sarcinile specifice activităților de proiect încredințate de către responsabilul de proiect, conform cerințelor scrise și verbale formulate de acesta; Coordonează activitatea consultantului de elaborare a planului de achiziții publice și organizarea procedurilor de achiziții publice și acordă sprijin consultantului în derularea acestor activități, Asistă consultantul la întocmirea documentațiilor de achiziții și a procedurilor specifice proiectului, monitorizând activitatea acestuia; Verifică liste, scrisori de invitație, proiecte de contracte și rapoarte de evaluare de oferte tehnice și financiare întocmite de către consultant; asigură publicarea anunțurilor de achiziții și furnizează informații necesare realizării ofertelor, potrivit procedurilor;

Pentru un management adecvat, va fi contractat o firmă de consultanță în managementul proiectelor, care va coopera cu echipa de implementare a solicitantului. Printre principalele atribuții a firmei de consultanță se numără sprijinul în ceea ce privește rapoartele de progres, cererile de plată și de rambursare, facilitarea comunicării între toți membrii, adică Solicitant, AM POR și alte organisme intermediare.

Descrierea investiției

Prin prezenta investiție se vor realiza mai multe terenuri de sport în cadrul unui ansamblu proiectat pentru asigurarea condițiilor optime de petrecere a timpului liber prin sport, în zona marginalizată, Cartierul Campul Frumos. Cartierul are un număr de 432 de locuitori, fiind o comunitate marginalizată non-romă, cu posibilități limitate. Procentul populației de etnie romă din cadrul populației comunității marginalizate din zona Campul Frumos este de 0%.

Principalul obiectiv al proiectului constă în regenerarea fizică, economică și socială a comunității defavorizate din Cartierul Campul Frumos, prin amenajarea unor terenuri de sport în scopul îmbunătățirii mediului urban, revitalizării cartierului, municipiului, reducerii poluării mediului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului. Atingerea acestui obiectiv va contribui la dezvoltarea comunității locale prin oferirea oportunității pentru regenerarea fizică (sport), economică (acces gratuit) și sociale (oferind un punct de socializare și interacționare).

Conform secțiunii 4.2 - Eligibilitatea proiectului și a activităților din Ghidul solicitantului, prezentul proiect se încadrează în obiectivul prioritar 4.3 de la punctul 9: "Investiții în facilități precum zone verzi de mici dimensiuni, piețe publice, scuaruri, parculute, locuri de joacă pentru copii, precum și facilități pentru activități sportive și recreative (ex. terenuri de sport, etc) care pot să vizeze următoarele activități: - Amenajarea de spații și locuri de odihnă, relaxare și recreere - terenuri de sport, teren pentru fitness, locuri de joacă pentru copii.

Principalul aspect care justifică încadrarea proiectului în categoria eligibilă menționată constă în obiectivul general al acestuia: regenerarea fizică, economică și socială a comunității defavorizate din Cartierul Campul Frumos, prin amenajarea unor terenuri de sport în scopul îmbunătățirii mediului urban, revitalizării cartierului, municipiului, reducerii poluării mediului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.

Proiectul respectă toate prevederile referitoare la această categorie de investiții, menționate în ghidul solicitantului:

- obiectul investiției constă în amenajarea unor terenuri de sport situate în zona urbană marginalizată a Cartierului Campul Frumos din municipiul Sfântu Gheorghe

- suprafața spațiului verde pentru care se solicită finanțare este de 963 mp, încadrând investiția în categoria spațiilor verzi de mici dimensiuni

- obiectul investiției cuprinde atât spațiu vegetal (zona verde) cât și spațiu amenajat> dotări și echipamente destinate activităților recreative - sportive pentru populație

- prin proiect se vor îmbunătăți factorii de mediu și condițiile de viață în mediul urban, contribuind și la înfrumusețarea aspectului urbanistic al localității prin îmbogățirea cu vegetație (plante perene și arbuști)

- proiectul prevede dotarea cu echipamente de supraveghere video, creând astfel siguranța celor care utilizează terenurile de sport

- proiectul va facilita accesul la terenurile de sport fără a crea interdicții discriminatorii pe baza de gen, etnie, categorie socială etc. Se va respecta principiul egalității de șanse.

Implementarea proiectului va conduce la îmbunătățirea vieții și regenerarea fizică și economică a populației comunității defavorizate, datorită faptului că un spațiu momentan inactiv va fi amenajat cu terenuri de sport și dotat cu echipamente și mobilier urban, care va oferi oportunități de recreere prin practicarea sportului, cât și oportunitatea de socializare și interacțiune într-un mediu special amenajat. Dat fiind specificul proiectului, locația implementării acestuia, grupul țintă vizat și nevoile acestuia, proiectul va avea un impact pozitiv, semnificativ asupra comunității marginalizate din Cartierul Campul Frumos al Municipiului Sfântu Gheorghe.

Terenul de minifotbal va avea dimensiunile 42,00 x 25,00 m în interiorul liniilor de joc și 46,00 x 31,00 m cu spațiul de siguranță inclus.

Terenul se va finisa cu gazon sintetic, agrementat tehnic. De jur împrejurul terenului se va realiza un sant de garda (rigola) umplut cu pietris , care va dirija apele meteorice catre spatiile verzi naturale. Terenul de minifotbal va avea o împrejmuire executată din panouri de plasa de sarma pe structura din stalpi metalici.

Terenul de baschet va avea dimensiunile 26,00 x 14,00 m în interiorul liniilor de joc și 27,90 x 17,94 m cu spațiul de siguranță inclus.

Terenul se va finisa cu covor elastic de exterior structura monostrat pe baza de reciclat anvelope, colorat în masa roșu sau verde, agrementat tehnic. De jur împrejurul terenului se va realiza un sant de garda (rigola) umplut cu pietris , care va dirija apele meteorice catre spatiile verzi naturale. Terenul de baschet va avea o împrejmuire executată din panouri de plasa de sarma pe structura din stalpi metalici.

Terenul de padbol: va avea dimensiunile 6,00 x 10,00 m în interiorul liniilor de joc și 13,74 x 11,00 m cu spațiul de siguranță inclus.

Terenul se va finisa cu covor elastic de exterior structura monostrat pe baza de reciclat anvelope, colorat în masa roșu sau verde, agrementat tehnic. Terenul de padbol va avea o împrejmuire executată din panouri de plasa de sarma pe structură din stalpi metalici.

Platforma pentru echipamente fitness va avea dimensiunile 8,29 x 44,22 m, fără spațiu de siguranță. Platforma se va finisa cu covor elastic de exterior structura monostrat pe baza de reciclat anvelope, colorat în masa roșu sau verde, agrementat tehnic. Acest finisaj se va aplica pe o placa de beton armat turnat pe straturi successive care se compun dintr-un strat de impanare compus din piatra sparta de dimensiuni mari și o pernă de balast compactat.

Meselor de tenis de masă (ping-pong) este necesar teren (unei mese) de dimensiunile 6,75 x 5,50 m cu dimensiunea mesei de 2,75 x 1,50 m. Vor fi două unități de joc. Terenul se va finisa cu gazon artificial multisport, conform descrierilor de la capitolul « teren de minifotbal ». De jur împrejurul terenului se va realiza un sant de garda (rigola) umplut cu pietris , care va dirija apele meteorice catre spatiile verzi naturale.

Totodată , vor fi amenajate și trotuare, alei și platforme pietonale și platformele semicarosabile, prevăzute cu borduri din beton.

Mobilierul urban va completa funcționalitatea terenurilor, fiind amplasate 18 bnci fixe, 2 module toalete ecologice amplasate pe o platformă dalată, 10 cosuri de gunoi, suport biciclete. Investiția o să fie completată și cu amenajarea de zonă verde, de 963 mp, care va fi însemantată cu gazon și plantată cu arbori și arbuști, va fi o zonă de plimbare, relaxare, odihnă după efortul sportiv, meditație. Terenul va fi iluminat nocturn, permitând utilizarea acestuia pe timpul nopții. Suprafețele amenajate sunt: gazon artificial 1722 mp, covor sintetic 766 mp, gazon însemantat 963 mp, suprafețe finisate cu dale de beton 750 mp și alte suprafețe dalate 1.243 mp.

Maturitatea proiectului

Aspecte tehnice (studii de fezabilitate, concepere proiect, etc.)

Pentru proiectul prezent, au fost realizate urmatoarele studii/documente:

- studiu de fezabilitate (SF)
- studiu topografic
- studiu geotehnic
- studiu peisagistic

Aspecte administrative, oferind detalii cel pu in privind autorizatiile necesare, cum ar fi EIM, aprobarea de dezvoltare, deciziile privind amenajarea teritoriului, achizi la de terenuri (dac este cazul), achizi iile publice, etc.

A fost obtinut Certificatul de urbanism nr.267 /04.06.2018, Clasarea notificarii nr 742/19.12.2018 emisa de APM Covasna.

Aspecte financiare (decizii de angajament în ceea ce prive te cheltuielile publice na ionale, împrumuturi solicitate sau acordate, etc. - a se furniza referin e)

Beneficiarul va asigura contribu ia din surse proprii, care provin din bugetul local.

În cazul in care proiectul a început deja, indica i starea de evolu ie a lucr rilor

Nu este cazul.

Indicatori prestabili i

Componenta 1

Indicatori prestabili i de rezultat

Denumire indicator	Unitate m sur	Valoare referin	Anul de referin	Valoare int	Din care Femei	Din care B rba i	Regiuni dezvoltate	Regiuni mai pu in dezvoltate
Popula ia aflat în risc de s rcie i excludere social din zonele marginalizate din municipiile re edin de jude	Persoane							

Indicatori prestabili i de realizare

Denumire indicator	Unitate m sur	Valoare int	Din care Femei	Din care B rba i	Regiuni dezvoltate	Regiuni mai pu in dezvoltate
Dezvoltare urban : Spa iu deschis creat sau reabilitat în zonele urbane	metri p tra i	5,444.00				5444
Popula ie care tr ie te în zonele cu interven ii în regenerarea fizic , economic i social a comunit ilor marginalizate din municipii re edin de jude	Persoane	432.00				432

Plan de achizi ii

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achizi iei: 2381056674

Titlul achizi iei: Servicii de elaborare documentatie tehnica

Descrierea achizi iei: Servicii de elaborare documentatie tehnica pentru investitia "Amenajarea unor terenuri de sport din zona Campul Frumos" constand in elaborarea urmatoarelor documentatii: Tema de proiectare; Studiu de fezabilitate - inclusiv studiu geotehnic, studiu topografic, studiu peisagistic; Deviz general si deviz pe obiecte; Documentatiile pentru obtinerea tuturor avizelor si acordurilor prevazute in Certificatul de Urbanisc

CPV: 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultan , analize

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 9,599.00 LEI

Tip procedur : Achizi ie direct

Dat publicare procedur : Iunie 2018

Dat publicare rezultat evaluare: Iunie 2018

Dat semnare contract: Iunie 2018

Dat transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achizi iei:	544101050
Titlul achizi iei:	Servicii de consultanta de elaborare si depunere 5 (cinci) cereri de finantare
Descrierea achizi iei:	Servicii de consultanta de elaborare si depunere 5 (cinci) cereri de finantare dupa cum urmeaza: 1. Amenajarea unor terenuri de sport in Cartierul Ciucului - 16.565,38 lei fara TVA; 2. Amenajarea unui parc in Cartierul Ciucului - 3.999,97 lei fara TVA; 3. Amenajarea unor terenuri de sport in zona Campul Frumos - 5.425,03 lei fara TVA; 4. Reabilitarea si dotarea Casei comunitare din Cartierul Orko - 2.857,66 lei fara TVA; 5. Extinderea retelei de canalizare si epurare a apelor uzate in zonele marginalizate ale Cartierului Orko - 8.851,96 lei fara TVA.
CPV:	72224000-1 - Servicii de consultan privind gestionarea proiectelor
Tip contract:	Servicii
Valoare contract:	6,455.79 LEI
Tip procedur :	Cerere de oferte/Procedur simplificat
Dat publicare procedur :	Ianuarie 2019
Dat publicare rezultat evaluare:	Februarie 2019
Dat semnare contract:	Februarie 2019
Dat transmitere J.O.U.E:	

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achizi iei:	4219136102
Titlul achizi iei:	Servicii privind auditul financiar
Descrierea achizi iei:	Servicii privind auditul financiar pentru obiectul de investitii "Amenajarea unor terenuri de sport din zona Campul Frumos"
CPV:	79212100-4 - Servicii de auditare financiar
Tip contract:	Servicii
Valoare contract:	9,996.00 LEI
Tip procedur :	Achizi ie direct
Dat publicare procedur :	Februarie 2020
Dat publicare rezultat evaluare:	Martie 2020
Dat semnare contract:	Martie 2020
Dat transmitere J.O.U.E:	

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achizi iei:	202910925
Titlul achizi iei:	Servicii de proiectare
Descrierea achizi iei:	Servicii de proiectare pentru obiectul de investitii "Amenajarea unor terenuri de sport din zona Campul Frumos" constand in: 1. Proiectare si detalii de executie; 2. Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor; 3. Asistenta tehnica din partea proiectantului
CPV:	71356200-0 - Servicii de asisten tehnic , 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnic pentru construc ia de lucr ri publice
Tip contract:	Servicii
Valoare contract:	29,685.31 LEI
Tip procedur :	Cerere de oferte/Procedur simplificat
Dat publicare procedur :	Februarie 2020
Dat publicare rezultat evaluare:	Mai 2020
Dat semnare contract:	Mai 2020
Dat transmitere J.O.U.E:	

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achizi iei:	1206762731
Titlul achizi iei:	Servicii de verificare tehnica
Descrierea achizi iei:	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie
CPV:	71621000-7 - Servicii de analiz sau consultan tehnic

Tip contract: Servicii
Valoare contract: 3,570.00 LEI
Tip procedur : Achizi ie direct
Dat publicare procedur : August 2020
Dat publicare rezultat evaluare: August 2020
Dat semnare contract: August 2020
Dat transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achizi iei: 1749415855

Titlul achizi iei: Executie lucrari, inclusiv furnizare dotari

Descrierea achizi iei: Executie lucrari si furnizare dotari pentru obiectul de investii "Amenajarea unor terenuri de sport din zona Campul Frumos": 1. Amenajarea terenului; 2. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea itiala; 3. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii; 4. Constructii si instalatii (constructii si instalatie nocturna) ; 5.Dotari (poarta minifotbal - 2 buc; Panou cu cos baschet - 2 buc; Masa ping-pong - 2 buc; Fileu padbol 1 buc; Banci exterioare fara spatar - 18 buc; Cosuri de gunoi 10 buc; Toalete ecologice 2 buc; Suport biciclete 2 buc; Aparate fitness exterior; sistem de supraveghere video <<camere video-videorecorder cu racordare la reseaua urbana de supraveghere video>>); 6. Organizare de santier

CPV: 43329000-5 - Ansambluri de echipamente , 43325000-7 - Echipament pentru parcuri i terenuri de joac , 45212221-1 - Lucr ri de construc ii de structuri pentru terenuri de sport , 45100000-8 - Lucr ri de preg tire a antierului , 34928400-2 - Mobilier urban , 32323500-8 - Sistem video de supraveghere

Tip contract: Lucr ri

Valoare contract: 1,098,643.94 LEI

Tip procedur : Cerere de oferte/Procedur simplificat

Dat publicare procedur : Septembrie 2020

Dat publicare rezultat evaluare: Noiembrie 2020

Dat semnare contract: Noiembrie 2020

Dat transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achizi iei: 2802805330

Titlul achizi iei: Servicii din partea dirigintelui de santier

Descrierea achizi iei: Servicii din partea dirigintelui de santier pe parcursul executiei lucrarilor pentru obiectul de investii "Amenajarea unor terenuri de sport din zona Campul Frumos"

CPV: 71521000-6 - Servicii de supraveghere a antierului

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 9,736.71 LEI

Tip procedur : Achizi ie direct

Dat publicare procedur : August 2020

Dat publicare rezultat evaluare: August 2020

Dat semnare contract: August 2020

Dat transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achizi iei: 4232612286

Titlul achizi iei: Servicii de informare si publicitate

Descrierea achizi iei: Servicii de informare si publicitate pentru obiectul de investii "Amenajarea unor terenuri de sport din zona Campul Frumos": Comunicat de presa la inceputul si la finalul proiectului, panou temporar, placa permanenta.

CPV: 30192170-3 - Panouri de afi are , 79341000-6 - Servicii de publicitate

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 4,998.00 LEI

Tip procedur : Achizi ie direct

Dat publicare procedur : Februarie 2020

Dat publicare rezultat evaluare: Martie 2020
Dat semnare contract: Martie 2020
Dat transmitere J.O.U.E:

Resurse umane implicate

Tabel centralizator resurse umane

Nr. crt.	Rol	Nume persoan	Codul ocupa iei
1	Manager proiect	Szaraz Gyorgy	242101 manager proiect
2	Asistent corrdonator proiect	Pal Nemes Erzsebet	334303 asistent manager
3	Responsabil tehnic	Veres Istvan	214234 responsabil tehnic cu urmarirea curenta a comportarii constructiilor
4	Responsabil financiar	Konya Erika	241305 analist financiar
5	Responsabil achizitii publice	Borsos Monika	214946 expert achizitii publice

1. **Rol:** Manager proiect
- Nume persoan :** Szaraz Gyorgy
- Codul ocupa iei:** 242101 manager proiect
- Atribu ii:**
- stabilirea sarcinilor i responsabilit ilor membrilor UIP respectiv a activit ilor consultantului;
 - asigur elaborarea i implementarea în condi ii optime a proiectului, prin procurarea documentelor necesare;
 - î i îndepline te sarcinile în strâns colaborare cu echipa de implementare a proiectului i cu firma contractat pentru asigurarea managementului proiectului;
 - asigur implementarea proiectului împreun cu firma contractat pentru atingerea rezultatelor planificate în proiect;
 - supravegheaz activitatea membrilor echipei de implementare i a consultantului în cadrul derul rii activit ii de elaborare i implementare a proiectului;
 - verificarea i aprobarea rapoartelor i situa iilor depuse de c tre echipa de implementare;
 - monitorizeaz respectarea clauzelor contractului de servicii de consultan ;
 - monitorizeaz respectarea clauzelor contractului de finan are;
 - începând din faza de elaborare managerul de proiect coordoneaz activit ile din cadrul proiectului supervizând direct echipele tehnice, proiectan ii, consultantul i al i colaboratori implica i;
 - asigur executarea la timp a activit ilor;
 - ghideaz lucrul consultan ilor i contractan ilor, supraveghind desf urarea activit ilor conform planului de lucru negociat;
 - faciliteaz cooperarea dintre i între consultan ii/exper ii pe termen scurt i partenerii proiectului;
 - contribuie la organizarea procedurii de achizi ii prin punerea la dispozi ia consultan ilor a informa iilor necesare;
 - va monitoriza derularea activit ilor proiectului împreun cu firma contractat care asigur managementul acestuia;
 - va participa la monitorizarea proiectelor în etapa ex-post;
 - ajut la rezolvarea problemelor ap rute în realizarea proiectului;
 - Participa la evenimentele proiectului, asigurând preg tirea adecvat a acestora
 - Verific arhivarea corespunz toare a documenta iei specifice proiectului

Cerin e din fi a postului

Educa ie solicitat - Studii de specialitate: studii universitare de lunga durata

- 0 ani

- Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel): Cunoa terea bun a Word i Excel este necesar . - 0 ani

Experien solicitat Minimum doi ani experien de lucru în proiecte de investi ii. - 2 ani

Competen e solicitate - Abilit i în managementul administrativ i financiar al proiectelor de dezvoltare;

- Deprinderi excelente de comunicare, interpersonale;

- Bun organizator

- Capacitate de analiza si sinteza

- Capacitate de planificare si actionare strategica

Limbi str ine solicitate

engleza	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audi ie	Scriere	Conversa ie	Pronun ie	
	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	

Curriculum vitae

Educa ie

1991 - 1996 Inginer
Universitatea <Transilvania> Bra ov Facultatea de Industria Lemnului
Str. - nr. -, Municipiul Bra ov, cod po tal -, jude ul Bra ov, România

Experien

2017 - Director executiv
Prim ria municipiului Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod po tal -, jude ul Covasna, România
Administra ie Public , Proiect manager la dou proiecte depuse în cadrul POR 2014-2020:
• Cre terea calit ii arhitectural – ambientale, reabilitare termic coala Gimnazial „Váradi József”
• Cre terea calit ii arhitectural – ambientale, reabilitare termic la gr dini a cu program prelungit „Gulliver”, str. Dealului nr. 24.

2014 - 2017 Inspector de specialitate
Prim ria municipiului Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod po tal -, jude ul Covasna, România
Secretariat
Responsabil energetic
Pre edinte Comisia de atribuire/ licitare locurile de parcare, din parc rile de re edin

1998 - 2014 Inginer ef
SC CASE LEMN CONSTRUCTII SRL Sfantu Gheorghe
Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod po tal -, jude ul Covasna, România
Realizare documenta ie tehnic i tehnologic (Parte desenat , calcule dimensiuni i unghiuri, Parte scris);
Monitorizarea documentelor (consum materii prime i materiale tehnologice);
Organizare mod de comunicare între departamentele; Produc ie-Contabilitate;
Organizare Sistem de Calitate;
Rela ionare cu clien ii din punct de vedere a calitat ii produselor, de prezentare a produselor.
Coordonarea activitatii Departamentului produc ie cu atribu iile:
- întocmirea programelor de produc ie i lansarea în fabrica ie a comenzilor clien ilor
- întocmirea necesarelor de materii prime urm rirea aprovizion rii la termen i a pl ilor c tre furnizori
- calculul necesarului de for de munc i calculul realiz rilor sec ilor de produc ie
- coordonarea sectorului de uscare cherestea
- controlul activitatii de cooperare cu alte societati
Reprezentarea companiei în fa a organelor de stat, cât i în fa a clien ilor atât în ar cât i peste hotare.
Coordonarea unorproiecte prin finan are europene pentru achizi ionarea de tehnologie i utilaje.

1997 - 1998 ef sec ie
SC MOKISZ DEKOR,loc:Sfântu Gheorghe,jud:Covasna
Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod po tal -, jude ul Covasna, România
Coordonarea activit ii Departamentului produc ie cu atribu iile:
-implicarea în coordonarea personalului din hala de produc ie
-organizarea produc iei i gestionarea resurselor pentru îndeplinirea obiectivelor de produc ie;
-asigurarea realiz rii volumelor de produc ie planificate cu respectarea cerin elor de calitate, a termenelor i costurilor previzionate;
-urmarirea zilnica i luarea de m suri pentru a men ine i cre te productivitatea din hala de produc ie;

Competen e

Competen e i abilit i sociale Orientare spre rezultate, operativitate, adaptabilitate, abilit i de mediere dobândite prin ac iuniile specifice conducerii unei hale de produc ie.

Competen e i aptitudini organizatorice Organizarea, coordonarea activit ii de productie. Abilit i de lider, capacitate de gestionare a grupurilor, spirit de observa ie dezvoltat.

Competen e i aptitudini tehnice Curs inspector SSM

Limbi str ine cunoscute

	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audi ie	Scriere	Conversa ie	Pronun ie	
engleza	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1
franceza	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1

2.
- Rol:

Asistent corrdonator proiect

Nume persoan :

Pal Nemes Erzsebet

Codul ocupa iei:

334303 asistent manager

Atribu ii:

- în calitate de membru al Unit ii de Implementare a Proiectului va prelua sarcinile specifice activit ilor de proiect încredin ate de c tre Managerul de proiect, conform cerin elor scrise i verbale formulate de acesta;
 - acord ajutor în cadrul preg tirii documenta iei aferente cererii de finan are, prin furnizarea informa iilor i documentelor, conform solicit rilor consultantului, verificând totodat activitatea acestuia din urm ;
 - asigur circula ia informa iilor de la managerul de proiect c tre echipa intern i c tre consultant ;
 - asist consultantul în cadrul organiz rii activit iilor de informare i publicitate;
 - verific documentele predate de consultant, constructor, proiectant, sau alte p ri implicate;
 - împ rt e te toate informa iile importante cu managerul de proiect;
 - transmiterea documentelor aferente proiectului c tre p ri implicate, c tre finan ator sau c tre organele de control;
 - colaboreaz în toate etapele de realizare a cererii de finan are i implement rii proiectului cu societatea prestatoare a serviciilor de consultan ;
 - arhivarea documentelor aferente proiectului cu ajutorul consultantului ;
 - va participa la monitorizarea proiectelor în etapa ex-post;
 - va participa la edintele UIP.

Sfera rationala:

Intern

à)

Relatiile ierarhice:

-

subordonat fata de: Managerul de proiect - pe durata implementarii unui proiect in derulare si in calitate de membru a Unit ii de Implementare a Proiectului;

-

colabor ri interne: In raport cu cerin ele de implementare a proiectelor aflate în implementare în cadrul serviciului propriu

Extern

à)

cu autoritati si institutii publice

b)

cu consultantul

Cerin e din fi a postului

- Educa ie solicitat

- Studii de specialitate: superioare de lunga sau scurta durata

- 0 ani

- Cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel): Cunoa terea bun a Word i Excel este necesar . - 0 ani
- Experien solicitat

Experien de domeniu. - 1 ani
- Competen e solicitate

- Deprinderi excelente de comunicare, interpersonale;

- Bun organizator

- Capacitate de analiza si sinteza
- adaptabilitate
- capacitate de rezolvare a problemelor
- creativitate si spirit de initiativa
- capacitate de planificare

Limbi str ine solicitate

	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audi ie	Scriere	Conversa ie	Pronun ie	
engleza	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1

Curriculum vitae

Educa ie

2005 - 2006	Diploma de master Universitatea Babe -Bolyai, Facultatea de Studii Europene din Cluj-Napoca Str. Emm. de Martonne nr. 1, Municipiul Cluj-Napoca, cod po tal -, jude ul Cluj, România
2000 - 2004	Diploma de licen Universitatea Babe -Bolyai, Facultatea de Studii Europene din Cluj-Napoca Str. Emm. de Martonne nr. 1, Municipiul Cluj-Napoca, cod po tal -, jude ul Cluj, România
Experien	
2016 -	Inspector de specialitate Prim ria municipiului Sfântu Gheorghe Str. 1 decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod po tal -, jude ul Covasna, România Elaborare i implementare proiecte de finan are na ional i interna ional pe urm toarele programe: <ul style="list-style-type: none"> • H2020 – CLEVER Cities, elaborare • H2020 –RESIN - Climate Resilient Cities And Infrastructures • Interreg Danube Transnational Programme- Implementare proiectul RARE: Changing Discourses, Changing Practices: The Roma as Human Resource • BGA Zrt.-elaborare i implementare • POR 2014-2020: o implicat ca i asistent manager în implementarea a dou priecte pe Axa 3.1.B o Elaborator proiecte pe axele 3.1.B, 10.1.B i Axa 4.4, 4.5.
Oct 2007 - Mai 2008	Agent administrativ Flexik Automation Str. George Co buc nr. 5, Municipiul Timi oara, cod po tal -, jude ul Timi , România Facilitarea comunic rii între firmele de construc ii de pe santierul Nokia, Jud. Cluj
Aug 2008 - Sep 2009	Referent proiecte europene EuroTop Consulting SRL Str. Mihail Kogalniceanu nr. 18, Municipiul Târgu Mure , cod po tal -, jude ul Mure , România Întocmirea documenta iei necesare pentru preiectele de finantare (avize, memorii etc.). Scrierea, elaborarea si depunerea proiectelor de finantare. Elaborare proiecte de finantare <ul style="list-style-type: none"> • Programul Operational Regional 2007-2013 Axa 3.4. • Corvinus Támogatásközzvetít Zrt.
Iun 2006 - Oct 2007	Agent administrativ Kolumbus Express Str. I.C. Bratianu nr. 32/2, Municipiul Cluj-Napoca, cod po tal -, jude ul Cluj, România Relatii cu clientii si evidenta contabila a firmei, evidenta intrari- iesiri.
Ian 2010 - Iul 2016	Responsabil rela ii clien i (interna ionali) EXL Service Romania S.R.L Str. Croitorilor nr. 12-14, Municipiul Cluj-Napoca, cod po tal -, jude ul Cluj, România Suport tehnic in cadrul departamentului PSU (Policy Servicing Unit) pentru tarile cu piete emergente din cadrul companiei ACE Insurrance (Ungaria, Cehia, Polonia, Turcia si Russia) Procesare, contabilizare polite de asigurare.

Competențe

APTITUDINI COMPETENȚE SOCIALE

- capacitate de relaționare, colaborare
- abilitatea de a lucra în echipă
- abilitatea de a lucra cu ușurință într-un mediu multicultural

Abilități dezvoltate datorită domeniilor de activitate și a mediului de lucru în care am luat parte.

APTITUDINI COMPETENȚE ORGANIZATORICE

- capacitate de analiză, sinteză, coerență în elaborarea studiilor
- experiență în managementul de proiect și în gestiunea echipelor de proiect
- experiență în livrarea de programe de training (experiență dobândită în instruirea colegilor noi)

ABILITĂȚI COMPETENȚE TEHNICE

- capacitate de utilizare calculator, fax, xerox, scanner precum și a numeroase alte tipuri de aparatură
- bună stăpânire a Microsoft Office - Word, Excel, PowerPoint
- bună stăpânire a Outlook Express
- bună stăpânire a aplicației Adobe Professional
- bună stăpânire a aplicației Genius (IBM) și Apollo (document management system)
- bună stăpânire a utilizării internetului, motoarelor de căutare, rețelelor sociale și a altor resurse web

Limbi străine cunoscute

	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audiere	Scriere	Conversație	Pronunție	
engleză	C1 - Utilizator experimentat nivel1	C1 - Utilizator experimentat nivel1	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2	C1 - Utilizator experimentat nivel1
germană	A2 - Utilizator elementar nivel2	B1 - Utilizator independent nivel1	A2 - Utilizator elementar nivel2	A2 - Utilizator elementar nivel2	A2 - Utilizator elementar nivel2

3.

Rol: Responsabil tehnic

Nume persoană: Veres Istvan

Codul ocupației: 214234 responsabil tehnic cu urmărirea curentă a comportării construcțiilor

Atribuții:

- ajută la verificarea documentațiilor tehnice ale proiectului înainte de lansarea procedurii de achiziție;
- trebuie să fie prezent la predarea amplasamentului;
- acordă sprijin consultantului pentru analizarea indicatorilor tehnici ai proiectului și va urmări implementarea acțiunilor corective;
- monitorizează derularea contractelor și verifică rapoartele elaborate de către consultant;
- supervizează activitatea consultantului de procesare și verifică a întocmirii corecte a situațiilor de lucru, încadrării valorilor în ofertele financiare, conform contractului de lucru;
- verifică Notele interne pentru achitarea cotelor interne legale către Inspectoratul de Stat în Construcții, respectiv Casa Constructorilor;
- asistă consultantul și dirigenții de antier în cadrul analizării, verificării și înaintării spre aprobare/achiziție a dispozițiilor de antier, notelor de renunțare și notelor de lucru suplimentare;
- aprobă rezolvarea problemelor inițiate de către consultant, legate de branșarea la utilități, obținerea acordurilor și avizelor precum și altor probleme care apar în perioada de implementare și ex-post a proiectului;
- participă împreună cu consultantul la fazele determinante ale lucrărilor respectiv la predarea amplasamentului;
- participă împreună cu consultantul la recepția lucrărilor atât la terminare cât și la expirarea perioadei de garanție;
- monitorizează activitatea consultantului de înregistrare a evidenței proceselor verbale de predare-primire a dosarelor de documentație tehnică /cartea tehnică a proiectantului;
- verifică studiile și rapoartele solicitate și elaborate de către consultant
- participă la ședințele UIP ori de câte ori este nevoie
- supervizează activitatea consultantului privind gestionarea proiectului din punct de vedere tehnic și în faza post-implementare, cooperează cu organele abilitate să monitorizeze proiectul, și verifică documente solicitate de acestea, elaborate de către consultant;

- monitorizează în perioada post-implementare activitatea consultantului privind efectuarea inspecțiilor tehnice periodice, raportarea eventualelor probleme, degradări observate, și solicitarea în perioada de garanție a remedierii acestora de către executant;
- alte atribuții, sarcini primite de la managerul de proiect.
- Relații functionale: cu angajații departamentelor aprovizionare, administrativ, finanțe contabilitate
- În calitate de membru a Unității de Implementare a Proiectului va prelua sarcinile specifice activităților de proiect încredințate de către responsabilul de proiect, conform cerințelor scrise și verbale formulate de acesta;
- Acordă sprijin consultantului în toate fazele proiectului, începând de la pregătirea documentației aferente cererii de finanțare, până la închiderea finală a proiectului;
- supraveghează activitatea consultantului privind urmărirea fazei de proiectare și colaborarea cu proiectanții și alți experți implicați în elaborarea documentației tehnice;
- colaborează cu responsabilul tehnic - consultant și cu dirigințele de antier;

Cerințe din fișa postului

- Educație solicitată

- Studii în domeniul ingineriei
 - 0 ani
 - Excelente cunoscințe de utilizare a computerului, MS Office
 - 0 ani
 - Foarte bune abilități de comunicare și negociere - 0 ani
- Experiență solicitată

- Minimum un an experiență de lucru în domeniu - 1 ani
- Competențe solicitate

- Deprinderi excelente de comunicare, interpersonale;
 - Bun organizator
 - Capacitate de analiză și sinteză
 - adaptabilitate
 - capacitate de rezolvare a problemelor
 - creativitate și spirit de inițiativă
 - capacitate de planificare

Limbi străine solicitate

	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audiere	Scriere	Conversație	Pronunție	
engleză	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1

Curriculum vitae

- Educație

2000 - 2005

Subinginer TCM

Facultatea de Științe Economice „George Barițiu” Brașov

Str. - nr. -, Municipiul Brașov, cod poștal -, județul Brașov, România

- Experiență

2015 -

Consilier

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România

Urmărirea activităților de investiții.Întocmirea listei de investiții; Particip ca membru în comisiile pentru achiziții publice, privind proiectarea și execuția lucrărilor de investiții;Urmărirea realizării
- 57

studiilor de fezabilitate la obiective noi de investi ii, a documenta iilor de avizare a lucr rilor de interven ii la obiectivele existente i a proiectelor tehnice elaborate în urma celor dou faze specificate mai înainte; Particip la fazele determinante ale lucr rilor; Urm rirea i verificarea execu iei lucr rilor de investi ii în colaborare cu dirigin ii de antier.

Am participat ca responsabil tehnic în cadrul urm toarelor proiecte finna ate prin POR 2007-2013, PNDL2014-2016:

- Centru Multifunc ional Neri Szent Fulop, Municipiul Sfântu Gheorghe, POR 2007-2013
- Reabilitarea i consolidarea integral a corpului A din complexul de cl diri al Liceului Teoretic Mikes Kelemen, PNDL 2014-2016
- Crearea i modernizarea infrastructurii de agrement uga -B i, Municipiul Sfântu Gheorghe POR 2007-2013
- Reamenajare cinematograf Arta, Municipiul Sfântu Gheorghe, PNDL 2014-2016
- Modernizarea strada Gr dinarilor, Rândunicii, Vulturilor PNDL 2017-2018

2011 - 2015 Referent de specialitate

Prim ria Municipiului Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod po tal -, jude ul Covasna, România

Urm rirea activit ii de investi ii.Intocmmirea listei de investi ii; Particip ca membru în comisiile pentru achizi ii publice, privind proiectarea i execu ia lucr rilor de investi ii;Urm rirea realiz rii studiilor de fezabilitate la obiective noi de investi ii, a documenta iilor de avizare a lucr rilor de interven ii la obiectivele existente i a proiectelor tehnice elaborate în urma celor dou faze specificate mai înainte; Particip la fazele determinante ale lucr rilor; Urm rirea i verificarea execu iei lucr rilor de investi ii în colaborare cu dirigin ii de antier.

2002 - 2010 ef sec ie

SC MAXIMO IMPEX SRL

Str. - nr. -, Vâlcele, cod po tal -, jude ul Covasna, România

Coordonarea sec iei de mase plastice

1986 - 2002 Subinginer TCM

SC ISAMA SA Sf.Gheorghe

Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod po tal -, jude ul Covasna, România

Competen e

Aptitudini i competen e sociale Seriozitate, disciplin în munc , spirit de echip ;
Rapiditate de integrare într-un mediu organizat;
Putere de sintez ;
Fluen în comunicare;

Competen i aptitudini organizatorice Capacitate de analiz , sintez , coeren în elaborarea studiilor,
Experien în managementul de proiect dobândit datorit domeniilor de activitate i a mediului de lucru în care am lucrat/lucrez.

Aptitudini i competen e tehnice Capacitate de utilizare calculator, fax, xerox, scanner precum i alte tipuri de aparatur
Bun st pânire a utiliz rii Microsoft Office – Word, Excel, Outlook Express, Adobe Reader
Buna st pânire a utiliz rii internetului, motoarelor de cautare.

Limbi str ine cunoscute

	În elegere		Vorbire		Scriere
	Audi ie	Scriere	Conversa ie	Pronun ie	
engleza	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1

4. **Rol:** Responsabil financiar

Nume persoan : Konya Erika

Codul ocupa iei: 241305 analist financiar

Atribu ii:

1

Planificarea bugetul proiectului împreun cu consultantul ;

2

Verificarea documentelor specifice decont rilor elaborate de c tre firma contractat care asigur managementul proiectului;

3

Asist consultantul la întocmirea rapoartelor legate de activitatea financiar-contabil a proiectului i verific documentele elaborate de c tre consultant;

4

Furnizeaz consultantului informa iile necesare elabor rii documentelor de raportare financiar i verific elaborarea acestora;

- 5 Monitorizează dacă plățile aferente contractelor au fost onorate în timp ;
- .
- 6 Asistă consultantul la verificarea documentelor justificative aferente tuturor cheltuielilor din cadrul proiectului;
- 7 Relationarea cu banca și trezoreria, cu auditorul
- .
- 8 Organizarea arhivei pentru documentele financiare și contabile
- .
- 9 Raportarea financiară către directorul executiv, finanțatori și parteneri
- .
10. Alte atribuții primite din partea managerului de proiect
11. Asigură predarea la semnare a diferitelor documente financiare;
12. Va participa la monitorizarea proiectelor în etapa ex-post;
13. Arhivarea documentelor financiare și contabile cu ajutorul consultanților.

Sfera rațională:

Intern

a) Relațiile ierarhice:

- subordonat față de: Managerul de proiect- pe durata implementării proiectului în derulare și în calitate de membru a Unității de Implementare a Proiectului;
- colaborări interne: În raport cu cerințele de implementare a proiectelor aflate în implementare în cadrul serviciului propriu

Extern

a) cu autorități și instituții publice:

b) consultant

- coordonarea activităților necesare eficientizării activității de contabilitate și raportare financiară;

Cerințe din fișa postului

Educație solicitată

- Studii de specialitate: studii economice
- 0 ani
- Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): Cunoașterea bună a Word și Excel este necesar . - 0 ani

Experiență solicitată

Experiența în domeniu - 2 ani

Competențe solicitate

- Deprinderi excelente de comunicare, interpersonale;
- Bun organizator
- Capacitate de analiză și sinteză
- adaptabilitate
- capacitate de rezolvare a problemelor
- creativitate și spirit de inițiativă
- capacitate de planificare

Limbi străine solicitate

	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audiție	Scriere	Conversație	Pronunție	
engleză	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1

Curriculum vitae

Educație

2008 - 2011 Finanțe b nci - Licențiat în Științe Economice
Universitatea Spiru Haret București Facultatea de contabilitate și finanțe
Str. - nr. -, Municipiul București, cod poștal -, județul București, România

Experien

- Noi 2005 - Iun 2006 Agent comercial
SC Hard Trading SRL
Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod po tal -, jude ul Covasna, România
-
- Noi 1999 - Noi 2005 Director vânz ri
SC Re ele pentru Tehnic de Calcul SRL
Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod po tal -, jude ul Covasna, România
-
- Sep 2009 - Mar 2018 Inspector de specialitate I
Direc ia de Asisten Comunitar Sfântu Gheorghe
Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod po tal -, jude ul Covasna, România
inerea eviden ei contabile pe subcapitole, titluri, articole i alineate de cheltuieli; Conducerea gestiunii materialelor, obiectelor de inventar, întocmirea lunar a balan ei mi c rilor.
- Sep 1993 - Mar 1995 Agent comercial
Romtelecom RA
Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod po tal -, jude ul Covasna, România
-
- Iun 2006 - Noi 2008 Referent
SC Harv SRL
Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod po tal -, jude ul Covasna, România
-
- Mar 2018 - Consilier
Prim ria Municipiului Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod po tal -, jude ul Covasna, România
inerea eviden ei contabile pe subcapitole, titluri, articole i alineate de cheltuieli; Urm rirea încadr rii cheltuielilor în nivelul creditelor bugetare aprobate, pe trimestre, pe capitole, articole pentru bugetul propriu al Municipiului Sfântu Gheorghe; Închiderea exerci iului financiar-contabil, verificând rulajele lunare i soldurile conturilor.
- Mar 1995 - Noi 1999 Agent comercial
SC CableVision of Romania SA
Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod po tal -, jude ul Covasna, România
-

Competen e

- APTITUDINI I
COMPETEN E SOCIALE
- Spirit de echip ;
 - Rapiditate de integrare într-un mediu organizat;
 - Orientare spre client;
 - Fluen în comunicare;
 - Seriozitate, disciplin în munc .

- APTITUDINI I
COMPETEN E
ORGANIZATORICE
- Spirit organizatoric;
 - Capacitatea unei bune colabor ri cu colectivul;
 - Eficien ;
 - Bune abilit i de comunicare i negociere;
 - Capacitate de analiz , sintez .

- ABILIT I I COMPETEN E
TEHNICE
- Utilizarea calculatorului, cuno tin e de operare pe calculator.
Bun st pânire a utiliz rii Microsoft Office – Word, Excel, Outlook Express.
Buna st pânire a utiliz rii internetului.

Limbi str ine cunoscute

	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audi ie	Scriere	Conversa ie	Pronun ie	
engleza	A2 - Utilizator elementar nivel2	A2 - Utilizator elementar nivel2	A2 - Utilizator elementar nivel2	A2 - Utilizator elementar nivel2	A2 - Utilizator elementar nivel2

5. **Rol:** Responsabil achiziții publice
- Nume persoană :** Borsos Monika
- Codul ocupației:** 214946 expert achiziții publice
- Atribuții:**
- În calitate de membru UIP va prelua sarcinile specifice activităților de proiect încredințate de către responsabilul de proiect, conform cerințelor scrise și verbale formulate de acesta;
 - Coordonează activitatea consultantului de elaborare a planului de achiziții publice și organizarea procedurilor de achiziții publice și acordă sprijin consultantului în derularea acestor activități;
 - Asistă consultantul la întocmirea documentațiilor de achiziții și a procedurilor specifice proiectului, monitorizând activitatea acestuia;
 - Verifică liste, scrisori de invitație, proiecte de contracte și rapoarte de evaluare de oferte tehnice și financiare întocmite de către consultant;
 - asigură publicarea anunțurilor de achiziții și furnizează informații necesare realizării ofertelor, potrivit procedurilor;
 - asistă consultantul în organizarea selecției de oferte și aplicarea acestora pentru achiziții de bunuri, servicii și lucrări conform legislației în vigoare;
 - monitorizează derularea contractelor și verifică rapoartele necesare elaborate de către consultant;
 - transmiterea informațiilor necesare pentru consultant;
 - participă la ședințele UIP ori de câte ori este nevoie;
 - verifică întocmirea corectă a contestațiilor și depunerea lor la termene stabilite;
 - verificarea documentelor primite de la consultant;
 - supervizează activitatea de arhivare a documentelor de achiziții specifice proiectului, a consultantului;
 - alte atribuții, sarcini primite de la managerul de proiect.

Cerințe din fișa postului

Educație solicitată

- Studii de specialitate
- 0 ani
- Excelente cunoscințe de utilizare a computerului MS Office
- 0 ani
- Foarte bune abilități de comunicare și negociere - 0 ani

Experiență solicitată Minimum un an experiență de lucru în domeniu - 1 an

Competențe solicitate

- Bun organizator
- Deprinderi excelente de comunicare, interpersonale;
- Capacitate de analiză și sinteză
- adaptabilitate
- capacitate de rezolvare a problemelor
- creativitate și spirit de inițiativă
- capacitate de planificare

Limbi străine solicitate

engleza	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audiere	Scriere	Conversație	Pronunție	
	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	

Curriculum vitae

Educa ie

2003 - 2007 Economist Licen iat
Universitatea de Vest din Timi oara / Universitatea "Sapientia" din Cluj-Napoca, Facultatea de
tiin e Economice i Umane Miercurea Ciuc
Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod po tal -, jude ul Covasna, România

Experien

Dec 2007 - Iul 2018 ef birou administrativ
Corpul Exper ilor Contabili i Contabililor Autoriza i din România Filiala Covasna
Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod po tal -, jude ul Covasna, România
Activit i i responsabilit i:
Efectuarea opera iunilor de încasare în numerar a cotiza iilor profesionale i a celorlalte
taxe, efectuarea pl ilor în numerar prin cas ;
Asigurarea întocmirii eviden ei primare i preg tirea dosarului pentru Direc ia de
Contabilitate;
Gestionarea publica iilor;
Gestionarea obiectelor de inventar, a mijloacelor fixe, i a bibliotecii filialei;
Întocmirea lunar a balan elor de verificare pe fiecare gestiune în aparte;
Întocmirea foilor de prezen ;
Urm rirea încas rii cotiza ilor profesionale;
Actualizarea bazei de date în programul informatic CECCAR România respectiv în
programul ERP Nexus;
Implicare în derularea a celor dou Proiecte finan ate din Fonduri Europene (POSDRU;
Leonardo da Vinci);
Implicare în achizi ia mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, rechizite;
Iul 2018 - Consilier
Prim ria Municipiului Sfântu Gheorghe/ Compartiment achizi ii publice
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod po tal -, jude ul Covasna, România
Activit i i responsabilit i:
Achizi ionarea direct produse, servicii i lucr ri din catalogul online de pe SICAP;
Întocmirea documenta ilor de atribuire;
Preg tirea i planificarea a procedurilor de atribuire;
Întocmirea i transmiterea spre publicare a anun urilor de participare pentru produse,
servicii i lucr ri în SEAP/SICAP;
Participare în comisiile de evaluare a ofertelor;
Transmiterea comunic rii privind rezultatul procedurii de atribuire.

Competen e

Competen e de comunicare bune competen e de comunicare dobândite prin experien proprie, înerea leg turii cu
membrii filialei atât verbal cât i prin intermediul po tei electronice.
Competen e organiza ionale/manageriale Participarea la organizarea diverselor activit i (Ziua Na ional a Contabilului Român,
Adunarea General a membrilor, seminarii lunare, examene, expozi ii cu publica iile editate de
CECCAR etc.)
Competen e dobândite la locul de munc gestionarea valorilor entit ii; înerea eviden ei;
abilitatea de a lucra în grup;
cunoa terea platformei SEAP/SICAP;
aten ie la detalii.
Competen digital o bun st pânire a suit de programe de birou Microsoft Office(procesor de text, calcul
tabelar, software pentru prezent ri);
administrarea bazei de date.
Alte competen e Sport: ciclism, alergare, baschet

Limbi str ine cunoscute

engleza	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audi ie	Scriere	Conversa ie	Pronun ie	
	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1

Documente înc rcate

Fi ier	Dat înc rcare fi ier	Descriere
1. CV Szaraz Gyorgy _ manager proiect.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	28/03/2019	CV Szaraz Gyorgy _ manager proiect

Fi �ier	Dat �nc rcare fi �ier	Descriere
2. CV Pal Nemes Erzsebet_asistent manager.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	2. CV Pal Nemes Erzsebet_asistent manager
3. CV Konya Erika_responsabil financiar.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	3. CV Konya Erika_responsabil financiar
4. CV Veres Istvan_Responsabil tehnic.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	4. CV Veres Istvan_Responsabil tehnic
5. CV Borsos Monika_Responsabil achizitii.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	5. CV Borsos Monika_Responsabil achizitii
18.1 Fisa post Manager proiect.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	18.1 Fisa post Manager proiect
18.2 Fisa post asistent responsabil proiect.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	18.2 Fisa post asistent responsabil proiect
18.3 Fisa post Responsabil financiar.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	18.3 Fisa post Responsabil financiar
18.4 Fisa post Responsabil tehnic.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	18.4 Fisa post Responsabil tehnic
18.5 Fisa post Responsabil achizitii publice.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	18.5 Fisa post Responsabil achizitii publice
Dispozitia 487 din 2019, UIP, Terenuri de sport, Campul Frumos.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	Dispozitia 487 din 2019, UIP, Terenuri de sport, Campul Frumos

Resurse materiale implicate

Amplasament 1 **Pus la dispozi  ie de:** UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE (Lider)

UAT Municipiul Sfantu Gheorghe

Adresa: Strada 1 Decembrie 1918 nr. 2, Localitatea: Municipiul Sf ntul Gheorghe, Cod po  tal: 520008, Jude ul: Covasna,  ara: Rom nia

Resurs	Cantitate	Partener
Imprimant	2 bucat	UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Telefon fix	1 bucat	UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Fax	1 bucat	UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Calculator	4 bucat	UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Birou	1 bucat	UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Activit  i previzionate

Activitate: Contractarea serviciilor pentru pregatirea proiectului

Subactivit  i

Contractarea serviciilor de consultanta pentru elaborarea si managementul proiectului
Ianuarie 2019 - Februarie 2019
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

S-au contractat serviciile de consultanta pentru elaborarea Cererii de finan  re  i a anexelor prev  zute  n Ghidul Solicitantului respectiv a serviciilor pentru managementul proiectului.

Amplasamente

Rezultate previzionate Teren de 5.444 mp reabilitat  i amenajat.
963 mp de spa  ii verzi naturale create.

Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentaiei tehnico- economice faza SF		S-au contractat serviciile de proiectare SF pentru întocmirea urm toarelor studii i documenta ii: SF, studiu topografic, studiu geotehnic, studiu peisagistic	
Iunie 2018 - Decembrie 2018			
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE			
Amplasamente			
Rezultate previzionate		Teren de 5.444 mp reabilitat i amenajat.	
		963 mp de spa ii verzi naturale create.	
Activitate: Preg tirea proiectului			
Subactivit i			
Elaborarea si predarea documentaiei tehnico-economice		Elaborarea documenta iei pentru ob inerea avizelor, documenta ia tehnico-economica faza SF, studiu topografic, studiu geotehnic, studiu peisagistic.	
Septembrie 2018 - Martie 2019			
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE			
Amplasamente			
Rezultate previzionate		Teren de 5.444 mp reabilitat i amenajat.	
		963 mp de spa ii verzi naturale create.	
		Cresterea interesului pentru relaxare prin miscare si sport a populatiei tinere cu 30 %	
		Indicatori de realizare (de output):	
		1. Populatia care traieste in zonele cu interventii in regenerarea fizica, economica si sociala a comunitatilor marginalizate din municipii resedinta de judet/nr.persoane - 1S15	
		- valoarea la inceputul implementarii proiectului: 432 persoane	
		- valoarea la finalul implementarii proiectului: 0 persoane	
		2. Spatii deschise create sau reabilitate in zonele urbane/m2 - CO 38	
		- valoarea la inceputul implementarii proiectului: 0 mp	
		- valoarea la finalul implementarii proiectului: 5.444 mp	
		Indicatori de rezultat specifici programului, pe obiectiv specific, conform POR 2014 - 2020	
		- Populatia aflata in risc de saracie si excluziune sociala din zonele marginalizate din municipiile resetinta de judet - 1S14 (nr. persoane)	
Elaborarea i predarea Cererii de Finan are i a anexelor		Elaborarea Cererii de Finan are i anexelor solicitate prin Ghidul aferent prezentului apel de proiect	
Februarie 2019 - Martie 2019			
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE			
Amplasamente			
Rezultate previzionate		Teren de 5.444 mp reabilitat i amenajat.	
		963 mp de spa ii verzi naturale create.	
		Cresterea interesului pentru relaxare prin miscare si sport a populatiei tinere cu 30 %	
		Indicatori de realizare (de output):	
		1. Populatia care traieste in zonele cu interventii in regenerarea fizica, economica si sociala a comunitatilor marginalizate din municipii resedinta de judet/nr.persoane - 1S15	
		- valoarea la inceputul implementarii proiectului: 432 persoane	
		- valoarea la finalul implementarii proiectului: 0 persoane	
		2. Spatii deschise create sau reabilitate in zonele urbane/m2 - CO 38	
		- valoarea la inceputul implementarii proiectului: 0 mp	
		- valoarea la finalul implementarii proiectului: 5.444 mp	
		Indicatori de rezultat specifici programului, pe obiectiv specific, conform POR 2014 - 2020	
		- Populatia aflata in risc de saracie si excluziune sociala din zonele marginalizate din municipiile resetinta de judet - 1S14 (nr. persoane)	

Activitate: Depunerea Cererii de Finan are

Subactivit i	
Depunerea Cererii de Finan are	Depunerea Cererii de finan are în MySMIS
Martie 2019 - Martie 2019	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	
Amplasamente	
Rezultate previzionate	Teren de 5.444 mp reabilitat i amenajat.
	963 mp de spa ii verzi naturale create.
	Cresterea interesului pentru relaxare prin miscare si sport a populatiei tinere cu 30 %
	Indicatori de realizare (de output):
	1. Populatia care traieste in zonele cu interventii in regenerarea fizica, economica si sociala a comunitatilor marginalizate din municipii resedinta de judet/nr.persoane - 1S15 - valoarea la inceputul implementarii proiectului: 432 persoane - valoarea la finalul implementarii proiectului: 0 persoane 2. Spatii deschise create sau reabilitate in zonele urbane/m2 - CO 38 - valoarea la inceputul implementarii proiectului: 0 mp - valoarea la finalul implementarii proiectului: 5.444 mp
Indicatori de rezultat specifici programului, pe obiectiv specific, conform POR 2014 - 2020 - Populatia aflata in risc de saracie si excluziune sociala din zonele marginalizate din municipiile resetinta de judet - 1S14 (nr. persoane)	

Activitate: Incheierea contractului de finan are

Subactivit i	
Încheierea contractului de finan are	Se semneaz contractul de finan are între Autoritatea de Management i Solicitant
Februarie 2020 - Februarie 2020	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	
Amplasamente	
Rezultate previzionate	Teren de 5.444 mp reabilitat i amenajat.
	963 mp de spa ii verzi naturale create.
	Cresterea interesului pentru relaxare prin miscare si sport a populatiei tinere cu 30 %
	Indicatori de realizare (de output):
	1. Populatia care traieste in zonele cu interventii in regenerarea fizica, economica si sociala a comunitatilor marginalizate din municipii resedinta de judet/nr.persoane - 1S15 - valoarea la inceputul implementarii proiectului: 432 persoane - valoarea la finalul implementarii proiectului: 0 persoane 2. Spatii deschise create sau reabilitate in zonele urbane/m2 - CO 38 - valoarea la inceputul implementarii proiectului: 0 mp - valoarea la finalul implementarii proiectului: 5.444 mp
Indicatori de rezultat specifici programului, pe obiectiv specific, conform POR 2014 - 2020 - Populatia aflata in risc de saracie si excluziune sociala din zonele marginalizate din municipiile resetinta de judet - 1S14 (nr. persoane)	

Activitate: Ob inerea avizelor, acordurilor, autoriza ilor

Subactivit i	
Ob inerea avizelor, acordurilor, autoriza ilor	Se ob in avizele, acordurile, autoriza ile necesare implement rii proiectului
Februarie 2020 - Iunie 2020	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	

Amplasamente

Rezultate previzionate 963 mp de spa ii verzi naturale create.

Teren de 5.444 mp reabilitat i amenajat.

Activitate: Contractarea serviciilor pentru elaborarea documenta iei tehnico-economice faza PT

Subactivit i

Contractarea serviciilor pentru elaborarea documenta iei tehnico-economice faza PT
Se vor contracta serviciile pentru elaborarea documenta iei tehnico-economice faza PT
Februarie 2020 - Mai 2020

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate Teren de 5.444 mp reabilitat i amenajat.

963 mp de spa ii verzi naturale create.

Activitate: Elaborarea proiectului tehnic

Subactivit i

Elaborarea proiectului tehnic
Se elaboreaza documenta ia tehnico-economic faza PT: Proiect Tehnic, Detalii de executie, verificarea tehnica a proiectului pe specialit i
Mai 2020 - Iulie 2020

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate Teren de 5.444 mp reabilitat i amenajat.

963 mp de spa ii verzi naturale create.

Cresterea interesului pentru relaxare prin miscare si sport a populatiei tinere cu 30 %

Indicatori de realizare (de output):

1. Populatia care traieste in zonele cu interventii in regenerarea fizica, economica si sociala a comunitatilor marginalizate din municipii resedinta de judet/nr.persoane - 1S15
- valoarea la inceputul implementarii proiectului: 432 persoane
- valoarea la finalul implementarii proiectului: 0 persoane
2. Spatii deschise create sau reabilitate in zonele urbane/m2 - CO 38
- valoarea la inceputul implementarii proiectului: 0 mp
- valoarea la finalul implementarii proiectului: 5.444 mp

Indicatori de rezultat specifici programului, pe obiectiv specific, conform POR 2014 - 2020
- Populatia aflata in risc de saracie si excluziune sociala din zonele marginalizate din municipiile resedinta de judet - 1S14 (nr. persoane)

Activitate: Managementul proiectului

Subactivit i

Preg tirea documenta iilor de atribuire a contractelor de achizi ii i încheierea contractelor cu operatorii economici
Preg tirea documenta iilor de atribuire a contractelor de achizi ii i încheierea contractelor cu operatorii economici.
Februarie 2020 - Februarie 2020

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate Teren de 5.444 mp reabilitat i amenajat.

963 mp de spa ii verzi naturale create.

Monitorizarea contractelor de achiziții încheiate	Echipa de implementare monitorizează contractele de achiziții, emite ordine de începere, urmărirea respectării termenelor, valabilitatea garanțiilor de bună execuție, încheierea actelor adiționale după caz, solicitarea rapoartelor
Februarie 2020 - Iulie 2020	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	
Amplasamente	
Rezultate previzionate	Teren de 5.444 mp reabilitat și amenajat. 963 mp de spații verzi naturale create.
Managementul proiectului	Unitatea de implementare realizează managementul proiectului prin coordonator proiect, asistent coordonator proiect, responsabil tehnic, responsabil financiar și responsabil achiziții publice, cu ajutorul consultantului pentru managementul proiectului. Se monitorizează respectarea prevederilor contractului de finanțare. Se organizează întâlniri cu echipa de proiect. Se analizează situațiile de lucru, documentele justificative pentru realizarea serviciilor, lucrărilor, furnizarea dotărilor.
Februarie 2020 - Octombrie 2021	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	
Amplasamente	
Rezultate previzionate	Teren de 5.444 mp reabilitat și amenajat. 963 mp de spații verzi naturale create.
Consultanță pentru managementul proiectului	Au loc activități specifice firmei de consultanță, conform clauzelor contractuale stabilite. Societatea va oferi consultanță pe toată perioada implementării, și va elabora toate documentele necesare.
Februarie 2020 - Octombrie 2021	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	
Amplasamente	
Rezultate previzionate	Teren de 5.444 mp reabilitat și amenajat. 963 mp de spații verzi naturale create.
Activitate:	Realizarea investiției de bază
Subactivități	
Contractarea executiei lucrarii, furnizare echipamente cu si fara montaj	Se pregătesc documentațiile de achiziție, se organizează procedurile de achiziție și se semnează contractele
Septembrie 2020 - Noiembrie 2020	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	
Amplasamente	
Rezultate previzionate	Teren de 5.444 mp reabilitat și amenajat. 963 mp de spații verzi naturale create.
Execuția lucrărilor de reabilitare, modernizare și dotare	Se vor realiza mai multe terenuri de sport în cadrul unui ansamblu proiectat: - teren de minifotbal - teren de baschet - teren de tenis - teren de padbol Totodată, se va realiza și o platformă pentru echipamente fitness, trotuare, alei, platforme pietonale, platforme semicarosebile, platforme pentru parcare biciclete, vor fi amenajate mese de tenis de masă (ping-pong) și amplasat mobilier urban.
Noiembrie 2020 - Iulie 2021	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	
Amplasamente	
Rezultate previzionate	Teren de 5.444 mp reabilitat și amenajat. 963 mp de spații verzi naturale create.

Cresterea interesului pentru relaxare prin miscare si sport a populatiei tinere cu 30 %

Indicatori de realizare (de output):

1. Populatia care traieste in zonele cu interventii in regenerarea fizica, economica si sociala a comunitatilor marginalizate din municipii resedinta de judet/nr.persoane - 1S15
- valoarea la inceputul implementarii proiectului: 432 persoane
- valoarea la finalul implementarii proiectului: 0 persoane
2. Spatii deschise create sau reabilitate in zonele urbane/m2 - CO 38
- valoarea la inceputul implementarii proiectului: 0 mp
- valoarea la finalul implementarii proiectului: 5.444 mp

Indicatori de rezultat specifici programului, pe obiectiv specific, conform POR 2014 - 2020
- Populatia aflata in risc de saracie si excluziune sociala din zonele marginalizate din municipiile resedinta de judet - 1S14 (nr. persoane)

Activitate: Achitarea taxelor legale

Subactivitate

Achitarea taxelor legale Achitarea taxelor legale conform legislației în vigoare
Aprilie 2020 - Aprilie 2021
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate Teren de 5.444 mp reabilitat și amenajat.
963 mp de spații verzi naturale create.

Activitate: Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de antier

Subactivitate

Contractarea serviciilor de asistență tehnică din partea dirigintelui de antier Se pregătesc documentațiile de achiziție, se semnează contractele
August 2020 - August 2020
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate Teren de 5.444 mp reabilitat și amenajat.
963 mp de spații verzi naturale create.

Asistență tehnică din partea proiectantului Proiectantul contractat pentru asistență tehnică va urmări proiectul, va emite dispoziții de antier, după caz va emite referatul proiectantului la Recepția de terminare a lucrărilor
Septembrie 2020 - Iulie 2021
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate Teren de 5.444 mp reabilitat și amenajat.
963 mp de spații verzi naturale create.

Cresterea interesului pentru relaxare prin miscare si sport a populatiei tinere cu 30 %

Indicatori de realizare (de output):

1. Populatia care traieste in zonele cu interventii in regenerarea fizica, economica si sociala a comunitatilor marginalizate din municipii resedinta de judet/nr.persoane - 1S15
- valoarea la inceputul implementarii proiectului: 432 persoane
- valoarea la finalul implementarii proiectului: 0 persoane
2. Spatii deschise create sau reabilitate in zonele urbane/m2 - CO 38
- valoarea la inceputul implementarii proiectului: 0 mp
- valoarea la finalul implementarii proiectului: 5.444 mp

Asisten tehnic din partea dirigentului de antier	Dirigintele de antier va urm ri execu ia lucr rilor conform ofertei de lucr ri contractate conform legisla iei n domeniu i va raporta c tre beneficiar stadiul realiz rii lucr rilor
Septembrie 2020 - Iulie 2021	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	

Amplasamente

Rezultate previzionate Teren de 5.444 mp reabilitat i amenajat.

963 mp de spa ii verzi naturale create.

Cresterea interesului pentru relaxare prin miscare si sport a populatiei tinere cu 30 %

Indicatori de realizare (de output):

1. Populatia care traieste in zonele cu interventii in regenerarea fizica, economica si sociala a comunitatilor marginalizate din municipii resedinta de judet/nr.persoane - 1S15
- valoarea la inceputul implementarii proiectului: 432 persoane
- valoarea la finalul implementarii proiectului: 0 persoane
2. Spatii deschise create sau reabilitate in zonele urbane/m2 - CO 38
- valoarea la inceputul implementarii proiectului: 0 mp
- valoarea la finalul implementarii proiectului: 5.444 mp

Indicatori de rezultat specifici programului, pe obiectiv specific, conform POR 2014 - 2020
- Populatia aflata in risc de saracie si excluziune sociala din zonele marginalizate din municipiile resetinta de judet - 1S14 (nr. persoane)

Activitate: Raportarea progresului n implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finan are

Subactivit i

Raportarea progresului n implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finan are	Se elaboreaz rapoarte de progres lunare i trimestriale, alte rapoarte solicitate de c tre Ol/AM. Se depune raportul final al proiectului
Februarie 2020 - Octombrie 2021	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	

Amplasamente

Rezultate previzionate Teren de 5.444 mp reabilitat i amenajat.

963 mp de spa ii verzi naturale create.

Activitate: Solicitare cerere de plat i/sau rambursare

Subactivit i

Solicitare cerere de plat i/sau rambursare	Se elaboreaz cereri de plat i/sau rambursare conform graficului de rambursare stabilit prin contractul de finan are.
Aprilie 2020 - Octombrie 2021	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	

Amplasamente

Rezultate previzionate Teren de 5.444 mp reabilitat i amenajat.

963 mp de spa ii verzi naturale create.

Activitate: Informare i publicitate n cadrul proiectului

Subactivit i

Contractarea serviciilor de informare i publicitate privind proiectul Februarie 2020 - Martie 2020 UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	Se preg tesc documenta iile de achizi ie, se organizeaz procedurile de achizi ie i se semneaz contractele
Amplasamente	
Rezultate previzionate	Teren de 5.444 mp reabilitat i amenajat. 963 mp de spa ii verzi naturale create.
Informare i publicitate privind proiectul Martie 2020 - Octombrie 2021 UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	Se realizeaz informarea i publicitatea privind proiectul: anun de pres la începerea i finalizarea proiectului, panou temporar, autocolante
Amplasamente	
Rezultate previzionate	Indicatori de rezultat specifici programului, pe obiectiv specific, conform POR 2014 - 2020 - Populatia aflata in risc de saracie si excluziune sociala din zonele marginalizate din municipiile resedinta de judet - 1S14 (nr. persoane) Teren de 5.444 mp reabilitat i amenajat. 963 mp de spa ii verzi naturale create. Cresterea interesului pentru relaxare prin miscare si sport a populatiei tinere cu 30 % Indicatori de realizare (de output): 1. Populatia care traieste in zonele cu interventii in regenerarea fizica, economica si sociala a comunitatilor marginalizate din municipii resedinta de judet/nr.persoane - 1S15 - valoarea la inceputul implementarii proiectului: 432 persoane - valoarea la finalul implementarii proiectului: 0 persoane 2. Spatii deschise create sau reabilitate in zonele urbane/m2 - CO 38 - valoarea la inceputul implementarii proiectului: 0 mp - valoarea la finalul implementarii proiectului: 5.444 mp
Activitate: Auditul financiar al proiectului	
Subactivit i	
Contractarea serviciilor de audit financiar Februarie 2020 - Martie 2020 UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	Se preg tesc documenta iile de achizi ie, se organizeaz procedurile de achizi ie i se semneaz contractele
Amplasamente	
Rezultate previzionate	Teren de 5.444 mp reabilitat i amenajat. 963 mp de spa ii verzi naturale create.
Auditul financiar al proiectului Noiembrie 2020 - Octombrie 2021 UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	Se va realiza auditul financiar al proiectului
Amplasamente	
Rezultate previzionate	Teren de 5.444 mp reabilitat i amenajat. 963 mp de spa ii verzi naturale create. Cresterea interesului pentru relaxare prin miscare si sport a populatiei tinere cu 30 % Indicatori de realizare (de output): 1. Populatia care traieste in zonele cu interventii in regenerarea fizica, economica si sociala a

comunitatilor marginalizate din municipii resedinta de judet/nr.persoane - 1S15
- valoarea la inceputul implementarii proiectului: 432 persoane
- valoarea la finalul implementarii proiectului: 0 persoane

2. Spatii deschise create sau reabilite in zonele urbane/m2 - CO 38
- valoarea la inceputul implementarii proiectului: 0 mp
- valoarea la finalul implementarii proiectului: 5.444 mp

Indicatori de rezultat specifici programului, pe obiectiv specific, conform POR 2014 - 2020
- Populatia aflata in risc de saracie si excluziune sociala din zonele marginalizate din municipiile resedinta de judet - 1S14 (nr. persoane)

Activitate: Verificarea tehnica a proiectului tehnic

Subactivitate	
Contractarea serviciilor de verificare tehnica	Se vor contracta serviciile de verificare tehnica a Proiectului tehnic si detaliilor de executie.
August 2020 - August 2020	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	
Amplasamente	UAT Municipiul Sfantu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod postal 520008, județul Covasna, România
Rezultate previzionate	Teren de 5.444 mp reabilitat și amenajat. 963 mp de spații verzi naturale create.
Verificarea Proiectului Tehnic si Detaliilor de executie	Se va realiza verificarea tehnica a proiectului tehnic si detaliilor de executie de catre verificatorul atestat.
August 2020 - Septembrie 2020	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	
Amplasamente	UAT Municipiul Sfantu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod postal 520008, județul Covasna, România
Rezultate previzionate	Teren de 5.444 mp reabilitat și amenajat. 963 mp de spații verzi naturale create. Cresterea interesului pentru relaxare prin miscare si sport a populatiei tinere cu 30 % Indicatori de realizare (de output): 1. Populatia care traieste in zonele cu interventii in regenerarea fizica, economica si sociala a comunitatilor marginalizate din municipii resedinta de judet/nr.persoane - 1S15 - valoarea la inceputul implementarii proiectului: 432 persoane - valoarea la finalul implementarii proiectului: 0 persoane 2. Spatii deschise create sau reabilite in zonele urbane/m2 - CO 38 - valoarea la inceputul implementarii proiectului: 0 mp - valoarea la finalul implementarii proiectului: 5.444 mp Indicatori de rezultat specifici programului, pe obiectiv specific, conform POR 2014 - 2020 - Populatia aflata in risc de saracie si excluziune sociala din zonele marginalizate din municipiile resedinta de judet - 1S14 (nr. persoane)

DURATA PROIECTULUI: 41 luni

Buget - Activit i i cheltuieli

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Activitatea: Preg tirea proiectului

Subactivitatea: Elaborarea si predarea documenta iei tehnico-economice

Categorie cheltuial eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorii cheltuial eligibil :42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28

Descrierea cheltuielii

Studii de teren

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltuial :	Cheltuial direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	3,000.00	Valoare total [LEI]	3,000.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	3,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	3,000.00
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	3,000.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	137.70
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	3,000.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	2,862.30
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

-

Activitatea: Preg tirea proiectului

Subactivitatea: Elaborarea si predarea documenta iei tehnico-economice

Categorie cheltuial eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorii cheltuial eligibil :44 - proiectare i inginerie

Descrierea cheltuielii

Documentatii tehnice

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltuial :	Cheltuial direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	4,300.00	Valoare total [LEI]	5,117.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	4,300.00	Valoare total eligibil [LEI]	5,117.00
Valoare TVA [LEI]	817.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	4,300.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	234.87
TVA eligibil [LEI]	817.00	Public [LEI]	5,117.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	4,882.13
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

conform deviz

Documente justificative

-

Activitatea: Preg tirea proiectului

Subactivitatea: Elaborarea si predarea documenta iei tehnico-economice

Categorie cheltui al eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorie cheltui al eligibil :44 - proiectare i inginerie

Descrierea cheltuielii

Tema de proiectare

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltui al :	Cheltui al direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	300.00	Valoare total [LEI]	300.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	300.00	Valoare total eligibil [LEI]	300.00
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	300.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	13.77
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	300.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	286.23
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

-

Activitatea: Preg tirea proiectului

Subactivitatea: Elaborarea si predarea documenta iei tehnico-economice

Categorie cheltui al eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorie cheltui al eligibil :44 - proiectare i inginerie

Descrierea cheltuielii

Studiu de fezabilitate/documenta ie de avizare a lucr rilor de interven ii i deviz general

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltui al :	Cheltui al direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	4,299.00	Valoare total [LEI]	4,299.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	4,299.00	Valoare total eligibil [LEI]	4,299.00
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	4,299.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	197.32
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	4,299.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	4,101.68
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Documente justificative

-

Activitatea: Pregătirea proiectului

Subactivitatea: Elaborarea și predarea Cererii de Finanțare și anexelor

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorii cheltuiel eligibil :45 - cheltuieli pentru consultanță

Descrierea cheltuielii

Consultanță de elaborare

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	2,170.00	Valoare total [LEI]	2,582.30
Valoare total (fără TVA) [LEI]	2,170.00	Valoare total eligibil [LEI]	2,582.30
Valoare TVA [LEI]	412.30	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	2,170.00	Contribuția proprie eligibil [LEI]	118.53
TVA eligibil [LEI]	412.30	Public [LEI]	2,582.30
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	2,463.77
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform contract

Documente justificative

-

Activitatea: Obținerea avizelor, acordurilor, autorizațiilor

Subactivitatea: Obținerea avizelor, acordurilor, autorizațiilor

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorii cheltuiel eligibil :43 - cheltuieli pentru (documentația de suport) obținerea avizelor, acordurilor, autorizațiilor

Descrierea cheltuielii

Documentația de suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	2,000.00	Valoare total [LEI]	2,000.00
Valoare total (fără TVA) [LEI]	2,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	2,000.00
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	2,000.00	Contribuția proprie eligibil [LEI]	91.80
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	2,000.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	1,908.20
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

Activitatea: Elaborarea proiectului tehnic

Subactivitatea: Elaborarea proiectului tehnic

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorie cheltuiel eligibil :44 - proiectare i inginerie

Descrierea cheltuielii

Proiect tehnic i detalii de execu ie

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	16,634.80	Valoare total [LEI]	19,795.41
Valoare total (f r TVA) [LEI]	16,634.80	Valoare total eligibil [LEI]	19,795.41
Valoare TVA [LEI]	3,160.61	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	16,634.80	Contributia proprie eligibil [LEI]	908.61
TVA eligibil [LEI]	3,160.61	Public [LEI]	19,795.41
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	18,886.80
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

Activitatea: Managementul proiectului

Subactivitatea: Managementul proiectului

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorie cheltuiel eligibil :45 - cheltuieli pentru consultan

Descrierea cheltuielii

Managementul de proiect pentru obiectivul de investii

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	3,255.03	Valoare total [LEI]	3,873.49
Valoare total (f r TVA) [LEI]	3,255.03	Valoare total eligibil [LEI]	3,873.49
Valoare TVA [LEI]	618.46	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	3,255.03	Contributia proprie eligibil [LEI]	177.79
TVA eligibil [LEI]	618.46	Public [LEI]	3,873.49
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	3,695.70
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform contract

Documente justificative

Activitatea: Realizarea investi iei de baz

Subactivitatea: Execucia lucr rilor de reabilitare, modernizare i dotare

Categorie cheltuial eligibil :12 - cheltuieli pentru ob inerea i amenajarea terenului

Subcategorii cheltuial eligibil :38 - cheltuieli pentru amenajarea terenului

Descrierea cheltuielii

Amenajarea terenului

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltuial :	Cheltuial direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	274,500.00	Valoare total [LEI]	326,655.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	274,500.00	Valoare total eligibil [LEI]	326,655.00
Valoare TVA [LEI]	52,155.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	274,500.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	14,993.46
TVA eligibil [LEI]	52,155.00	Public [LEI]	326,655.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	311,661.54
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

-

Activitatea: Realizarea investi iei de baz

Subactivitatea: Execucia lucr rilor de reabilitare, modernizare i dotare

Categorie cheltuial eligibil :12 - cheltuieli pentru ob inerea i amenajarea terenului

Subcategorii cheltuial eligibil :39 - cheltuieli cu amenaj ri pentru protec ia mediului i aducerea la starea ini ial

Descrierea cheltuielii

Amenajari pt protectia mediului i aducerea terenului la starea ini ial

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltuial :	Cheltuial direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	12,000.00	Valoare total [LEI]	14,280.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	12,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	14,280.00
Valoare TVA [LEI]	2,280.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	12,000.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	655.45
TVA eligibil [LEI]	2,280.00	Public [LEI]	14,280.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	13,624.55
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

Activitatea: Realizarea investi iei de baz

Subactivitatea: Execu ia lucr rilor de reabilitare, modernizare i dotare

Categorie cheltuial eligibil :13 - cheltuieli pentru asigurarea utilit ilor necesare obiectivului

Subcategorie cheltuial eligibil :40 - cheltuieli pentru asigurarea utilit ilor necesare obiectivului

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru relocarea/protec ia utilit ilor

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltuial :	Cheltuial direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	46,000.00	Valoare total [LEI]	54,740.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	46,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	54,740.00
Valoare TVA [LEI]	8,740.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	46,000.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	2,512.57
TVA eligibil [LEI]	8,740.00	Public [LEI]	54,740.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	52,227.43
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

Activitatea: Realizarea investi iei de baz

Subactivitatea: Execu ia lucr rilor de reabilitare, modernizare i dotare

Categorie cheltuial eligibil :15 - cheltuieli pentru investi ia de baz

Subcategorie cheltuial eligibil :53 - cheltuieli pentru construc ii i instala ii

Descrierea cheltuielii

Constructii

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltuial :	Cheltuial direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	402,500.00	Valoare total [LEI]	478,975.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	402,500.00	Valoare total eligibil [LEI]	478,975.00
Valoare TVA [LEI]	76,475.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	402,500.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	21,984.95
TVA eligibil [LEI]	76,475.00	Public [LEI]	478,975.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	456,990.05
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

Activitatea: Realizarea investi iei de baz

Subactivitatea: Execucia lucr rilor de reabilitare, modernizare i dotare

Categorie cheltuial eligibil :15 - cheltuieli pentru investi ia de baz

Subcategorii cheltuial eligibil :53 - cheltuieli pentru construc ii i instala ii

Descrierea cheltuielii

Instalatii noctura

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltuial :	Cheltuial direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	67,168.00	Valoare total [LEI]	79,929.92
Valoare total (f r TVA) [LEI]	67,168.00	Valoare total eligibil [LEI]	79,929.92
Valoare TVA [LEI]	12,761.92	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	67,168.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	3,668.78
TVA eligibil [LEI]	12,761.92	Public [LEI]	79,929.92
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	76,261.14
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

-

Activitatea: Realizarea investi iei de baz

Subactivitatea: Execucia lucr rilor de reabilitare, modernizare i dotare

Categorie cheltuial eligibil :15 - cheltuieli pentru investi ia de baz

Subcategorii cheltuial eligibil :54 - cheltuieli cu dot rile (utilaje,echipamente cu i f r montaj, dot ri)

Descrierea cheltuielii

Dotari

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltuial :	Cheltuial direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	101,008.00	Valoare total [LEI]	120,199.52
Valoare total (f r TVA) [LEI]	101,008.00	Valoare total eligibil [LEI]	120,199.52
Valoare TVA [LEI]	19,191.52	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	101,008.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	5,517.16
TVA eligibil [LEI]	19,191.52	Public [LEI]	120,199.52
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	114,682.36
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Activitatea: Realizarea investi iei de baz

Subactivitatea: Execu ia lucr rilor de reabilitare, modernizare i dotare

Categorie cheltuial eligibil :16 - cheltuieli cu organizarea de antier

Subcategorie cheltuial eligibil :57 - cheltuieli pentru lucr ri de construc ii i instala ii aferente organiz rii de antier

Descrierea cheltuielii

Lucr ri de construc ii i instala ii aferente organiz rii de antier

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltuial :	Cheltuial direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	16,043.36	Valoare total [LEI]	19,091.60
Valoare total (f r TVA) [LEI]	16,043.36	Valoare total eligibil [LEI]	19,091.60
Valoare TVA [LEI]	3,048.24	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	16,043.36	Contributia proprie eligibil [LEI]	876.30
TVA eligibil [LEI]	3,048.24	Public [LEI]	19,091.60
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	18,215.30
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

Activitatea: Realizarea investi iei de baz

Subactivitatea: Execu ia lucr rilor de reabilitare, modernizare i dotare

Categorie cheltuial eligibil :16 - cheltuieli cu organizarea de antier

Subcategorie cheltuial eligibil :58 - cheltuieli conexe organiz rii de antier

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli conexe organizarii santierulu

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltuial :	Cheltuial direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	4,010.84	Valoare total [LEI]	4,772.90
Valoare total (f r TVA) [LEI]	4,010.84	Valoare total eligibil [LEI]	4,772.90
Valoare TVA [LEI]	762.06	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	4,010.84	Contributia proprie eligibil [LEI]	219.08
TVA eligibil [LEI]	762.06	Public [LEI]	4,772.90
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	4,553.82
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

Activitatea: Realizarea investi iei de baz

Subactivitatea: Execu ia lucr rilor de reabilitare, modernizare i dotare

Categorie cheltuial eligibil :18 - cheltuieli diverse i neprev zute

Subcategorii cheltuiel eligibile :60 - cheltuieli diverse i neprev zute

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli diverse si neprevazute

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	90,317.60	Valoare total [LEI]	107,477.94
Valoare total (f r TVA) [LEI]	90,317.60	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	17,160.34	Valoare total neeligibil [LEI]	107,477.94
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	90,317.60	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	17,160.34		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

-

Activitatea: Achitarea taxelor legale

Subactivitatea: Achitarea taxelor legale

Categorie cheltuiel eligibile :17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

Subcategorii cheltuiel eligibile :59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

Descrierea cheltuielii

Taxe pentru acorduri, avize conforme i autorizatia de construire/ desfiin are

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	9,353.28	Valoare total [LEI]	9,353.28
Valoare total (f r TVA) [LEI]	9,353.28	Valoare total eligibil [LEI]	9,353.28
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	9,353.28	Contributia proprie eligibil [LEI]	429.32
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	9,353.28
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	8,923.96
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

Activitatea: Achitarea taxelor legale

Subactivitatea: Achitarea taxelor legale

Categorie cheltuiel eligibil :17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

Subcategorie cheltuiel eligibil :59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

Descrierea cheltuielii

Cota aferent ISC pentru controlul calitatii lucrurilor de constructii

Achizitie:

ID dosar achizitie:

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	4,010.84	Valoare total [LEI]	4,010.84
Valoare total (f r TVA) [LEI]	4,010.84	Valoare total eligibil [LEI]	4,010.84
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	4,010.84	Contributia proprie eligibil [LEI]	184.10
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	4,010.84
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	3,826.74
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

Activitatea: Achitarea taxelor legale

Subactivitatea: Achitarea taxelor legale

Categorie cheltuiel eligibil :17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

Subcategorie cheltuiel eligibil :59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

Descrierea cheltuielii

Cota aferent ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,urbanism i pentru autorizarea lucrurilor de constructii

Achizitie:

ID dosar achizitie:

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	946.44	Valoare total [LEI]	946.44
Valoare total (f r TVA) [LEI]	946.44	Valoare total eligibil [LEI]	946.44
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	946.44	Contributia proprie eligibil [LEI]	43.44
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	946.44
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	903.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

Activitatea: Achitarea taxelor legale

Subactivitatea: Achitarea taxelor legale

Categorie cheltuiel eligibil :17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

Subcategorii cheltuiel eligibil :59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

Descrierea cheltuielii

Cota aferent Casei Sociale a Constructorilor

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	4,010.84	Valoare total [LEI]	4,010.84
Valoare total (f r TVA) [LEI]	4,010.84	Valoare total eligibil [LEI]	4,010.84
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	4,010.84	Contributia proprie eligibil [LEI]	184.10
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	4,010.84
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	3,826.74
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

-

Activitatea: Prestarea serviciilor de asisten tehnic i dirigen ie de antier

Subactivitatea: Asisten tehnica din partea proiectantului

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorii cheltuiel eligibil :46 - cheltuieli pentru asisten tehnic

Descrierea cheltuielii

Asisten tehnic din partea proiectantului pe perioada de execu ie a lucr rilor

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	2,500.00	Valoare total [LEI]	2,975.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	2,500.00	Valoare total eligibil [LEI]	2,975.00
Valoare TVA [LEI]	475.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	2,500.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	136.55
TVA eligibil [LEI]	475.00	Public [LEI]	2,975.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	2,838.45
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Activitatea: Prestarea serviciilor de asisten tehnic i dirigen ie de antier

Subactivitatea: Asisten tehnica din partea proiectantului

Categorie cheltuial eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorie cheltuial eligibil :46 - cheltuieli pentru asisten tehnic

Descrierea cheltuielii

Asisten tehnic din partea proiectantului pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucr rilor de execu ie, avizat de c tre Inspectoratul de Stat în Construc ii

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltuial :	Cheltuial direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	1,510.84	Valoare total [LEI]	1,797.90
Valoare total (f r TVA) [LEI]	1,510.84	Valoare total eligibil [LEI]	1,797.90
Valoare TVA [LEI]	287.06	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	1,510.84	Contributia proprie eligibil [LEI]	82.52
TVA eligibil [LEI]	287.06	Public [LEI]	1,797.90
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	1,715.38
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

Activitatea: Prestarea serviciilor de asisten tehnic i dirigen ie de antier

Subactivitatea: Asisten tehnic din partea dirigentului de antier

Categorie cheltuial eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorie cheltuial eligibil :46 - cheltuieli pentru asisten tehnic

Descrierea cheltuielii

Dirigen ie de antier

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltuial :	Cheltuial direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	8,182.11	Valoare total [LEI]	9,736.71
Valoare total (f r TVA) [LEI]	8,182.11	Valoare total eligibil [LEI]	9,736.71
Valoare TVA [LEI]	1,554.60	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	8,182.11	Contributia proprie eligibil [LEI]	446.91
TVA eligibil [LEI]	1,554.60	Public [LEI]	9,736.71
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	9,289.80
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Activitatea: Informare i publicitate în cadrul proiectului

Subactivitatea: Informare i publicitate privind proiectul

Categorie cheltui al eligibil :8 - cheltuieli de informare, comunicare i publicitate

Subcategorie cheltui al eligibil :17 - cheltuieli de informare i publicitate pentru proiect, care rezult din obliga iile beneficiarului

Descrierea cheltuielii

Anunt privind finalizarea proiectului de investitii

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltui al :	Cheltui al direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	600.00	Valoare total [LEI]	714.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	600.00	Valoare total eligibil [LEI]	714.00
Valoare TVA [LEI]	114.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	600.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	32.77
TVA eligibil [LEI]	114.00	Public [LEI]	714.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	681.23
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

Activitatea: Informare i publicitate în cadrul proiectului

Subactivitatea: Informare i publicitate privind proiectul

Categorie cheltui al eligibil :8 - cheltuieli de informare, comunicare i publicitate

Subcategorie cheltui al eligibil :17 - cheltuieli de informare i publicitate pentru proiect, care rezult din obliga iile beneficiarului

Descrierea cheltuielii

Anunt privind inceperea proiectului de investitii

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltui al :	Cheltui al direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	600.00	Valoare total [LEI]	714.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	600.00	Valoare total eligibil [LEI]	714.00
Valoare TVA [LEI]	114.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	600.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	32.77
TVA eligibil [LEI]	114.00	Public [LEI]	714.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	681.23
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Activitatea: Informare i publicitate în cadrul proiectului

Subactivitatea: Informare i publicitate privind proiectul

Categorie cheltuial eligibil :8 - cheltuieli de informare, comunicare i publicitate

Subcategorie cheltuial eligibil :17 - cheltuieli de informare i publicitate pentru proiect, care rezult din obliga iile beneficiarului

Descrierea cheltuielii

Panou

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltuial :	Cheltuial direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	1,500.00	Valoare total [LEI]	1,785.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	1,500.00	Valoare total eligibil [LEI]	1,785.00
Valoare TVA [LEI]	285.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	1,500.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	81.93
TVA eligibil [LEI]	285.00	Public [LEI]	1,785.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	1,703.07
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

Activitatea: Informare i publicitate în cadrul proiectului

Subactivitatea: Informare i publicitate privind proiectul

Categorie cheltuial eligibil :8 - cheltuieli de informare, comunicare i publicitate

Subcategorie cheltuial eligibil :17 - cheltuieli de informare i publicitate pentru proiect, care rezult din obliga iile beneficiarului

Descrierea cheltuielii

Placa permanenta

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltuial :	Cheltuial direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	1,500.00	Valoare total [LEI]	1,785.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	1,500.00	Valoare total eligibil [LEI]	1,785.00
Valoare TVA [LEI]	285.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	1,500.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	81.93
TVA eligibil [LEI]	285.00	Public [LEI]	1,785.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	1,703.07
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

-

Activitatea: Auditul financiar al proiectului

Subactivitatea: Auditul financiar al proiectului

Categorie cheltuiel eligibil :7 - cheltuieli cu auditul achizi ionat de beneficiar pentru proiect

Subcategorie cheltuiel eligibil :15 - cheltuieli cu auditul achizi ionat de beneficiar pentru proiect

Descrierea cheltuielii

Auditul financiar

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	2 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	4,200.00	Valoare total [LEI]	9,996.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	8,400.00	Valoare total eligibil [LEI]	8,863.00
Valoare TVA [LEI]	1,596.00	Valoare total neeligibil [LEI]	1,133.00
Eligibil [LEI]	7,447.90	Contributia proprie eligibil [LEI]	406.81
TVA eligibil [LEI]	1,415.10	Public [LEI]	8,863.00
Neeligibil [LEI]	952.10	Nerambursabil [LEI]	8,456.19
TVA Neeligibil [LEI]	180.90		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

-

Activitatea: Verificarea tehnica a proiectului tehnic

Subactivitatea: Verificarea Proiectului Tehnic si Detaliilor de executie

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorie cheltuiel eligibil :44 - proiectare i inginerie

Descrierea cheltuielii

Verificare tehnica

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	3,000.00	Valoare total [LEI]	3,570.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	3,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	3,570.00
Valoare TVA [LEI]	570.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	3,000.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	163.86
TVA eligibil [LEI]	570.00	Public [LEI]	3,570.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	3,406.14
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

-

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Componente	Cheltuieli totale proiect	Cheltuieli totale eligibile actualizate proiect	Cheltuieli totale eligibile neactualizate proiect	Public	Cheltuieli totale nerambursabile	Cheltuieli totale ajutor de stat	Cheltuieli totale contribu ie proprie	Cheltuieli totale neeligibile proiect	Intensitatea interven iei
1	1,298,484.09	1,189,873.15	1,189,873.15	1,189,873.15	1,135,258.00	0.00	54,615.15	108,610.94	95.4100
Total proiect	1,298,484.09	1,189,873.15	1,189,873.15	1,189,873.15	1,135,258.00	0.00	54,615.15	108,610.94	95.4100
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	1,298,484.09	1,189,873.15	1,189,873.15	1,189,873.15	1,135,258.00	0.00	54,615.15	108,610.94	95.4100
Parteneri	Cheltuieli totale proiect	Cheltuieli totale eligibile actualizate proiect	Cheltuieli totale eligibile neactualizate proiect	Public	Cheltuieli totale nerambursabile	Cheltuieli totale ajutor de stat	Cheltuieli totale contribu ie proprie	Cheltuieli totale neeligibile proiect	Intensitatea interven iei

Buget - Plan anual de cheltuieli

Componenta 1									
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,537.85	801,335.30	0.00	0.00

Buget - Amplasament

Componenta 1

Cod regiune	Regiune	Jude	Buget eligibil	Ajutor de stat
RO12	Centru	Covasna	1,189,873.15 (100.00 %)	0.00 (0.00 %)
		Buget eligibil total	1,189,873.15 (100.00 %)	
		Total ajutor de stat		0.00 (0.00 %)

Buget - Câmp de interven ie

Componenta 1

Cod	Categorie câmp de interven ie	Buget eligibil
055	Alte infrastructuri sociale care contribuie la dezvoltarea regional i local	1,189,873.15 (100.00 %)
	Buget eligibil total	1,189,873.15 (100.00 %)

Buget - Form de finan are

Componenta 1		
Cod	Form de finan are	Buget eligibil
01	Grant nerambursabil	1,189,873.15 (100.00 %)
Buget eligibil total		1,189,873.15 (100.00 %)

Buget - Tip teritoriu

Componenta 1

Cod	Tip teritoriu	Buget eligibil
01	Mari zone urbane (densitate mare a populației > 50 000 de locuitori)	1,189,873.15 (100.00 %)
Buget eligibil total		1,189,873.15 (100.00 %)

Buget - Activitate economică

Componenta 1

Cod	Activitate economică	Buget eligibil
21	Activități de asistență socială, servicii colective, sociale și personale	1,189,873.15 (100.00 %)
Buget eligibil total		1,189,873.15 (100.00 %)

Buget - Obiectiv tematic

Componenta 1

Cod	Tip obiectiv tematic	Buget eligibil
9	Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei, precum și a oricărei forme de discriminare	1,189,873.15 (100.00 %)
Buget eligibil total		1,189,873.15 (100.00 %)

Buget - Mecanisme aplic. terit.

Componenta 1

Cod	Tip mecanism de livrare teritorial	Buget eligibil
02	Alte abordări integrate pentru dezvoltarea urbană sustenabilă	1,189,873.15 (100.00 %)
Buget eligibil total		1,189,873.15 (100.00 %)

Buget - Natura investiției

Componenta 1

Cod	Natura investiției	Buget eligibil
1	Construcție nouă	1,189,873.15 (100.00 %)
Buget eligibil total		1,189,873.15 (100.00 %)

Graficul de rambursare

Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/plată /rambursare a cheltuielilor

Data începere proiect: 20-02-2020

Data încheiere proiect: 21-10-2021

Data încheiere efectiv proiect: 21-10-2021

Nr. cererii	Tipul Cererii	Data estimată de transmitere a Cererii către AM	Valoare eligibilă estimată aferent cererii [LEI]
1	cerere de rambursare clasică intermediară	23-04-2020	8,849.88

Nr. cererii	Tipul Cererii	Data estimat de transmitere a Cererii c tre AM	Valoare eligibil estimat aferent cererii [LEI]
10	cerere de plata	23-06-2021	345,486.52
11	cerere de rambursare cererii de plata	19-07-2021	345,486.52
12	cerere de rambursare clasica finala	28-07-2021	12,911.40
2	cerere de rambursare clasica intermediara	17-06-2020	33,482.41
3	cerere de plata	20-08-2020	343,570.28
4	cerere de rambursare cererii de plata	23-09-2020	343,570.28
5	cerere de rambursare clasica intermediara	23-11-2020	2,635.28
6	cerere de plata	17-02-2021	221,468.69
7	cerere de rambursare cererii de plata	24-03-2021	221,468.69
8	cerere de plata	28-04-2021	221,468.69
9	cerere de rambursare cererii de plata	25-05-2021	221,468.69

Contractare

Detaliere cerere de clarific ri

Introducere

Nr. 45778 / 26.11.2019

Solicitant: UAT Municipiul Sfântu Gheorghe,
Adresa : Mun. Sfântu Gheorghe, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, jude ul Covasna, cod po tal 520008, România

In atetia: Dlui Árpád-András Antal – Primar
cc: dl. Szaraz Gyorgy - manager proiect

Fax nr: 0267311243
Email : info@sepsi.ro

Stimate Domn,

În vederea respect rii mecanismului de contractare aplicabil prezentului apel necompetitiv, ca urmare a finaliz rii etapei de evaluare tehnic i financiar , precum i a încadr rii pariale a proiectului dumneavoastr având titlul „Amenajare terenuri de sport- Câmpul Frumos”, cod SMIS 127511, în alocarea corespunz toare aprobat de AM POR pentru apelul de proiecte nr. POR/2017/4/4.3/1, prin prezenta se demareaz etapa precontractual .

Cu toate acestea, proiectul mai poate fi respins în etapele ulterioare, iar AMPOR î i rezerv acest drept pe întreg procesul de evaluare, selec ie i contractare.

Pentru continuarea procesului anterior men ionat, v rug m s transmite i urm toarele anexe obligatorii la contract, conform Ghidului general si specific pentru OS 4.3:

Concluzie cerere de clarific ri

Termenul de r spus este data de 10.12.2019 (pentru celeritatea procesului de contractare, v rug m s transmite i documentele solicitate mai sus în termen de 10 de zile lucr toare de la data primirii prezentei).

V atragem aten ia c , netransmiterea în etapa contractual a oric rui document obligatoriu conform Ghidului Solicitantului, conduce la respingerea cererii de finan are. In acest sens, v aducem la cuno tin c , potrivit prevederilor ghidului solicitantului, termenul limit pentru transmiterea tuturor documentelor este de 30 zile calendaristice calculate de la data primirii de c tre solicitant a notific rii privind demararea etapei precontractuale. Ol nu va putea solicita clarific ri cu privire la documentele transmise dup expirarea acestui termen, cererea de finan are respingându-se automat în cazul în care documente sunt incomplete, cu excep ia situa iei când sunt necesare

clarificări suplimentare pentru corelarea informațiilor din cererea de finanțare și/sau documentele suport. Este responsabilul cu riscul dumneavoastră dacă veți transmite documentele în ultima zi a termenului respectiv și nu veți mai putea beneficia de posibilitatea de a mai fi solicitat clarificări.

Menționăm că anexele la cererea de finanțare solicitate se vor încerca o singură dată, la secțiunea relevantă. Pentru informații referitoare la modul de introducere a răspunsurilor la solicitările de clarificări accesați site-ul Fonduri Europene Structurale și de Investiții - secțiunea MySMIS2014: <http://www.fonduri-ue.ro/mysmis>, secțiunea Manuale, unde se găsește Manualul de utilizare MySMIS2014 FrontOffice (Modul Contractare / Funcția Clarificări - paginile 110-118).

Persoana de contact din partea ADR Centru este doamna Botar Roxelana – expert economic, tel. 0258.818.616, 0358-401 276, int. 444, e-mail: secretariat_por@adrcentru.ro.

Vă mulțumim pentru participarea la acest apel de proiecte.

Răspuns introducere

Referitor la solicitarea de clarificare 5 înregistrată cu nr. 45778/26.11.2019 ca urmare a verificării evaluării tehnice și financiare a cererii de finanțare cu titlu „Amenajare terenuri de sport – Câmpul Frumos” cod smis 127511, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, vă transmitem clarificările solicitate cu răspunsuri punctuale și documentele justificative necesare.

Răspuns concluzie

Răspunsurile sunt transmise atât în conținutul unei scrisori de răspuns cât și prin intermediul documentelor justificative.

Documente încadrate

Fișier	Data încadrării fișier	Descriere
4. Studiu de fezabilitate piese scrise și desenate_Campul Frumos_revizuit_semnat.pdf 745CAB77067D9149A04AC3CDF305045A5CAC9B8048D90FA17D049CE8F0A1F580	05/06/2019	Studiu de fezabilitate piese scrise și desenate_Campul Frumos_revizuit
7. Model E-Lista de echipamente lucrări servicii_revizuita_semnat.pdf ADCCB60B8E1C9AED38EC5AACB00BD04E646766961A291FA8D44A2E2926DC1EB8	05/06/2019	7. Model E-Lista de echipamente lucrări servicii_revizuita
3. Fundamentarea rezonabilității costurilor_semnat.pdf 08E2CA6882532EFA6A7C93174370D97580745D830E20834F338C24A921BB4B22	05/06/2019	3. Fundamentarea rezonabilității costurilor
0. Scrisoare de răspuns clarificare.pdf 2BC320FBF1D357D0AA02A1C0C3F382192BB52CF0526E183FE8ECBFBBB1828A4E	05/06/2019	0. Scrisoare de răspuns clarificare
2. Model_C - Declarația de angajament_semnat.pdf F0CBD8E766218C2E390E413B3B3F9A10DB397B6857500338760CD4C826166712	05/06/2019	2. Model_C - Declarația de angajament_semnat
8. Anexa 1.3 Calculul gradului de îndatorare_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	05/06/2019	8. Anexa 1.3 Calculul gradului de îndatorare
6. Anexa nr. 2 la HCL 98_2019_semnat.pdf E35E8515631EB137DCF9ACD68EE706948AEE128EB924BBB03BC9D811C06D3C52	05/06/2019	Anexa nr. 2 la HCL 98_2019
0. Scrisoare de răspuns clarificare_semnat.pdf 7CF1A7A2F72A014C980E9E43A7AEC3B434C66B8572EC96F60D9EB058CBDD2FC7	18/06/2019	Scrisoare de răspuns clarificare
2. Fundamentarea rezonabilității costurilor_semnat.pdf C126280D1B4E207B774F85CA52025F910978223175B67E09C6D4D73E04516C69	18/06/2019	2. Fundamentarea rezonabilității costurilor
1.a. Studiu de fezabilitate_parte scrisă revizuit_semnat.pdf A95C94FD54E2A3DCBE1FB9975A866ECD8EFDCA2A7DBEA1235D597984565EB167	18/06/2019	1.a. Studiu de fezabilitate_parte scrisă revizuit
ETF1 Pct. 14 Aviz Salubritate.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	18/09/2019	ETF1 Pct. 14 Aviz Salubritate
ETF1 Pct. 5 C.U.cu prelungire.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	18/09/2019	ETF1 Pct. 5 C.U.cu prelungire
ETF1 Pct 14. Aviz de amplasament SDEE Transilvania.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	18/09/2019	ETF1 Pct 14. Aviz de amplasament SDEE Transilvania
ETF1 Scrisoare de răspuns.pdf D50282AE8FA2B9A795BA4839960F2719E000D49BBD66BEC1EDDE42156A6B6B88	18/09/2019	ETF1 Scrisoare de răspuns
ETF1 Pct.19 Declarație privind rezonabilitatea costurilor.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	18/09/2019	ETF1 Pct.19 Declarație privind rezonabilitatea costurilor

Fi �ier	Dat �in�care fi �ier	Descriere
ETF1 Pct. 6 SF Campul Frumos integral.pdf A28148DEC2FA5A85502DBBD6326478DD6074C48759C17FA4815260C3B8FB83EC	18/09/2019	ETF1 Pct.6 SF Campul Frumos integral
ETF1 Pct.16 Justificare cap.5.pdf F2CA5B0DA18E5BAE2DCB9326B8CD78AF658E3022D9CD1DCA9D83D6730A229532	18/09/2019	ETF1 Pct.16 Justificare capitolul 5
ETF1 Pct. 21 Fisa spatiului verde.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	18/09/2019	ETF1 Pct. 21 Fisa spatiului verde
ETF1 Pct. 13PUZ Zona Campul Frumos A-02 Reglementari zonificare circulatii V4.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	18/09/2019	ETF1 Pct. 13PUZ Zona Campul Frumos A-02 Reglementari zonificare circulatii V4
ETF1 Declaratie privind asigurarea caii de acces.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	18/09/2019	ETF1 Declaratie privind asigurarea caii de acces
ETF1 Pct. 28 Metodologia de monitorizare_verificare a UIP.pdf E1230E10FF17234A711879E1852DFDD38594956E7A9BCB0C189305B5B6A69E91	18/09/2019	ETF1 Pct. 28 Metodologia de monitorizare_verificare a UIP
ETF1 Pct. 14 Aviz Gos Com._pdf.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	18/09/2019	ETF1 Pct. 14 Aviz Gos Com._pdf
ETF2. Pct.6. Anexa - Justificare.pdf 055D3F05F7B19A4719A7203FFFE21898D90545F76F34B707A434F8556F44D5F6	27/09/2019	ETF2. Pct.6. Anexa - Justificare
ETF2. 0 Scrisoare de raspuns.pdf C0B41451766DA94685EE50EF808BA27BC127037E1F387AD5FE6D6FBA459D8BEC	27/09/2019	ETF2. 0 Scrisoare de raspuns.pdf
ETF2. Pct.7 SF Parte scrisa revizuita.pdf 04328B4F2D8AE9069257EE091B835D7C844E262C3158B49E3FB1E3E2238EFB17	27/09/2019	ETF2. Pct.7 SF Parte scrisa revizuita
ETF2. Pct.2 Nota explicativa corelare valori.pdf 2700B1A660AFD6D982258E6690591A1D42FE31E8D037676678E3D45F4866E3	27/09/2019	ETF2. Pct.2 Nota explicativa corelare valori
ETF2. Pct 1. Model E-Lista de echipamente lucrari servicii_revizuita.pdf 0EE7AE95D7414AE3800C60932D59502AF3C93699A19F600CD7D983921538EEEB	27/09/2019	ETF2. Pct 1. Model E-Lista de echipamente lucrari servicii_revizuita
EP1_1.CI _Reprezentant legal.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	10/12/2019	EP1_1.CI _Reprezentant legal
EP1_2.1.Certificat de atestare fiscala Buget de stat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	10/12/2019	EP1_2.1.Certificat de atestare fiscala Buget de stat
EP1_2.2.Certificat de atestare fiscala Buget Local.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	10/12/2019	EP1_2.2.Certificat de atestare fiscala Buget Local
EP1_3. Proces Verbal de adjudecare Campul Frumos.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	10/12/2019	EP1_3. Proces Verbal de adjudecare Campul Frumos
EP1_3.Certificat Cazier Fiscal.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	10/12/2019	EP1_3.Certificat Cazier Fiscal
EP1_6.C.U.267 cu prelungire.pdf 65CD5A6AC81A85B090DF2F53F838B9E40DB8EE6B51EC352CD7FAE18C27DD7CCF	10/12/2019	EP1_6.C.U.267 cu prelungire
EP1_8.Extras CF29799.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	10/12/2019	EP1_8.Extras CF29799
EP1_2. Buget POR 4.2 Campul Frumos.pdf E07441FAD1310E3F2148C0F736BB2FD2B2D16C2E82A6B3894D8FD4C7B2BBF046	10/12/2019	EP1_2. Buget POR 4.2 Campul Frumos
EP1_4. Model_D-Declaratie ca nu au fost inregistrate modificari.pdf DA2FAD12E553CE651CCC7ED3A3D99DA6C0057F8AFE702CBD79F0A63EA08D9A3D	10/12/2019	EP1_4. Model_D-Declaratie ca nu au fost inregistrate modificari
EP1_5. Model_B - Declaratia de eligibilitate.pdf FE83871049CF2D152C31EBA0A7DD2F90641E9D9C748303677D311D5D7779DBA2	10/12/2019	EP1_5. Model_B - Declaratia de eligibilitate
EP1_5.Model J - Tabel centralizator numere cadastrale.pdf 5B9C6C4DA1772C5A00931ABD1050A3F3614B5CC10E1E952BB0AE709EC60531CC	10/12/2019	EP1_5.Model J - Tabel centralizator numere cadastrale
EP1_6. Model_C - Declaratia de angajament etapa precontractare.pdf 5B9E56D0A80129F537C3834D7DDEE096FBB21FE0B374F1F4FC63D8359184EE35	10/12/2019	EP1_6. Model_C - Declaratia de angajament etapa precontractare
EP1_9.1.Anexa 1HCL SF Terneuri in Campul Frumos.pdf 04328B4F2D8AE9069257EE091B835D7C844E262C3158B49E3FB1E3E2238EFB17	10/12/2019	EP1_9.1.Anexa 1HCL SF Terneuri in Campul Frumos

Fișier	Data încărcării fișier	Descriere
EP1_9.2.Anexa nr. 2 la HCL.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	10/12/2019	EP1_9.2.Anexa nr. 2 la HCL
EP1_12. Formular bugetar F23_Sf.Gheorghe_Campul Frumos.pdf 51EDECFEF6FC91805400A84D5AB711220D930AD28DA679963D32C00C965CDF82	10/12/2019	EP1_12. Formular bugetar F23_Sf.Gheorghe_Campul Frumos
EP1_13. Formular 1_Fisa fundamentare_Sf.Gheorghe_Campul Frumos1.pdf C3D54725D211E3B98F45297CB11FCCFFDB1BC3E842DC3D2AA73E42F93A00127F	10/12/2019	EP1_13. Formular 1_Fisa fundamentare_Sf.Gheorghe_Campul Frumos
EP1_15. Anexa 4_Graficul cererilor de prefinantare_rambursare_plata.pdf 3DE871472E0C9E58299F65BE9D42BEB3F20656016D134E6A060A99A00C52C068	10/12/2019	EP1_15. Anexa 4_Graficul cererilor de prefinantare_rambursare_plata
EP1_Proiect de hotarare Amenajare Terenuri de sport Campul Frumos.pdf E5471DA229BF57A9269B4BBC57CBE11BC9CDABD10EF2C579A4A7979945D02107	10/12/2019	EP1_Proiect de hotarare Amenajare Terenuri de sport Campul Frumos
EP1_Scrisoare de rapsuns Clarificare 5 Campul Frumos.pdf 2F670860F6963ADA93ADCE187951B2AEE8F3115CB434635C8E6600A3902A55F0	10/12/2019	EP1_Scrisoare de rapsuns Clarificare 5 Campul Frumos
EP1_Plan de amplasament amendat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	10/12/2019	EP1_Plan de amplasament amendat
EP1_Fisa_0409_20191114_225202_fisa spatiul verde.pdf CDC1E4256713D92E18FCC7834E1911D8A196EC6B856FC1905CB8AB4B6BF3F941	10/12/2019	EP1_Fisa_0409_20191114_225202_fisa spatiul verde

CERTIFICAREA APLICĂ IEI

Subsemnatul, Árpád András Antal, CNP 1750810141059, posesor al CI seria KV, nr. 437810, în calitate de reprezentant legal/împuțernicit al UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, confirm că informațiile incluse în această cerere de finanțare și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar asistența financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm că prezenta cerere de finanțare este elaborată în conformitate cu legislația națională și comunitară aplicabilă (inclusiv în materia ajutorului de stat, a achizițiilor și a conflictului de interese, etc).

Confirm că am luat la cunoștință de toate prevederile ghidurilor aplicabile.

Confirm că nu am la cunoștință nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat și mă angajez, în calitate de reprezentant legal/împuțernicit al UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, să asigur resursele financiare necesare implementării proiectului, în conformitate cu cele menționate în bugetul proiectului.

Confirm că la prezenta cerere de finanțare fișierele atașate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

În elegc, din punct de vedere legal și financiar, UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, este singurul responsabil de implementarea prezentului proiect inclusiv pentru implementarea în parteneriat a acestuia.

În elegc, dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile și aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această secțiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoștință de prevederile Codului penal.

Semnătura digitală a reprezentantului legal/împuțernicit Árpád András Antal.

Data

10/12/2019 15:32:21