



Program Regional Centru
CERERE DE FINANȚARE

INSTITUȚIA: AM_PRC_Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru)

Cod apel: PRC/165/PRC_P3/OP2/RSO2.1/PRC_A25

Cod proiect: 333241

Versiune CF: 7

Titlu Proiect: Lucrări de reabilitare termică a unor blocuri de locuințe din Municipiul Sfântu Gheorghe

Titlu Apel: Acțiunea 3.1 Eficiență energetică în clădiri rezidențiale

Componente proiect

RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Fondul European de Dezvoltare Regională:

Obiectiv de politică: O Europă mai verde

Prioritate: P3.O regiune cu comunități prietenoase cu mediul

Obiectiv specific: RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Fond: Fondul European de Dezvoltare Regională

Operațiune: Eficiența energetică în clădiri rezidențiale

Schema de ajutor de stat:

-

SOLICITANT

Aplicanți

Parteneri în proiect

Denumire entitate juridică	Tip	Activ
MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	Lider	Da

MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Informații generale

Date de identificare	Reprezentant legal	Sediu Social
Denumire: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE Tipul organizației: unitate administrativ teritorială nivel local Este întreprindere IMM: Nu Cod fiscal: 4404605 Nr. înregistrare: 16128 Registru: Registrul autorităților publice Cod CAEN principal: - Data înființării: 29-07-1993 Înregistrat în scopuri de TVA: Nu Tip entitate: Entitate de drept public	Funcția în cadrul entității juridice: Primar Nume: ANTAL Prenume: ÁRPÁD-ANDRÁS Data nașterii: 10-08-1975 CNP: 1750810141059 Telefon: 0267-316 957 E-mail: info@sepsi.ro	Țară: România Județ: Covasna Localitate: Municipiul Sfântul Gheorghe Stradă: 1 Decembrie 1918 Număr: 2 Cod Poștal: 520008 Telefon: - E-mail: info@sepsi.ro Pagina web: http://www.sfantugheorgheinfo.ro/ Detalii adresă:-

Structură grup

Descriere: Nu este cazul.

Conturi bancare

IBAN	Bancă	Sucursală	Swift	Descriere
RO08TREZ256504102X008723	TREZORERIA	Sfantu Gheorghe	TREZROBU	ADRESA: STR. BEM JOZSEF, nr. 9, Localitate Municipiul Sfântul Gheorghe, Cod postal: 520023, Covasna,România
RO62TREZ25621A480102XXXX	TREZORERIA	Sfantu Gheorghe	TREZROBU	ADRESA: STR. BEM JOZSEF, nr. 9, Localitate Municipiul Sfântul Gheorghe, Cod postal: 520023, Covasna,România
RO18TREZ25621A480101XXXX	TREZORERIA	Sfantu Gheorghe	TREZROBU	ADRESA: STR. BEM JOZSEF, nr. 9, Localitate Municipiul Sfântul Gheorghe, Cod postal: 520023, Covasna,România
RO75TREZ25621A426900XXXX	TREZORERIA	Sfantu Gheorghe	TREZROBU	ADRESA: STR. BEM JOZSEF, nr. 9, Localitate Municipiul Sfântul Gheorghe, Cod postal: 520023, Covasna,România
RO66TREZ25621420220XXXXX	TREZORERIA	Sfantu Gheorghe	TREZROBU	ADRESA: STR. BEM JOZSEF, nr. 9, Localitate Municipiul Sfântul Gheorghe, Cod postal: 520023, Covasna,România

IBAN	Bancă	Sucursală	Swift	Descriere
RO09TREZ24A510103200130X	TREZORERIA	Sfantu Gheorghe	TREZROBU	ADRESA: STR. BEM JOZSEF, nr. 9, Localitate Municipiul Sfântul Gheorghe, Cod postal: 520023, Covasna,România

Exerciții financiare

Monedă: RON

Data începere	Data încheiere	Număr mediu de salariați	Cifră de afaceri	Active totale	Venituri totale	Capital social subscris	Capital social propriu	Profit NET	Profit în exploatare	Venituri cercetare	Cheltuieli cercetare
01-01-2022	31-12-2022	268	-	1.507.610.900,0 0	196.889.003,00	-	-	-	-	-	-
01-01-2021	31-12-2021	248	-	1.528.580.286,0 0	191.521.228,00	-	-	-	-	-	-
01-01-2020	31-12-2020	231	-	1.431.725.762,0 0	147.126.444,00	-	-	-	-	-	-

Asistență acordată anterior

Complementariate finanțare	Cod SMIS	Titlu	Număr înreg. contract	Data începere	Data finalizare	Entitate fin anțatoare	Data semnare	Valoare totală proiect	Eligibil proiect	Eligibil beneficiar	Nerambursabil beneficiar
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Asistență solicitată

Titlu	Nr. de înregistrare al solicitării	Data depunerii	Entitate finanțatoare	Valoare totală proiect	Eligibil Proiect
-	-	-	-	-	-

Ajutor de stat

Cod SMIS	Denumire proiect finanțat	Tip act de aprobare a ajutorului	Denumire act de aprobare a ajutorului	Data semnării actului	Categorie ajutoare	Valoare ajutor de stat acordat	Valoare ajutor de stat acordat
-	-	-	-	-	-	-	-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
10.Completare _Sectiune Descrierea investitiei.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 12:20	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
C3_25.Libertatii 7 Dispo echipa 910_2024.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:57	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
C3_24.Libertatii 7-F3 _2024 10 15 - BLOC 7 - CU VALORI F3 SMNT (1) (1).pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:57	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
C3_23.LibertatiiBl7-deviz general neeligibil.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:57	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
C3_22.LibertatiiBl7-deviz general eligibil.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:57	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
C3_21.LibertatiiBL7-deviz general.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:57	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
C3_20.LibertatiiBl 7HCL348_2024_Actualizare DG. pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:57	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
C3_19.LibertatiiBl7 HCL434_2022 aprobare PT.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:57	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
C3_18.LibertatiiBl7 HCL47_2021 initial.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:57	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
C3_17.LibertatiiBl7 decizie_reziliere_contract_1_139908 (1).pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:57	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
C3_16. LibertatiiBl7 A.C..pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:56	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
C3_15.LibertatiiBl7 PV receptie PT.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:55	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
C3_14.LibertatiiBl7 Memoriu justificativ diferente PT_DALI.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:55	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
C3_13.LibertatiiBl7 PT_Volum Instalatii_parte desenata.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:54	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
C3_12.LibertatiiBl7 PT_Volum Instalatii_parte scrisa. pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:54	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
C3_11.LibertatiiBl7 PT_Volum Rezistentă.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:53	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
C3_10.LibertatiiBl7 PT_Volum Arhitectura_parte desenata.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:53	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
C3_09.LibertatiiBl7 PT_Volum Arhitectura_parte scrisa.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:53	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
C3_08.LibertatiiBl7 PT_Volum general.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:52	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
C3_07.LibertatiiBl7 DALI actualizat AnalizaDNSH.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:52	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
C3_06.LibertatiiBl7 DALI actualizat Studiulmunizare.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:52	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
C3_03.LibertatiiBl7 Ridicare topo.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:49	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
C3_05.LibertatiiBl7 DALI actualizat Memoriu cu ACB.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:48	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
C3_04.2.LibertatiiBl7 Actualizare expertiza tehnca.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:48	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
C3_04.1.LibertatiiBl7 Expertiza tehnica.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:48	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
C3_02.LibertatiiBl7 Audit energetic_final.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:47	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
C3_01.LibertatiiBl7 DALI initial.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:47	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
C2_24.GodriF5 Dispo 894_2024.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:46	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
C2_23.GodriF5-F3-2024 10 15 - BLOC 5 - CU VALORI F3 SMNT (1).pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:46	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
C2_22.GodriF5-deviz general neeligibil (2).pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:46	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
C2_21.GodriF5-deviz general eligibil (2).pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:46	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
C2_20.GodriF5-deviz general.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:46	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
C2_19.GodriF5 HCL350_2024_Actualizare DG.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:46	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
C2_18.GodriF5 HCL576_2022 aprobare PT.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:45	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
C2_17.GodriF5 HCL44_2021 DALI initial.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:45	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
C2_16.GodriF5 solicitare_reziliere_contract_1_139910 (1).pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:45	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
C2_15.GodriF5 Autorizatie de construire.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:45	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
C2_14.GodriF5 Proces verbal receptie PT.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:45	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
C2_13.GodriF5 PT_Memoriu justificativ diferitePT_DALI.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:45	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
C2_12.GodriF5 PT_Volum Instalatii_parte desenata.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:45	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
C2_11.GodriF5 PT_Volum Instalatii_parte scrisa.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:43	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
C2_10.GodriF5 PT_Volum Rezistenta.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:43	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
C2_09.GodriF5 PT_VolumArhitectura_parte desenata.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:42	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
C2_08.GodriF5 PT_Volum Arhitectura_parte scrisa.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:42	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
C2_07.GodriF5 PT_Volum general.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:42	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
C2_06.GodriF5 DALI actualizat AnalizaDNSH.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:41	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
C2_05.GodriF5 DALI actualizat Studiulmunizare.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:41	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
C2_04.GodriF5 DALI actualizat Memo cu ACB actualizat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:40	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
C2_03.3 GodriF5 RIDICARE TOPO - BLOC 5.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:40	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
C2_03.2.GodriF5_Actualizare Expertiza tehnica.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:40	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
C2_03.1.GodriF5_Expertiza tehnica.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:39	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
C2_02.GodriF5 Audit energetic_final.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:39	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
C2_01.Godri5 DALI initial.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:39	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
C1_24. Kriza3_2024 10 15 -BLOC 3 - F3 CU VALORI SMNT (1) (1).pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:36	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
C1_23.Kriza3-deviz general neeligibil.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:36	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
C1_22.Kriza3-deviz general eligibil.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:36	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
C1_21.Kriza3-deviz general.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:36	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
C1_20.Kriza J3 decizie_reziliere_contract_1_139909 (1).pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:36	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
C1_19.Kriza J3 Dispo echipa implementare 911.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:36	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
C1_18.KrizaJ3 HCL nr.347_2024_Actualizare DG.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:36	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
C1_17.KrizaJ3 HCL nr.433_2022 PT.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:36	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
C1_16.KrizaJ3 HCL 46 _2021 DALI initial.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:36	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
C1_15.KrizaJ3 A.C..pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:35	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
C1_14.KrizaJ3 PV receptie PT.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:35	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
C1_13.KrizaJ3 PT_Volum Instalatii_parte desenata. pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:35	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
C1_12.KrizaJ3 PT_Volum Instalatii_parte scrisa.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:35	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
C1_11.KrizaJ3 PT_Volum Rezistenta.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:35	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
C1_10.KrizaJ3 PT_Volum Arhitectura_parte desenata (1).pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:34	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
C1_09.KrizaJ3 PT_Volum Arhitectura_parte scrisa. pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:34	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
C1_08.KrizaJ3 PT_Volum general.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:33	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
C1_07.KrizaJ3 DALI actualizat AnalizaDNSH.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:33	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
C1_06.KrizaJ3 DALI actualizat Studiulmunizare.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:32	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
C1_05.KrizaJ3 DALI actualizat Memo cu ACB actualizat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:31	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
C1_04.2.KrizaJ3 Actualizare Expertiza tehnica.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:31	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
C1_04.1.KrizaJ3 Expertiza tehnica.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:31	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
C1_03.KrizaJ3 Studiu topografic.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:30	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
C1_02.KrizaJ3 Audit Energetic_Final.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:30	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
C1_01.KrizaJ3 DALI initial.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:29	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
13.Completare Justificare criteriu de evaluare 3.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:20	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
12.Completare _Sectiune Justificare_Context.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:20	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
11.Masuri de constientizare si cooperare interregionala.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:20	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
09.Macheta financiara_18.10.2024_semnat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:19	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
08.D.G. proiect_Comasat.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:19	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
08.D.G. proiect_comasat neeligibil.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:19	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
08.D.G. proiect_comasat eligibil.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:19	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
07.Anexa 11_Lista de echipamente lucrari servicii-Libertatii_BL 7.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:19	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
07.Anexa 11_Lista de echipamente lucrari servicii-Kriza J_BL 3.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:19	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
07.Anexa 11_Lista de echipamente lucrari servicii-Godri F_BL 5.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:19	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
06.Anexa 10_Nota privind fundamentarea costurilor_Libertatii 7.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:19	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
06.Anexa 10_Nota privind fundamentarea costurilor_Kriza 3.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:19	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
06.Anexa 10_Nota privind fundamentarea costurilor_Godri nr. 5.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:19	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
05.Adresa DAS.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:17	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
04.Anexa 9_Declaratie conformitate documente MySmis.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:17	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
03.Anexa 8 - Declaratie privind eligibilitatea TVA_actualizata.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:17	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
02.C1_Anexa 3_Grila ETF_C1_Kriza Janos nr.3.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:17	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
02.C1_Anexa 3_Grila ETF_C2_Godri Ferenc nr.5.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:17	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
02.C1_Anexa 3_Grila ETF_C3_Libertatii bl.7.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:17	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
01.Situatii financiare solicitant_2023.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	21-10-2024 11:17	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
validare consilieri Mun Sf Gheorghe.pdf	Alte documente	Da	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	15-10-2024 11:48	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
Certificat de inregistrare fiscala_Mun. Sfantu Gheorghe_semnat.pdf	Alte documente	Da	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	15-10-2024 11:48	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
CI_AAA_semnat.pdf	Alte documente	Da	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	15-10-2024 11:43	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
validare primar Mun Sf Gheorghe.pdf	Alte documente	Da	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	15-10-2024 11:40	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
Ordin constituire CL 2020 Mun Sf Gheorghe.pdf	Alte documente	Da	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	15-10-2024 11:40	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS

Responsabil de proiect / Persoană de contact

Responsabil de proiect:

Nume: Toth-Birtan

Prenume: Csaba

Numere de telefon: 0267316957

Adrese de email: info@sepsi.ro

Persoană de contact:

Nume: Toth-Birtan

Prenume: Csaba

Numere de telefon: 0267316957

Adrese de email: info@sepsi.ro

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Atribute proiect

Proiect de importanță strategică	Nu
Codul comun de identificare (CCI):	-
Proiectul figurează în tipul de acțiuni de importanță strategică:	Nu
Proiect fazat:	Nu
Numărul fazei:	-
Sprijinul public va constitui ajutor de stat:	Nu
Primește/Acordă:	-
Sprijinul public va constitui ajutor de minimis:	-
Proiectul este în cadrul unei structuri PPP:	Nu
Beneficiar public care inițiază PPP/Partener privat pentru implementarea PPP:	-
Proiectul este generator de venit:	Nu
Pro rată a venitului net actualizat (%):	-
Costuri eligibile actualizate în EURO:	-
Costuri eligibile neactualizate în EURO:	-
Proiectul este asociat cu site-ul Natura2000:	Nu
Contribuție la strategii de dezvoltare integrată teritorială (ITI):	Nu
Strategii ITI:	-
Proiectul este instrument financiar:	Nu
Proiectul contribuie la îndeplinirea condițiilor favorizante:	Nu
Este proiect național:	Nu
Informații localizare proiect național:	-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Capacitate solicitant

Denumire firmă: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe

Sursă de cofinanțare: Buget local

Categorie de beneficiar: unitate administrativ teritorială nivel municipiu reședință de județ

Calitatea entității în proiect: Solicitant

Cod CAEN relevant:

-

Capacitate administrativă:

UAT Sfântu Gheorghe, în calitate de solicitant detine experienta necesara în managementul proiectelor de investitii din fonduri atrase, dat fiind faptul ca acesta a implementat sau are în implementare proiecte cu finantare unionala precum "Reabilitare termica la Liceul de Arta "Plugos Sandor" din Municipiul Sfântu Gheorghe, SMIS 117735, "Cresterea calitatii arhitectural-ambientale si reabilitare termica - Colegiul National "Mihai Viteazul" - Internat si sala de festivitati", SMIS 117530, " Cresterea calitatii arhitectural-ambientale si reabilitare termica Gradinita cu program prelungit "Gulliver" str. Dealului nr. 24 ", SMIS 117734, , etc. Experienta în derularea proiectelor de investitii, detinuta de solicitant, contribuie la asigurarea unui management adecvat în vederea implementarii prezentului proiect, UAT Municipiul Sfântu Gheorghe asumandu-si responsabilitatea pentru managementul proiectului alaturi de o societate de consultanta care urmeaza a fi contractata în vederea prestarii serviciilor de consultanta. Pentru implementarea prezentului proiect, având trei componente: Componenta 1 - Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte, strada Kriza Janos nr.3; Componenta 2 - Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte, str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfântu Gheorghe; Componenta 3 - Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte strada Libertatii bl. 7 sc. A, B, municipiul Sfântu Gheorghe a desemnat pentru fiecare componenta în parte Echipa de implementare a proiectului. Echipele de implementare sunt clar definite, au experienta si competentele profesionale adecvate pentru implementarea proiectului. Prin Dispozitia nr.911/2024 a fost desemnat echipa de implementare aferent Componentei 1, prin Dispozitia nr.894/2024 a fost desemnat echipa de implementare aferent Componentei 2 respectiv prin Dispozitia 910/2024 a fost desemnat echipa de implementare aferent Componentei 3. Fiecare echipa de implementare are desemnat 5 persoane, având rol în coordonarea implementarii proiectului, monitorizarea atingerii rezultatelor preconizate si supravegherea activitatii tuturor entitatilor implicate în proiect. alaturi de o societate de consultanta. Echipa de proiect este compusa din urmatoorii membri: manager proiect, asistent manager, responsabil tehnic, responsabil achizitii publice, responsabil financiar.

Capacitate financiară:

Capacitatea financiara a solicitantului UAT Sfântu Gheorghe este demonstrata prin existenta unui buget local bine întocmit si structurat. Dat fiind faptul ca UAT Sfântu Gheorghe a mai implementat proiecte cu finantare nerambursabila, în baza experientei acumulate în domeniul investitiilor finantate din fonduri atrase, a prevazut în bugetul local resursele financiare necesare elaborarii si implementarii acestui proiect. UAT Municipiul Sfântu Gheorghe, dispune de un grad de autofinantare de 13,48% (trimestrul IV 2023), ceea ce demonstreaza faptul ca dispune de o buna capacitate de autofinantere. De asemenea, gradul de îndatorare al UAT Municipiul Sfântu Gheorghe este de 1,68%, (2023) ceea ce evidentiaza faptul ca pentru finantarea activitatii solicitantul apeleaza într-o masura scazuta la surse atrase. Gradul de realizare înregistrat la nivelul UAT Municipiul Sfântu Gheorghe este de 89,61% (trimestrul IV 2019), ceea ce indica faptul ca solicitantul detina capacitatea de realizare a veniturilor totale, conform prognozelor. Cheltuielile pentru întretinerea investitiei vor fi suportate în continuare de catre Asociatiile de proprietari, locatari, conform regulamentelor interne.

Capacitate tehnică:

Capacitatea tehnică a solicitantului UAT Municipiul Sfântu Gheorghe este demonstrată prin existența Serviciului Elaborare, Implementare Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe. În sarcina acestui compartiment revin acțiunile specifice elaborării și implementării proiectelor de investiții din fonduri atrase, atribuind resursele umane și infrastructura tehnică necesare. Pentru îndeplinirea tuturor sarcinilor, acest compartiment colaborează cu restul compartimentelor specializate pentru fiecare domeniu în care acționează. Pentru asigurarea condițiilor optime privind implementarea proiectului, solicitantul UAT Municipiul Sfântu Gheorghe, pune la dispoziția echipei de implementare infrastructura tehnică de care aceasta beneficiază: birourile din cadrul instituției primăriei și utilitățile necesare. Echipamente precum: calculatoare, fax, imprimantă, telefon fix, sunt puse la dispoziția echipei de implementare pentru a fi utilizate în scopul realizării activităților specifice etapei de elaborare, implementare și post-implementare a proiectului. Menținerea investiției este în sarcina Asociațiilor de proprietari. Întreținerea și reparațiile se realizează prin servicii externalizate.

Capacitate juridică:

Capacitatea juridică a solicitantului UAT Municipiul Sfântu Gheorghe este demonstrată prin existența Compartimentului Juridic și Consiliere pentru Cetățeni, care funcționează la nivelul unității. În cadrul compartimentului juridic își desfășoară activitatea persoanele responsabile de soluționarea tuturor problemelor și aspectelor specifice domeniului juridic.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Localizare proiect

Obiectiv specific	Fond UE	Regiune	Județ	Localitate	Informații localizare proiect
RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	Centru	Covasna	Municipiul Sfântul Gheorghe	Proiectul propune reabilitarea termica a cladirilor rezidentiale multifamiliale situate la urmatoarele adrese: Componenta 1: Municipiul Sfantu Gheorghe, strada Kriza Janos nr. 3, Jud. Covasna, Cod postal 520023, Romania Componenta2: Municipiul Sfantu Gheorghe, strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E, Jud. Covasna, Cod postal 520023, Romania Componenta 3: Municipiul Sfantu Gheorghe, strada Libertatii, Bl. 7, Sc. A, B, Judetul Covasna, Cod postal 520055, Romania

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului

Descriere

Obiectivul general al proiectului consta in reabilitarea blocurilor de locuinte cuprinse in cadrul Componentelor 1, 2 respectiv 3 situate in municipiul Sfantu Gheorghe, care inregistreaza consumuri energetice mari, in scopul cresterii eficientei energetice a acestuia precum si a reducerii costurilor de intretinere si imbunatatirii conditiilor de locuit. Obiectivul proiectului corespunde obiectivului specific al Programului Regional Centru, prioritatea de investitii 3, concretizat in promovarea eficientei energetice si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in vederea sprijinirii masurilor de renovare energetica eficienta a fondului construit prin cresterea performantei energetice a cladirolor rezidentiale multifamiliale, indeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice mari.

Obiective specifice ale proiectului

Descriere

1. Componenta 1 - Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte, strada Kriza Janos nr.3 1. Reducerea consumului anual de energie primara la nivelul blocului de locuinte situat pe strada Kriza Janos nr.3, din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna, de la un total de 711,68871 Mwh/an la un total de 237,07089 Mwh/an. 2. Reducerea cantitatii emisiilor de CO2 de la nivelul blocului de locuinte situat pe strada Kriza Janos nr.3 din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna, de la un total de 50,76 tone CO2 la un total de 15,88 tone CO2 si generarea unui impact pozitiv asupra mediului si schimbarilor climatice 3. Imbunatatirea conditiilor de locuit a 25 de gospodarii, situate in cadrul blocului situat pe strada Kriza Janos nr.3, din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna si obtinerea unei clasificari mai bune a consumului de energie.
2. Componenta 2 - Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte, str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe 1. Reducerea consumului anual de energie primara la nivelul blocului de locuinte situat pe strada Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna, de la un total de 1.363,01061 Mwh/an la un total de 532,12262 Mwh/an. 2. Reducerea cantitatii emisiilor de CO2 de la nivelul blocului de locuinte situat pe strada Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna, de la un total de 95,30 tone CO2 la un total de 40,77 tone CO2 si generarea unui impact pozitiv asupra mediului si schimbarilor climatice 3. Imbunatatirea conditiilor de locuit a 60 de gospodarii, situate in cadrul blocului situat pe strada Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna si obtinerea unei clasificari mai bune a consumului de energie
3. Componenta 3 - Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte strada Libertatii bl. 7 sc. A, B 1. Reducerea consumului anual de energie primara la nivelul blocului de locuinte situat pe strada Libertatii bl. 7 sc. A, B din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna, de la un total de 507,81111 Mwh/an la un total de 163,63842 Mwh/an. 2. Reducerea cantitatii emisiilor de CO2 de la nivelul blocului de locuinte situat pe strada Libertatii bl. 7 sc. A, B din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna, de la un total de 87,15 tone CO2 la un total de 28,32 tone CO2 si generarea unui impact pozitiv asupra mediului si schimbarilor climatice 3. Imbunatatirea conditiilor de locuit a 18 gospodarii, situate in cadrul blocului situat pe strada Libertatii bl. 7 sc. A, B din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna si obtinerea unei clasificari mai bune a consumului de energie

Documente atasate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Justificare context

Justificare context

Obiectivul general al proiectului consta in cresterea eficientei energetice a unor blocuri de locuinte in municipiul Sfantu Gheorghe, jud. Covasna, acestea fiind construite in anul 1963 blocurile Componentei 1- Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte, strada Kriza Janos nr.3 , blocurile de locuinte din Componenta 2 - Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte, str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe au fost construite in perioada 1977-1978, iar in anul 1964 blocurile de locuinte aferente Componentei 3 - Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte strada Libertatii bl. 7 sc. A, B, datorita tehnicilor de constructie utilizate in aceea perioada inregistreaza un nivel foarte mare al consumului de energie primara. Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana a Municipiului Sfantu Gheorghe prezinta contextul socio-economic, respectiv principalii indicatori locali: demografie, problematica si potential economic, gradul de ocupare a fortei de munca, dupa cum urmeaza: -Teritoriul in care este amplasat municipiul Sfantu Gheorghje apartine sectorului cu clima continental-moderata. Temperatura medie multianuala este de 7,60°C, cantitatea medie anuala de precipitatii este de 584 ml, stratul de zapada dureaza in medie 60 de zile pe an, zona climatica III, respectiv zona eoliana IV. In acest context cresterea performantei energetice a cladirilor reprezinta o actiune de interes major atat din punct de vedere a economisirii energiei in cladiri, cat si pentru imbunatatirea cadrului urban construit, al calitatii vietii si protectiei mediului. - Evolutia demografica a comunitatii prezinta tendinta de imbatranire a populatiei si o scadere de aproximativ 3.605 de locuitorilor dupa domiciliu intre anii 2015 si 2023, numarul locuitorilor in anul 2023 conform INS fiind de 61.807. Populația urmează o tendință de descendență, în anul 2020 numărul locuitorilor scăzând la 63.707, iar în 2023 ajungând la 61.807. Principalul factor este reprezentat de plecarea din comunitate, in special, a tinerilor, fapt ce afecteaza competitivitatea municipiului pe termen lung, astfel se subliniaza necesitatea dezvoltarii de programe de incurajare a ramanerii si/sau revenirii in comunitate. Prezentul proiect se pliaza pe principalele obiective prevazute in Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana a municipiului Sfantu Gheorghe - SEPSI 2030 Plan de Dezvoltare Urbana „Godri Ferenc”: „Municipiul Sfantu Gheorghe (...) utilizeaza cu maxima eficienta avantajele orasului mic si toate resursele naturale disponibile de mediu; ofera un nivel ridicat de servicii si o calitate a vietii care ar fi posibila doar in orasele mari (...) va deveni (...) un oras cu posibilitati multiple, in care fiecare generatie isi va gasi rostul de a proiecta viitorul”. Atingerea acestui scop presupune „reabilitarea infrastructurii comunale, izolarea termica a blocurilor de locuinte, reorganizarea parcarilor (...), construire de noi blocuri ANL, implementarea programului „Vino acasa!” pentru atragerea tinerilor (...)”. Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte constituie un aspect decizional pe care populatia il va avea in vedere in contextul optiunii de schimbare a domiciliului/resedintei, deoarece asigurarea celor mai bune conditii de locuit constituie o prioritate pentru majoritatea familiilor, mai ales pentru cele care au copii. UAT Sfantu Gheorghe deruleaza in prezent mai multe proiecte de investitii cu finantare prin POR 2014-2020 care au ca obiectiv cresterea eficientei energetice in cladiri publice dupa cum urmeaza: Cresterea calitatii arhitecturale ambientale si reabilitare termica - Colegiul National "Mihai Viteazul" - Internat si Sala Festivitati, cod SMIS 117530, Cresterea calitatii arhitecturale ambientale si reabilitare termica Gradinita cu program prelungit "Gulliver", str. Dealului nr. 24, cod 117734, Cresterea calitatii arhitectural- ambientale, reabilitare termica Scoala Gimnaziala Godri Ferenc structura GPP Arvacska, cod 117733, etc. Deasemenea municipiul are in derulare 38 de proiecte cu finantare prin PNRR avand ca obiect eficientizarea energetica a cladirilor de locuinte respectiv a cladirilor institutiilor de invatamant. Aceste proiecte in derulare fiind in complementaritate cu prezentul proiect. Prezentul proiect vine in completarea masurilor intreprinse la nivel de municipiu pentru cresterea eficientei energetice in cladiri, investitiile fiind axate atat pe cladiri publice cat si pe blocuri de locuinte, promovand reabilitarea termica si avantajele acestuia la nivel de proprietar si la nivel de municipiu. UAT Municipiul Sfantu Gheorghe este semnatar a Conventiei Primariilor pentru Clima si Energie, anagajandu-se astfel la indeplinirea actiunilor specifice precum reducerea emisiilor de CO2 (si de alte gaze cu efect de sera) pe teritoriul localitatii, prin imbunatatirea eficientei energetice si printr-o utilizare sporita a surselor regenerabile de energie, intensificarea rezistentei prin adaptarea la efectele schimbarilor climatice si impartasirea viziunii, a rezultatelor, a experientei si a know-how-ului cu alte autoritati locale si regionale din UE si din afara acesteia, prin cooperare directa, precum si prin schimburi inter pares, in special in contextul Conventiei mondiale a primarilor. Sfântu Gheorghe intentioneaza sa se alature municipalitatilor europene care isi pregatesc Planul de actiune pentru energie durabila si clima (SECAP) si monitorizeaza obligatiile care le revin, inclusiv punerea în aplicare a programului de reducere cu 40 % a emisiilor de CO2 stabilit de Uniunea Europeana până în 2030, în conformitate cu statutul sau anterior de membru al Conventiei primarilor pentru clima si energie (CoM). Municipiul Sfantu Gheorghe are aprobat planuri relevante in domeniu: Planul de Actiune pentru Energie Durabila si Clima (PAEDC) respectiv Programul de Imbunatatire a Eficientei Energetice (PIEE) in Municipiul Sfantu Gheorghe; Strategie locala in domeniul eficientei energetice, de reducere a consumului de energie si a emisiei de CO2 (pentru perioada 2021-2030) din Sfantu Gheorghe. În Planul de actiune privind energia durabila/PAED 2008-2019, angajamentele principale ale orasului au fost urmatoarele în comparate cu baza din 2008 până în 2019: 1. Reducerea emisiilor de CO2 a fost de 58,6 %. 2. Reducerea medie a consumului de energie a fost de 4,2 %. 3. Ponderea energiei regenerabile a fost de 3,08 GWh/an. Aceasta inseamna ca s -a consumat cu 10 182 GWh/an mai putina energie si 20360 de tone deCO2mai putin emise . Ca urmare a PAEDC, se vor realiza economii ale consumului de energie de 92,9 GWh/an si de aproape 5748de tone de emisii de CO2 pana in 2030

comparativ cu 2019 în oras in ansamblu, cu o crestere a energiei din surse regenerabile de 12 GWh/an, cu o defalcare sectoriala adecvata odata cu punerea în aplicare a programelor planificate. Conform Planului de Actiune pentru Energie Durabila si Clima a Municipiului Sfantu Gheorghe, consumurile energetice inregistrate pe anul 2019 in cazul cladirilor rezidentiale sunt dupa cum urmeaza: consum gaz metan 190.102 MWh/an, consum de energie electrica 19847 (MWh/an), Emisii CO2 datorita consumului de gaz metan 2679 T/CO2/an, emisii CO2 datorita consumului de electricitate 6231 T/CO2/an. In raport cu anul de referinta, tinta de reducere a emisiilor gazelor cu efect de sera la nivel de municipiu pana in anul 2030 este de minim 40%. Conform PAEDC Angajamentul municipalitatii de a reduce emisiile de CO2 si, eventual, alte gaze cu efect de sera) pe teritoriul sau cu cel putin 40 % prin cresterea eficientei energetice si crestrea utilizarii surselor regenerabile de energie. Anul de baza este 2019. Rolul cheie in dezvoltarea unei societati pe principii de sustenabilitate si independenta energetica este detinut de UAT Municipiul Sfantu Gheorghe. In acest sens Strategia Municipiului pana in anul 2030 se concentreaza pe modernizarea energetica si eficientizarea consumurilor din cladirile publice, sustinerea initiativelor private in acest domeniu, un serviciu de iluminat public performant cu consum si costuri reduse, durata mare de viata a infrastructurii, respectiv constientizarea comunitatii locale pentru o dezvoltare sanatoasa a societatii. Planul de Actiune a preluat si se axeaza pe cele trei prioritati stabilite prin Strategia Europa 2020: crestere inteligenta, crestere durabila, crestere favorabila incluziunii. Proiectul este in concordanta si cu alte planuri si strategii, precum: - Strategia de Dezvoltare a Judetului Covasna 2015-2020 (prin sprijinirea initiativelor ce vizeaza utilizarea surselor alternative de energie), - Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru (prin incurajarea cresterii eficientei energetice si protectia mediului inconjurator), - Strategia Nationala a Romaniei privind Schimbarile Climatice 2013-2020 care impune promovarea prioritara a politicilor si masurilor de eficienta energetica drept solutie alternativa la sporirea surselor de energie. Intre obiectivele specifice acestei strategii figureaza si imbunatatirea performantei termice a cladirilor, fiind vizate atat blocurile de locuinte cat si cladirile rezidentiale unifamiliale. Prin reabilitarea termica a blocului, proiectul contribuie la indeplinirea obiectivelor acestei strategii. - Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a Romaniei Orizonturi 2013-2020-2030 care prevede metode de imbunatatire pe care Romania le poate aplica in scopul dezvoltarii durabile pe termen scurt, mediu si lung. Prezentul proiect se incadreaza in actiunea „Reabilitarea energetica a cel putin 25% din fondul de cladiri multietajate va asigura obtinerea unor importante economii de energie, reducerea emisiilor de dioxid de carbon si cresterea suportabilitatii facturilor energetice la nivelul consumatorilor” si sustine obiectivul stabilit pentru anul 2030: „Alinierea la performantele medii ale UE privind indicatorii energetici si de schimbari climatice; indeplinirea angajamentelor in domeniul reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera in concordanta cu acordurile internationale si comunitare existente si implementarea unor masuri de adaptare la efectele schimbarilor climatice”. Din cauza atingerii limitei de caractere impuse in programul Mysmis, se continua descrierea in Anexa _Sectiune Justificare_Context.pdf Masurile de cooperare interregionala respectiv de constientizare sunt prezentate in documentul Masuri de constientizare si cooperare interregionala.pdf

Justificare relevanță

Referitoare la proiect:

Aspectele la care face referire aceasta sectiune au fost tratate in cadrul sectiunii Justificarii a proiectului.

Referitoare la SUERD:

-

Aria prioritară SUERD:

-

Referitoare la alte strategii:

-

Strategii relevante:

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) - proiect din lista prioritară a SIDU

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Caracter durabil al proiectului

Dur.1. Descriere/Valorificarea rezultatelor

Proiectul prevede masuri si actiuni care vor fi intreprinse de catre managementul proiectului si care vor asigura implementarea corespunzatoare a proiectului. Acestea sunt detaliate la sectiunea Metodologie si prevad sarcinile echipei de proiect, care va asigura buna desfasurare a activitatii de implementare, de asemenea sunt clar stabilite atributiile echipei de proiect in perioada de implementare a proiectului. Un aspect foarte important care va concura la implementarea in cele mai bune conditii a prezentului proiect il reprezinta experienta solicitantului in managementul proiectelor de investitii din fonduri atrase. Avand in vedere ca solicitantul a mai implementat alte proiecte (detaliate la sectiunea Solicitant) si au fost finalizate cu succes, acesta poseda experienta necesara pentru a asigura si implementarea acestui proiect. Cladirile rezidentiale multifamiliale reabilitate in urma implementarii proiectului vor fi intretinute si conservate de catre ocupant respectiv de catre locatarii acestora. Dupa finalizarea proiectului, echipa de implementare va fi responsabila de monitorizarea mentinerii acesteia si asigurarea sustenabilitatii. Astfel, in calitate de solicitant, UAT Municipiul Sfantu Gheorghe, se obliga sa verifice permanent respectarea de catre asociatiile de proprietari a obligatiei de intretinere a infrastructurii reabilitate pe toata perioada de durabilitate a proiectului. Contractele de executie vor avea cuprins o perioada de garantie de cel putin 36 de luni pentru lucrarile executate de la data receptiei la terminarea lucrarilor. Contractele de mandat cuprind obligatii ca beneficiarii finali sa asigure pe o perioada de cel puțin 5 ani după expirarea perioadei de implementare a proiectului (conform contractului de finanțare) menținerea imobilului reabilitat termic în condiții similare cu cele existente la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Dur.2. Furnizează informații cu privire la toate acordurile instituționale relevante cu părți terțe pentru implementarea proiectului și exploatarea cu succes a facilităților care au fost planificate și eventual, încheiate

-

Dur.3. Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului (și anume, numele operatorului; metode de selecție - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)

-

Dur.4. Transferabilitatea rezultatelor

-

Dur.5. Exploatare infrastructură (Descrierea utilizării optime a infrastructurii):

-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Riscuri

Descriere riscuri:

Implementarea unui proiect de investitii presupune parcurgerea mai multor etape, care insa nu pot fi intotdeauna exacte datorita anumitor factori care pot influenta derularea activitatilor. Implementarea oricarui proiect prezinta riscuri deoarece reprezinta o activitate noua care nu se poate baza pe istoricul unor activitati din care sa decurga experienta necesara previzionarii elementelor viitoare. Managamentul riscului presupune identificarea riscurilor prin metoda estimativa, de a carei corectitudine depinde cuantificarea acestora, in sens contrar conducand la aparitia problemelor cu puternic impact negativ asupra derularii activitatilor. Membrii echipei de implementare, in cadrul sarcinilor si responsabilitatilor specifice postului ocupat, vor exercita activitati privind identificarea potentialelor riscuri, anticiparea probabilitatii aparitiei si adoptarea masurilor pentru atenuarea acestor riscuri.

Detaliere riscuri

Risc identificat	Măsurile de atenuare a riscurilor
Riscul aparitiei unui eveniment imprevizibil care determina imposibilitatea respectarii conditiilor temporale si financiare in cadrul finalizarii proiectului.	Definirea unui termen de finalizare concret, in stabilirea caruia se va lua in calcul si o marja de rezerva temporala. Elaborarea bugetului astfel incat sa contina suficiente resurse financiare, inclusiv pentru acoperirea unor cheltuieli neprevazute generate de aparitia unor astfel de evenimente. - IMPACT SEMNIFICATIV
Riscul majorarii preturilor materialelor si aparitia diferentelor fata de valoarea contractata Riscul ca preturile materialelor sa creasca peste nivelul contractat.	Riscul majorarii preturilor materialelor si aparitia diferentelor fata de valoarea contractata Riscul ca preturile materialelor sa creasca peste nivelul contractat. Incheierea unui contract de executie ferm cu durata determinata si monitorizarea respectarii programului de achizitii, conform graficului. - IMPACT MIC
Riscul neconformitatii solutiilor tehnice din punct de vedere tehnologic.	Beneficiarul impreuna cu proiectantul vor studia in detaliu documentatia de avizare a lucrarilor de interventii astfel incat solutia tehnica adoptata sa prezinte cele mai multe avantaje. - IMPACT MIC
Neincadrarea executarii lucrarilor de catre constructor in graficul de timp aprobat si in cuantumul financiar stipulat in contractul de lucrari.	Pentru prevenirea acestui risc, inca din etapa de elaborare a documentatiei de finantare, graficul de implementare a proiectului si bugetul estimativ al costurilor acestuia vor fi elaborate in mod realist si pe baza unor input-uri concrete. Introducerea rezervelor financiare si temporale, constituie o masura preventiva a aparitiei acestui risc. De asemenea, pentru diminuarea probabilitatii de aparitie a acestui risc, in contractul incheiat cu executantul trebuie prevazute clauze de penalitate si denuntare unilaterala. - IMPACT SEMNIFICATIV
Intarzieri la nivelul procedurilor de achizitii a contractelor de furnizare servicii, bunuri sau lucrari.	Pentru prevenirea acestui risc, este recomandata initierea procedurilor de achizitii imediat dupa semnarea contractului de finantare, respectiv implicarea personalului competent si suficient pentru intocmirea documentatiei de atribuire si evaluarea ofertelor, astfel incat intarzierile imputabile autoritatii contractante sa fie minime. Intre atributiile Responsabilului de proiect figureaza monitorizarea si controlul riscurilor, in asa maniera incat derularea activitatilor sa fie adaptata imediat ce apar schimbari circumstantiale sau apare un risc. Pentru prevenirea intarzierilor in organizarea procedurilor de achizitii, va fi monitorizata in permanenta respectarea graficului de realizare a acestora. - IMPACT SEMNIFICATIV
Conditii meteorologice nefavorabile pentru executarea lucrarilor de reabilitare.	Pentru diminuarea impactului asupra implementarii cu succes a proiectului este recomandata planificarea riguroasa a activitatilor si stabilirea unei marje temporale. - IMPACT MEDIU

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Grup țintă

Descriere:

Implementarea prezentului proiect va conduce la reabilitarea termica a cladirilor rezidentiale colective din Municipiul Sfantu Gheorghe cuprinse in prezentul proiect. Proiectul va avea atat beneficiari directi cat si indirecti. Beneficiarii directi: - La Componenta 1- aproximativ 31 persoane, reprezentand actualii locatari ai imobilului. Colaborarea dintre Primarie si proprietari se realizeaza prin intermediul Asociatiei de Proprietari. -Componenta 2 - aproximativ 105 persoane, reprezentand actualii locatari ai imobilului. -Componenta 3- aproximativ 24 persoane, reprezentand actualii locatari ai imobilului. Beneficiari indirecti: - Potentiali proprietari/chiriasi ai apartamentelor- in situatia in care unii proprietari vor decide sa isi vanda apartamentul sau sa il inchirieze. - UAT Municipiul Sfantu Gheorghe, datorita majorarii capacitatii manageriale privind implementarea proiectelor ca urmare a contributiei in procesul de elaborare si implementare a proiectului. De asemenea un alt beneficiu generat la nivelul UAT Municipiul Sfantu Gheorghe consta in cresterea gradului de atractivitate a acestuia. - Populatia Municipiului Sfantu Gheorghe ca urmare a diseminarii rezultatelor proiectului respectiv aptitudinilor si experientelor acumulate de catre beneficiarii directi. In calitate de beneficiari indirecti, populatia Municipiului Sfantu Gheorghe a fost informata asupra intentiei implementarii acestui proiect. Colaborarea dintre Primarie si proprietari se realizeaza prin intermediul Asociatiei de Proprietari.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Principii Orizontale

Egalitate de șanse

Egalitate de gen:

Egalitatea de gen constituie una dintre valorile fundamentale ale Uniunii Europene care se dorește a fi respectată la nivelul tuturor statelor membre, aderente și în principiu la nivelul tuturor statelor democratice de la nivel global. În toate activitățile specifice implementării prezentului proiect, acest principiu este respectat și aplicat. Astfel va prima egalitatea dintre persoanele de sex masculin și cele de sex feminin, în toate etapele proiectului: elaborare, evaluare și implementare. La nivelul beneficiarilor se va combate discriminarea referitoare la genul biologic, aceștia fiind toți locuitorii care și-au exprimat acordul implementării proiectului. Echipa de implementare a proiectului este formată din persoane care activează în cadrul aparatului de specialitate al primarului, selecția acestora nefiind condiționată de criterii referitoare la genul biologic. În etapa de implementare a proiectului, la derularea procedurilor de achiziție publică și atribuirea contractelor, se va respecta de asemenea aplicarea principiului egalității de gen. Se va aplica legislația în vigoare referitoare, conform Carta Socială Europeană, Tratatul de la Amsterdam, Carta Europeană a drepturilor fundamentale, Regulamentul CE 1083/2006, HG 319/2006, HG 1273/2000, HG1175/2005, O.U.G. 96/2003, HG 430/2001, Ordin 286/2007, Legea 448/2006, Ordinul 383/2005, OUG 67/2007, Ordonanța 137/2000.

Nediscriminare:

UAT Municipiul Sfântu Gheorghe, în calitate de solicitant, prin prezentul proiect propune reabilitarea termică a unor blocuri de locuințe din Municipiul Sfântu Gheorghe. În cadrul activității de reabilitare a clădirii rezidențiale colective, solicitantul dorește respectarea principiului nediscriminării, evitând atât discriminarea directă, de tratament, cât și discriminarea indirectă, de efect. Astfel, acest principiu va sta la baza contractelor de achiziție publică, care va asigura condițiile de manifestare a concurenței reale pentru ca orice operator economic, indiferent de sex, naționalitate, religie să poată participa la procedura de atribuire și să aibă șansa de a deveni contractant. De asemenea, prin evitarea nediscriminării și aplicarea tratamentului egal se stabilesc și se utilizează, pe tot parcursul procedurii de atribuire, reguli, cerințe, criterii identice pentru toți operatorii economici, astfel încât aceștia să beneficieze de șanse egale de a deveni contractanți, eliminându-se astfel tratamentul preferențial acordat operatorilor economici locali, egalitatea de șanse fiind integrată în procesul de contractare a furnizorilor.

Accesibilitate persoane cu dizabilități:

Proiectul "Lucrări de reabilitare termică a unor blocuri de locuințe din Municipiul Sfântu Gheorghe", județul Covasna vizează creșterea eficienței energetice a 103 apartamente la nivelul celor trei componente. Principiul accesibilității pentru persoanele cu dizabilități se va respecta prin faptul că accesul acestora în incinta imobilelor nu va fi îngreunat pe baza acestui criteriu discriminatoriu. Se vor monta plăcuțe cu inscripții Braille la înălțime corespunzătoare în blocurile componente prezentului proiect, pentru accesibilizarea persoanelor nevăzătoare.

Schimbări demografice:

Implementarea proiectului "Lucrări de reabilitare termică a unor blocuri de locuințe din Municipiul Sfântu Gheorghe", Municipiul Sfântu Gheorghe, Județul Covasna nu va avea efecte asupra schimbării demografice a municipiului, deoarece acțiunile întreprinse vor afecta doar imobilele incluse în cadrul proiectului. Astfel, prin reabilitarea termică a blocului de locuit, va crește eficiența energetică a acestora, realizând condiții termice mai bune pentru locuitori, și ajutând în același timp la scăderea emisiilor cu efect de seră.

Dezvoltare durabilă

Poluatorul plătește:

Principiul „Poluatorul plătește” reprezintă conceptul conform căruia în cazul poluării mediului despăgubirile vor fi suportate de către poluator. „Plata” definește responsabilitatea materială, juridică, financiară, etică, estetică, socială și juridică. În condițiile nerespectării îndatoririlor prevăzute de lege, poluatorul va fi obligat să suporte

consecintele. Principiul „Poluatorul plateste” nu se aplica prezentei investitii deoarece activitatea desfasurata la nivelul prezentei proiect se concretizeaza in lucrari de reabilitare termica, nu vor avea efecte de natura poluarii mediului.

Protecția biodiversității:

Investitia nu se realizeaza in zona de protectie a biodiversitatii. Acest fapt este atestat prin documentele: Componenta 1- Clasarea Notificarii cu nr. 55/23.03.2020 pentru blocul situat pe strada Kriza Janos Nr. 3, emis de catre Agentia pentru Protectia Mediului Covasna, Componenta 2 - Clasarea Notificarii cu nr. 56/23.03.2020 pentru blocul situat pe strada strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E, emis de catre Agentia pentru Protectia Mediului Covasna, Componenta 3 - Clasarea Notificarii cu nr. 57/23.03.2020 pentru blocul situat pe strada Libertatii Bl.7 Sc. A,B , emis de catre Agentia pentru Protectia Mediului Covasna, din care reiese faptul ca proiectul propus nu intra sub incidenta Hotararii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului. De asemenea conform documentelor sus mentionate, proiectul propus nu intra sub incidenta Art. 28 din OUG nr. 57/2007, aprobata prin Legea nr. 49 din 7 aprilie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice.

Utilizarea eficientă a resurselor:

In cadrul intreprinderii oricarei actiuni, resursele prezinta o importanta deosebita, atat cele umane cat si cele financiare, materiale si informationale. Implementarea prezentului proiect se va realiza prin gestionarea eficienta a resurselor in vederea obtinerii unor efecte maxime prin eforturi si consumuri minime. Astfel fiecare resursa va fi utilizata in asa maniera incat sa determine obtinerea rezultatelor scontate respectiv a produselor durabile.

Reziliența la dezastre:

Implementarea proiectului ” Lucrari de reabilitare termica a unor blocuri de locuinte din Municipiul Sfantu Gheorghe”, prevede actiuni pentru reabilitarea termica a unor blocuri de locuinte, in scopul majorarii eficientei energetice a acestuia. Activitatile proiectului nu contribuie la masuri privind protectia biodiversitatii, crearea de zone umede, refacerea ecosistemelor sau alte masuri de infrastructura verde, care contribuie la retinerea naturala a apei si la reducerea riscului de seceta respectiv la prevenirea si reducerea riscurilor de inundatii. Conform cadrul efectuării studiilor, nu s-au remarcat tasari sau cedari ale fundatiilor, dar este recomandat sa se evite deversarea apelor din precipitatii la baza cladirii si sa se realizeze trotuare de garda. Conform raportului de expertiza tehnica, imobilele sunt incadrate in clasa de risc seismic RS III, categorie in care se incadreaza constructiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradari structurale care nu afecteaza semnificativ siguranta structurala, dar la care degradarile nestructurale pot fi importante.

Imunizarea la schimbările climatice

Imunizarea la schimbările climatice:

Una dintre cele mai mari amentintari asupra mediului, cadrului social si economic o constituie schimbarile climatice, a caror cauza principala o constituie majorarea emisiilor de gaze cu efect de sera. In acest context, implementarea proiectului vizeaza reabilitarea termica a unor blocuri de locuinte, in scopul sporirii utilizarii eficiente a resurselor, beneficiind totodata de o calitate termica semnificativ imbunatatita fata de cea anterioara. De asemenea, proiectul prevede atenuarea emisiilor de gaze cu efect de sera, in special emisiile de CO2, prin utilizarea echipamentelor si materialelor eficiente energetic, care contribuie la scaderea indicelui de CO2/an al cladirii. Se anexeaza Studiu de Imunizare la schimbarile climatice aferent Componentelor 1, 2 si 3 ale proiectului.

Principiul DNSH

Principiul - A nu prejudicia în mod semnificativ:

Prin investitiile propuse in cadrul Componentei 1 - Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte, strada Kriza Janos nr.3; Componenta 2 - Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte, str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe; Componenta 3 - Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte strada Libertatii bl. 7 sc. A, B se are in vedere renovarea aprofundata a fondului construit din municipiul Sfantu Gheorghe prin cresterea performantei si eficientei energetice a clădirii

rezidențiale, utilizarea eficientă a resurselor și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, fiind propuse intervenții ce au ca scop îmbunătățirea eficienței energetice respectiv creșterea performanței energetice a clădirii prin reabilitarea energetică a acestuia, creșterea ponderii de surse regenerabile, precum și alte măsuri auxiliare, complementare investiției de bază și care asigură durabilitatea, siguranța în exploatare și funcționalitatea clădirii după reabilitarea energetică. Prin investiția propusă nu există influențe negative asupra climatului actual și al climatului viitor preconizat, asupra activității în sine sau asupra oamenilor, naturii sau activelor, fiind preconizată îmbunătățirea mediului construit. Măsurile de atenuare/ măsurile compensatorii care pot preveni, reduce și compensa cât mai mult posibil orice efecte negative semnificative asupra mediului / demonstrarea conformității acestor măsuri cu principiul „Do No Significant Harm” (DNSH) Obiectiv de mediu 1 - Atenuarea schimbărilor climatice Măsură propusă : - Termoizolarea clădirii conform cerințelor din audit energetic - Schimbarea tâmplăriei exterioare conform cerințelor din audit energetic. - Se propune utilizarea materialelor de construcție durabile cu emisii reduse de CO2, cum ar fi betonul cu emisii reduse de CO2 (beton verde), agregate reciclate care sunt obținute prin procesarea deșeurilor de construcții și demolări etc. S-a propus finisarea exterioară și interioară a clădirii cu materiale de construcții durabile având o durată de viață mai lungă și care necesită mai puțină întreținere, ceea ce reduce emisiile de GES pe termen lung. - Pe timpul execuției se vor avea în vedere următoarele: - se vor utiliza utilaje și mijloace de transport cât mai puțin poluante - mijloacele de transport încărcate cu materiale fine ușor antrenate de vânt se vor acoperi în mod corespunzător procesele tehnologice mari, generatoare de praf, ca de exemplu demolările, umpluturile cu pământ etc. vor fi reduse în perioada de vânt puternic. Observații/Explicații: În auditul energetic se arată că prin investiția propusă se reduce emisia de gaze cu efect de seră (GES Obiectiv de mediu 2 - Adaptarea la schimbările climatice Măsură propusă: - utilizarea de materiale ignifuge și rezistente la foc pentru reducerea riscurilor pentru clădire și pentru utilizatori în cazul unui incendiu declanșat de un cutremur - utilizarea materialelor rezistente la apă cu scopul protejării clădirii în caz de inundație - montarea tâmplăriei exterioare de calitate superioară - cu scopul creșterii etanșeității clădirii și al protejării în cazul unei temperaturi exterioare ridicate utilizarea materialelor rezistente la îngheț și termoizolarea cu sisteme termoizolante de calitate superioară cu scopul protejării clădirii în caz de temperaturi scăzute. Observații/Explicații: Prin reducerea emisiei de gaze de seră al clădirii respectiv prin respectarea măsurilor propuse pe timpul execuției investiția propusă nu duce la creșterea efectului negativ al climatului actual și al climatului preconizat. Proiectul include măsuri de adaptare la schimbările climatice luând în considerare folosirea eficientă a resurselor. Totodată pe baza Raportului de mediu pentru PR Centru se poate enunța că proiectul nu este vulnerabil la eventuale fenomene climatice (probabilitatea acestora fiind foarte scăzută sau existând o protecție adecvată). Obiectiv de mediu 3 - Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine Măsură propusă: Nu este cazul. Observații/Explicații: În imediata apropiere al investiției nu se găsește apă de suprafață iar nu se propun lucrări care să afecteze consumul de apă, astfel proiectul NU are efecte negative previzibile asupra utilizării durabile și protejării resurselor de apă și a celor marine ori impact asupra acestor resurse, luând în considerare atât efectele directe cât și pe cele indirecte, de pe parcursul duratei de viață a investițiilor. Obiectiv de mediu 4 - Economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, Măsură propusă: - se propune utilizarea materialelor și tehnologiilor care reduc cantitatea de deșeuri generate. Deșeurile rezultate din activitatea de reabilitare / construire vor fi recuperate și reciclate conform cerințelor legislației europene. (va fi sarcina beneficiarului monitorizarea gradului de recuperare și de reciclare) Observații/Explicații: Prin proiect sunt prevăzute măsuri adecvate de gestionare și management al deșeurilor provenite din activități de construcție și demolări și generate pe șantier să fie pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare. Obiectiv de mediu 5 - Prevenirea și controlul poluării aerului, apei și solului. Măsură propusă: În cadrul reabilitării nu se vor utiliza materiale de construcții care conțin azbest sau alte substanțe toxice. În interior nu se vor utiliza materiale conținând ceruri și lacuri, sau formaldehida (din placaj), compuși organici volatili cancerigeni și substanțele ignifuge din numeroase materiale sau radonul. Se vor utiliza materiale, tehnologii și utilaje care conduc la reducerea zgomotului, a prafului și a emisiilor poluante în timpul lucrărilor de renovare. Observații/Explicații: Prin proiect se asigură reduceri ale emisiilor în aer și la o îmbunătățire ulterioară a sănătății publice prin creșterea performanței de izolare termică a anvelopei clădirii. Obiectiv de mediu 6 - Protecția și restaurarea biodiversității și ecosistemelor Măsură propusă: Nu este cazul. Observații/Explicații: Pe baza Raportului de mediu pentru PR Centru se poate enunța că amplasarea proiectului este în afara sau în apropierea zonelor sensibile din punctul de vedere al biodiversității (rețeaua de arii protejate Natura 2000, siturile naturale înscrise pe Lista patrimoniului mondial UNESCO și principalele zone de biodiversitate, precum și alte zone protejate. Se anexează Studiu Privind Îndeplinirea Principiului DNSH ("A NU PREJUDICIA ÎN MOD SEMNIFICATIV") aferent celor trei componente a proiectului.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Metodologie

Descriere

În calitate de solicitant, UAT Municipiul Sfântu Gheorghe își asumă responsabilitatea privind managementul proiectului “Lucrări de reabilitare termică a unor blocuri de locuințe din Municipiul Sfântu Gheorghe”. Astfel, pentru derularea acțiunilor corespunzătoare prezentului proiect au fost alocate un număr de 5 persoane, pentru fiecare componentă în parte, care constituie Echipa de implementare a fiecărui component, după cum urmează: Componenta 1 - Lucrări de reabilitare termică a blocului de locuințe, strada Kriza Janos nr.3 Prin Dispoziția nr.911/2024 a fost desemnat echipa de implementare, astfel: - manager de proiect: Toth-Birtan Csaba - asistent manager proiect: Kerti Andrea - responsabil achiziții publice: Molnar Katalin - responsabil tehnic: Vinter Zelinda - responsabil financiar: Bacs Levente Componenta 2 - Lucrări de reabilitare termică a blocului de locuințe, str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C, D, E din Municipiul Sfântu Gheorghe Prin Dispoziția nr.894/2024 a fost desemnat echipa de implementare, astfel: - manager de proiect: Toth-Birtan Csaba - asistent manager proiect: Bardocz Anna-Maria - responsabil achiziții publice: Dezso Csaba - responsabil tehnic: Vinter Zelinda - responsabil financiar: Vaida Andrea-Dalma Componenta 3 - Lucrări de reabilitare termică a blocului de locuințe strada Libertății bl. 7 sc. A, B, municipiul Sfântu Gheorghe Prin Dispoziția 910/2024 a fost desemnat echipa de implementare, astfel: - manager de proiect: Toth-Birtan Csaba - asistent manager proiect: Antal Delin-Ionela - responsabil achiziții publice: Borsos Monika - responsabil tehnic: Vinter Zelinda - responsabil financiar: Madar Franciska Conform fișei postului, managerul de proiect, are ca responsabilități participarea la demararea proiectului și stabilirea obiectivelor împreună cu restul persoanelor care fac parte din unitatea de implementare a proiectului, pregătirea și organizarea planurilor de activitate în cadrul proiectului, asigurarea resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului, coordonarea activităților, monitorizarea progresului, motivarea echipei de proiect, etc. De asemenea, acesta supraveghează desfășurarea a proiectului și gestionează echipa proiectului (formată din furnizori contractați și personalul beneficiarului, și anume asistent responsabil proiect, responsabil tehnic, responsabil achiziții și responsabil financiar). Managerul de proiect monitorizează periodic progresele realizate, fata de obiectivele propuse, și contribuie la redactarea rapoartelor periodice, cu respectarea datelor prevăzute în contracte. Atribuțiile asistentului manager proiect în cadrul proiectului cuprind asigurarea circulației informațiilor de la managerul de proiect către echipa internă și către consultant; asistarea consultantului în cadrul organizării activităților de informare și publicitate; colaborare în toate etapele de realizare a cererii de finanțare și implementare a proiectului cu societatea prestatoare a serviciilor de consultanță. Responsabilul pe partea de achiziții publice deține funcția de consilier în cadrul Serviciului achiziții publice, în cadrul Primăriei Sfântu Gheorghe. Principalele atribuții ale responsabilului achiziții publice la nivelul proiectului constau în: asistarea consultantului la desfășurarea activităților necesare procedurilor de achiziții pentru atribuirea contractelor de servicii, furnizare sau lucrări, elaborarea tuturor documentațiilor necesare și analiza ofertelor depuse; respectarea clauzelor contractuale și gestionarea contractelor. Responsabilul tehnic va avea printre responsabilități aprobarea instrucțiunilor tehnologice pentru fiecare fază a proiectului. Aceasta va colabora cu responsabilul pe achiziții, și va fi membru în comisia de licitație pentru achizițiile publice, asigurându-se că serviciile/lucrările/dotările necesare prezentului proiect de investiții respectă specificațiile tehnice necesare. Responsabilul tehnic va monitoriza respectarea normelor de protecție a muncii, și va analiza ofertele de preț ale echipamentelor/ utilajelor/dotărilor. Nu în ultimul rând, va aplica cele mai bune soluții tehnice și economice pentru lucrările de investiții, pentru activitatea de întreținere și repararea utilajelor și instalațiilor. Aspectele financiare ale proiectului, vor intra în atribuțiile responsabilului financiar. În cadrul proiectului va avea următoarele atribuții principale: va fi responsabilă cu raportarea financiară către managerul de proiect, și finanțatori, completarea documentelor de plată și/sau predarea lor pentru semnare, completarea și/sau predarea la semnare a documentelor financiare, etc. Atribuțiile aferente prezentului proiect de investiții au fost repartizate în urma experienței deținute de către fiecare persoană în parte. Pentru partea de management al proiectului, se vor contracta serviciile unei firme de consultanță în management, prin organizarea unei proceduri de achiziție publică. Experiența în domeniu și cunoștințele vaste ale consultantilor, constituie un avantaj al solicitantului, acesta putând să gestioneze mult mai ușor eventualele probleme care pot să apară. Pe durata implementării proiectului, societatea contractată va avea obligația să ofere următoarele servicii: - consultanță în derularea procedurilor de achiziții; - consultanță cu privire la acțiunile de informare și publicitate privind proiectul, conform Manualului de Identitate Vizuală al Programului Operațional Regional; - consultanță continuă pe tot parcursul implementării proiectului cu privire la respectarea cerințelor din partea Finanțatorului, și asistarea beneficiarului în timpul verificărilor oficiale efectuate, anunțate de către Finanțator, la sediul beneficiarului, și/sau la fata locului; - elaborarea rapoartelor trimestriale/finale către Autoritatea de Management/Organismul Intermediar, cu privire la faptul că proiectul este implementat în conformitate cu cerințele Finanțatorului, respectiv cu legile comunitare și naționale, pe toată durata implementării proiectului - elaborarea raportului anual privind durabilitatea investiției pe toată durata monitorizării proiectului după implementare (dacă va fi cazul); - contact permanent cu Autoritatea de Management și Organismul Intermediar, cu privire la proiect, și notificarea beneficiarului cu privire la orice schimbări intervenite în procesul de finanțare. Activitatea contractantului va fi monitorizată și controlată de către managerul de proiect atribuit din partea solicitantului. Acesta va menține permanent legătura cu echipa de proiect atribuită din partea consultantului, și se va asigura că aceștia să își îndeplinească atribuțiile stabilite în contract. De asemenea, vor avea loc ședințe de lucru ori de câte ori UAT Municipiul Sfântu Gheorghe le va solicita.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Maturitate proiect

H.2.1. Aspecte tehnice (studii de fezabilitate, concepte proiect, etc.):

Pentru fiecare componenta a proiectul „Lucrări de reabilitare termică a unor blocuri de locuințe din Municipiul Sfântu Gheorghe”, au fost realizate următoarele studii/documente: - Document de Avizare a Lucrarilor de Interventie (D.A.L.I.) - Expertiza Tehnica - Raport de Audit Energetic - Proiect tehnic

H.2.2. Aspecte administrative, oferind detalii cel puțin privind autorizațiile necesare, cum ar fi EIM, aprobarea de dezvoltare, deciziile privind amenajarea teritoriului, achiziția de terenuri (dacă este cazul), achizițiile publice, etc.:

Componenta 1 - Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte, strada Kriza Janos nr.3 A fost obtinut Certificatul de Urbanism nr. 232 din 17.06.2020 A fost obtinuta Clasarea Notificarii nr. 55 din 23.03.2020 A fost obținută Autorizație de construire Nr. 175/2022 precum și Prelungire Autorizație de construire Nr. 175/2022 cu valabilitate până la data de 25.10.2025. Componenta 2 - Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte, str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe A fost obtinut Certificatul de Urbanism nr. 233 din 17.06.2020 A fost obtinuta Clasarea Notificarii nr. 56 din 23.03.2020 A fost obținută Autorizație de construire Nr. 183/2022 precum și Prelungire Autorizație de construire Nr. 183/2022 cu valabilitate până la data de 07.11.2025. Componenta 3 - Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte strada Libertatii bl. 7 sc. A, B A fost obtinut Certificatul de Urbanism nr. 388 din 26.07.2019 A fost obtinuta Clasarea Notificarii nr. 57 din 23.03.2020 A fost obtinuta Autorizatia de construire nr. 174 din 17.10.2022 precum si prelungirea acestuia cu valabilitate pana la data de 25.10.2025.

H.2.3. Aspecte financiare (decizii de angajament în ceea ce privește cheltuielile publice naționale, împrumuturi solicitate sau acordate, etc. - referințe):

-

H.2.4. În cazul în care proiectul a început deja, indică starea de evoluție a lucrărilor:

-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Descriere investiție

Descriere:

Componenta 1 - Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte, strada Kriza Janos nr.3 Proiectul "Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte strada Kriza Janos Nr. 3", Municipiul Sfantu Gheorghe, Jud. Covasna, prevede executarea lucrarilor de reabilitare termica blocului de locuinte in scopul cresterii eficientei energetice a acestuia, generand efecte pozitive pe termen lung atat asupra mediului si resurselor utilizate cat si asupra principalilor beneficiari ai proiectului definiti prin locuitorii celor 25 de apartamente. Principalele lucrari de interventie propuse a se efectua asupra fiecarei componente in parte sunt: - izolarea termica a partii opace cu vata minerala bazaltica amplasat la exterior cu o grosime de 15 cm - izolarea termica a spaetilor golurilor de fereastră si usi cu sistem termoizolant cu o grosime de 3 cm - izolarea soclului cu polistiren extrudat XPS cu grosime de 10 cm - sporirea rezistentei termice a peretilor interiori si tavanelor din holurile de acces principal si cel de serviciu in casa scarii prin placarea cu un strat termoizolant si tencuiala; - izolarea termica suplimentara a planseului peste ultim nivel cu polistiren expandat cu grosime de 10 cm a termoizolatiei; - izolarea termica suplimentara a planseului peste subsol cu polistiren expandat cu grosime de 10 cm a termoizolatiei; - schimbarea tuturor tamplariilor cu tamplarie cu geam termopan. Masurile conexe lucrarilor de reabilitare termica, aplicate la nivel de bloc: - repararea acoperisului tip sarpana, inclusiv a sistemului de colectare si evacuare a apelor meteorice de la nivelul terasei/invelitoareim precum si repararea canalelor de aer/ventilare si a cosurilor de fum; - demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuinte, precum si remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie; - refacerea finisajelor exterioare/interioare in zonele de interventie; - repararea/refacerea canalelor de ventilatie din apartamente; - montarea echipamentelor de masurare individuala a consumurilor de energie; - repararea trotuarelor de protectie; - montare panouri fotovoltaice. Situatia existenta pentru imobil este urmatoarea: Se afla in zona climatica V, are regimul de inaltime S+P+3E si a fost construit in anul 1963. Aria construita la sol este de 428 mp, suprafata construita desfasurata de 2140 mp si suprafata utila de 1435.12 mp. Suprafata utila incalzita a acestui bloc este de 1.181,58 mp. Conform Raportului de expertiza tehnica, blocul este incadrat in clasa III de risc seismic si nu s-au executat, nici nu se afla in curs de executie lucrari de interventie pentru cresterea nivelului de siguranta la actiuni seismice a constructiei existente. Imobilul nu este clasat si nici in curs de clasare ca monument istoric si nu este amplasat in centrul istoric sau in zone de protectie a monumentelor istorice sau in zone construite protejate potrivit legii. La nivelul acestui bloc nu a fost demarata executia de lucrari. Dupa construire, la nivelul acestui bloc au fost executate urmatoarele lucrari de reabilitare -inlocuire tamplarie exterioara. Locatarii au inlocuit tamplaria exterioara cu tamplarie PVC dar care nu prezinta eficienta din punct de vedere energetic. Aceste lucrari au fost realizate ulterior construirii blocului si nu au necesitat autorizatie de construire. Proiectantul a declarat aceste lucrari ca fiind neconforme cu solutia tehnica a proiectului si a adoptat decizia de demolare-cheltuielile aferente demolarii lucrarilor fiind incluse in categoria cheltuielilor eligibile. -izolarea termica (partiala) a partii opace a fatadelor - la nivleul unui apartament a fost izolata fatada vestica si nordica (aprox. 28 mp). Aceste lucrari au fost executate fara autorizatie de construire si au fost declarate de catre proiectant ca fiind neconforme cu solutia tehnica a proiectului. S-a adoptat decizia de demolare a acestor lucrari - cheltuielile aferente demolarii vor fi suportate de catre proprietari, nefiind incluse in proiect. -inchiderea balcoanelor/logiilor-la nivelul blocului au fost executate lucrari de inchidere a balcoanelor/logiilor astfel: fatada est: 6 balcoane, fatada sud: 4 balcoane, fatada vest: 4 balcoane, fatada nord: 4 balcoane. Aceste lucrari au fost executate fara autorizatie de construire si au fost declarate de catre proiectant ca fiind neconforme cu solutia tehnica a proiectului, fiind adoptata decizia de demolare a lucrarilor - cheltuielile aferente demolarii fiind suportate de proprietar, nefiind incluse in proiect. -exitnderi-la parter a fost realizata intrare separata pentru un apartament. Aceste lucrari au fost realizate fara autorizatie de construire. Proiectantul a adoptat decizia de pastrare a acestor lucrari, insa cheltuielile aferente intrarii in legalitate vor fi suportate de catre proprietari, nefiind indluse in proiect. Blocul nu are sarpana, ci doar terasa. Din cauza atingerii limitei de caractere impuse in programul Mysmis, se continua descrierea in Anexa _Sectiune Descrierea investitiei.pdf

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Indicatori de realizare și de rezultat (program)

Indicatori de realizare (program)

Indicator: RCO18 - RCO18_Locuințe cu o performanță energetică îmbunătățită (locuințe) Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Țintă: 103,000 Unitate de măsură: locuințe Județ: - Localitate: - CUI: - Tip întreprindere: - Data înființare: - Cod SMIS proiect anterior: - Titlu proiect anterior: -	Procent finanțat din proiecte anterioare: - ENI anual din proiecte anterioare: - Tip echipament: - Cod unic sistem digital: - Nume sistem digital: - Cod unic componenta sistem digital: - Nume unic componenta sistem digital: - Cod Site Natura 2000: - Nume site Natura 2000: - Număr cadastral: - Nume teren: -	Strategie ITI: - Strategie de dezvoltare integrată urbană: - Strategie județeană de dezvoltare integrată: - Cod unic strategie de dezvoltare locală: - Nume strategie de dezvoltare locală : - Nume comunicate/grup populație: - Zonă/aglomerare de calitate a aerului: - Cod unic gară/haltă: - Nume gară/haltă: - Nume conexiune intermodală: - Proiect integrat: -
--	--	--

Sumar indicatori de realizare (program)

- RCO18_Locuințe cu o performanță energetică îmbunătățită (locuințe) (locuințe)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **103,000** locuințe

Indicatori de rezultat (program)

Indicator: RCR29 - RCR29_Emisii de gaze cu efect de seră estimate (tone CO2 echivalent/an) Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Țintă: 90,680 Unitate de măsură: tone CO2 echivalent/an Valoare de bază: -	An referință valoare de bază: - CUI: - Cod unic aplicație digitală creată/dezvoltată /achiziționată: - Nume aplicație digitală: - Proiecte anterioare (coduri SMIS): -	Titlu proiect anterior: - Procent finanțat din proiecte anterioare: - Județ: - Localitate: - Număr cadastral: - Nume teren: -
Indicator: RCR26 - RCR26_Consum anual de energie primară (din care: al locuințelor, clădirilor publice, întreprinderilor etc.) (MWh/an) Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Țintă: 410,790 Unitate de măsură: MWh/an Valoare de bază: -	An referință valoare de bază: - CUI: - Cod unic aplicație digitală creată/dezvoltată /achiziționată: - Nume aplicație digitală: - Proiecte anterioare (coduri SMIS): -	Titlu proiect anterior: - Procent finanțat din proiecte anterioare: - Județ: - Localitate: - Număr cadastral: - Nume teren: -

Sumar indicatori de rezultat (program)

- RCR29_Emisii de gaze cu efect de seră estimate (tone CO2 echivalent/an) (tone CO2 echivalent/an)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **90,680** tone CO2 echivalent/an

- RCR26_Consum anual de energie primară (din care: al locuințelor, clădirilor publice, întreprinderilor etc.) (MWh/an) (MWh/an)

Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **410,790** MWh/an

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Indicatori suplimentari proiect

Indicatori suplimentari de realizare

Obiectiv specific	Fond UE	Indicator	Tip Regiune	Țintă	Unitate de măsură
-	-	-	-	-	-

Sumar indicatori suplimentari de realizare

-

Indicatori suplimentari de rezultat

Obiectiv specific	Fond UE	Indicator	Tip Regiune	Anul de referință	Unitate de măsură	Valoare referință	Țintă
RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	Componenta 3 - Lucrări de reabilitare termică a blocului de locuințe strada Libertății bl. 7 sc. A, B - Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: - valoare la începutul implementării proiectului: 106,7 t CO2 - valoare estimată la finalul implementării proiectului: 35,4 t CO2	Regiune mai puțin dezvoltată	1	t CO2	106,700	35,400
RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	Componenta 2 - Lucrări de reabilitare termică a blocului de locuințe, str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C, D, E- Reducerea consumului anual de energie primară: - valoare la începutul implementării proiectului: 1.363,01 MWh/an - valoare estimată la finalul implementării proiectului: 518,58 MWh /an	Regiune mai puțin dezvoltată	1	MWh/an	1.363,010	518,580

Obiectiv specific	Fond UE	Indicator	Tip Regiune	Anul de referință	Unitate de măsură	Valoare referință	Țintă
RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	Componenta 2 - Lucrări de reabilitare termica a blocului de locuinte, str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E- Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: - valoare la începutul implementării proiectului: 290,637 t CO2 - valoare estimată la finalul implementării proiectului: 114,81 t CO2	Regiune mai puțin dezvoltata	1	t CO2	290,637	114,810
RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	Componenta 2 - Lucrări de reabilitare termica a blocului de locuinte, str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E - Reducerea consumului specific de energie finală pentru încălzire : - valoare la începutul implementării proiectului: 215,82 kWh/m2, an - valoare estimata la finalul implementării proiectului: 30 kWh /m2, an	Regiune mai puțin dezvoltata	1	kWh/m2 an	215,820	30,000
RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	Componenta 1 - Lucrări de reabilitare termica a blocului de locuințe, strada Kriza Janos nr.3 - Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: - valoare la începutul implementarii proiectului: 149,47 t CO2 - valoare estimata la finalul implementării proiectului: 51,8 t CO2;	Regiune mai puțin dezvoltata	1	t CO2	149,470	51,800
RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2 an)	Regiune mai puțin dezvoltata	1	-	-	44,740

Sumar indicatori suplimentari de rezultat

- Componenta 3 - Lucrări de reabilitare termica a blocului de locuințe strada Libertății bl. 7 sc. A, B - Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: - valoare la începutul implementării proiectului: 106,7 t CO₂ - valoare estimată la finalul implementării proiectului: 35,4 t CO₂ (t CO₂)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **35,400 t CO₂**
- Componenta 2 - Lucrări de reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C, D, E - Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: - valoare la începutul implementării proiectului: 290,637 t CO₂ - valoare estimată la finalul implementării proiectului: 114,81 t CO₂ (t CO₂)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **114,810 t CO₂**
- Componenta 2 - Lucrări de reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C, D, E - Reducerea consumului specific de energie finală pentru încălzire : - valoare la începutul implementării proiectului: 215,82 kWh/m², an - valoare estimată la finalul implementării proiectului: 30 kWh /m², an (kWh/m² an)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **30,000 kWh/m² an**
- Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m² an)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **44,740**
- Componenta 2 - Lucrări de reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C, D, E - Reducerea consumului anual de energie primară: - valoare la începutul implementării proiectului: 1.363,01 MWh/an - valoare estimată la finalul implementării proiectului: 518,58 MWh/an (MWh/an)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **518,580 MWh/an**
- Componenta 1 - Lucrări de reabilitare termica a blocului de locuințe, strada Kriza Janos nr.3 - Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: - valoare la începutul implementării proiectului: 149,47 t CO₂ - valoare estimată la finalul implementării proiectului: 51,8 t CO₂; (t CO₂)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **51,800 t CO₂**

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

PLAN DE ACHIZIȚII

MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe

Plan de achiziții

Titlul achiziției	Descrierea achiziției	Tip achiziție	Tip procedură	Perioada	Monedă	Valoare estimată fără TVA	Valoare TVA	Valoare totală estimată
Executie de lucrari pentru LUCRARI DE REAB.E TERMICA A BLOCULUI DE LOCUINTE STR. LIBERTATII BL. 7 SC. A,B	Executie de lucrari pentru LUCRARI DE REAB.E TERMICA A BLOCULUI DE LOCUINTE STR. LIBERTATII BL. 7 SC. A,B	Lucrări	Cerere de oferte /Procedură simplificată	februarie 2025-mai 2025	RON	1.893.910,94	359.942,98	2.253.853,92
Servicii de proiectare faza PT pentru investitia LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A BLOCULUI DE LOCUINTE STRADA LIBERTATII BL. 7 SC. A,B	Servicii de proiectare faza PT pentru investitia LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A BLOCULUI DE LOCUINTE STRADA LIBERTATII BL. 7 SC. A,B	Servicii	Achiziție directă	ianuarie 2022-februarie 2022	RON	27.166,00	5.161,54	32.327,54
Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza DALI pentru investitia LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A BLOCULUI DE LOCUINTE STRADA LIBERTATII BL. 7 SC. A,B	Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza DALI pentru investitia LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A BLOCULUI DE LOCUINTE STRADA LIBERTATII BL. 7 SC. A,B	Servicii	Achiziție directă	august 2019-septembrie 2019	RON	23.560,00	4.493,50	28.053,50
Servicii de dirigentie de santier pentru investitia LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A BLOCULUI DE LOCUINTE STRADA LIBERTATII BL. 7 SC. A,B	Servicii de dirigentie de santier pentru investitia LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A BLOCULUI DE LOCUINTE STRADA LIBERTATII BL. 7 SC. A,B	Servicii	Achiziție directă	aprilie 2025-mai 2025	RON	28.081,01	5.335,39	33.416,40
Servicii de verificare tehnica de calitate pentru investitia LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A BLOCULUI DE LOCUINTE STRADA LIBERTATII BL. 7 SC. A,B	Servicii de verificare tehnica de calitate pentru investitia LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A BLOCULUI DE LOCUINTE STRADA LIBERTATII BL. 7 SC. A,B	Servicii	Achiziție directă	ianuarie 2022-februarie 2022	RON	6.500,00	1.235,00	7.735,00
Servicii de coordonare in materie de securitate si sanatare in cadrul investitiei LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A BLOCULUI DE LOCUINTE STRADA LIBERTATII BL. 7 SC. A,B	Servicii de coordonare in materie de securitate si sanatare in cadrul investitiei LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A BLOCULUI DE LOCUINTE STRADA LIBERTATII BL. 7 SC. A,B	Servicii	Achiziție directă	aprilie 2025-mai 2025	RON	28.122,19	5.343,22	33.465,41
Servicii de informare si publicitate pentru investitia LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A BLOCULUI DE LOCUINTE STRADA LIBERTATII BL. 7 SC. A,B	Servicii de informare si publicitate pentru investitia LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A BLOCULUI DE LOCUINTE STRADA LIBERTATII BL. 7 SC. A,B	Servicii	Achiziție directă	ianuarie 2025-martie 2027	RON	5.000,00	950,00	5.950,00
Campanie de constientizare pentru investitia LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A BLOCULUI DE LOCUINTE STRADA LIBERTATII BL. 7 SC. A,B	Campanie de constientizare pentru investitia LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A BLOCULUI DE LOCUINTE STRADA LIBERTATII BL. 7 SC. A,B	Servicii	Achiziție directă	iunie 2026-iunie 2026	RON	24.465,48	4.648,44	29.113,92

Titlul achiziției	Descrierea achiziției	Tip achiziție	Tip procedură	Perioada	Monedă	Valoare estimată fără TVA	Valoare TVA	Valoare totală estimată
Servicii privind auditul financiar in cadrul investitiei LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A BLOCULUI DE LOCUINTE STRADA LIBERTATII BL. 7 SC. A,B	Servicii privind auditul financiar in cadrul investitiei LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A BLOCULUI DE LOCUINTE STRADA LIBERTATII BL. 7 SC. A,B	Servicii	Achiziție directă	august 2025-septembrie 2025	RON	10.000,00	1.900,00	11.900,00
Servicii de management proiect pentru investitia LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A BLOCULUI DE LOCUINTE STRADA LIBERTATII BL. 7 SC. A,B	Servicii de management proiect pentru investitia LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A BLOCULUI DE LOCUINTE STRADA LIBERTATII BL. 7 SC. A,B	Servicii	Achiziție directă	ianuarie 2025-martie 2025	RON	52.595,16	9.993,08	62.588,24
Actualizare DALI pentru investitia LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A BLOCULUI DE LOCUINTE STRADA LIBERTATII BL. 7 SC. A,B	Actualizare DALI pentru investitia LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A BLOCULUI DE LOCUINTE STRADA LIBERTATII BL. 7 SC. A,B	Servicii	Achiziție directă	februarie 2024-martie 2024	RON	29.159,67	5.540,34	34.700,01
Executie lucrari pentru investitia „Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe,	1. Constructii si instalatii, 2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale, 3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj, 4. Organizare de santier	Lucrări	Cerere de oferte /Procedură simplificată	02.2025-06.2025	RON	9.460.619,58	1.227.517,71	10.688.137,29
Servicii de proiectare tehnica si asistenta tehnica pentru investitia „Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sf. Ghe	Servicii de proiectare tehnica si asistenta tehnica pentru investitia „Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sf. Ghe	Servicii	Cerere de oferte /Procedură simplificată	02.2022 - 03.2022	RON	76.800,00	14.592,00	91.392,00
Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza DALI pentru investitia „Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Mun Sf Ghe	Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza DALI pentru investitia „Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Mun Sf Ghe	Servicii	Achiziție directă	12.08.2019 - 10.09.2019	RON	58.050,00	11.029,50	69.079,50
Servicii de verificare tehnica pentru investitia „Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe	Servicii de verificare tehnica pentru investitia „Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe	Servicii	Achiziție directă	10.2022-10.2022	RON	16.500,00	3.135,00	19.635,00
Servicii de asistenta tehnica din partea dirigintei de santier pentru investitia „Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E	Servicii de asistenta tehnica din partea dirigintei de santier pentru investitia „Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E	Servicii	Achiziție directă	05.2025 -06.2025	RON	64.910,59	12.276,01	77.186,60
Servicii de coordonare în materii de securitate și sănătate pentru investitia „Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E	Servicii de coordonare în materii de securitate și sănătate pentru investitia „Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E	Servicii	Achiziție directă	05.2025-06.2025	RON	64.910,59	12.276,01	77.186,60

Titlul achiziției	Descrierea achiziției	Tip achiziție	Tip procedură	Perioada	Monedă	Valoare estimată fără TVA	Valoare TVA	Valoare totală estimată
Servicii de informare si publicitate pentru investitia „Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe	Servicii de informare si publicitate pentru investitia „Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe	Servicii	Achiziție directă	01.2025-03.2027	RON	5.000,00	950,00	5.950,00
Campanie de conștientizare pentru investitia „Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe	Campanie de conștientizare pentru investitia „Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe	Servicii	Achiziție directă	05.2027 - 06.2027	RON	118.523,90	22.519,54	141.043,44
Servicii privind auditul financiar pentru investitia „Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe	Servicii privind auditul financiar pentru investitia „Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe	Servicii	Achiziție directă	05.2026-06.2026	RON	20.000,00	3.800,00	23.800,00
Servicii de consultanta managementul de proiect pentru investitia „Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Mun Sf Ghe	Servicii de consultanta managementul de proiect pentru investitia „Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Mun Sf Ghe	Servicii	Achiziție directă	01.2025-03.2025	RON	173.462,91	32.957,95	206.420,86
Servicii de elaborare actualizare DALI pentru investitia „Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe	i de reabilitatServicii de elaborare actualizare DALI pentru investitia „Lucrare termica a blocului de locuinte str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe	Servicii	Achiziție directă	02.2024-03.2024	RON	69.747,90	13.252,10	83.000,00
Actualizare DALI pentru investitia Lucrări de reabilitare termică a blocului de locuințe, strada Kriza János nr.3	Actualizare DALI pentru investitia Lucrări de reabilitare termică a blocului de locuințe, strada Kriza János nr.3	Servicii	Achiziție directă	februarie 2024-martie 2024	RON	28.823,53	5.476,47	34.300,00
Servicii de management proiect pentru investitia Lucrări de reabilitare termică a blocului de locuințe, strada Kriza János nr.3	Servicii de management proiect pentru investitia Lucrări de reabilitare termică a blocului de locuințe, strada Kriza János nr.3	Servicii	Achiziție directă	ianuarie 2025-martie 2025	RON	50.541,02	9.602,79	60.143,81
Servicii privind auditul financiar in cadrul investitiei Lucrări de reabilitare termică a blocului de locuințe, strada Kriza János nr.3	Servicii privind auditul financiar in cadrul investitiei Lucrări de reabilitare termică a blocului de locuințe, strada Kriza János nr.3	Servicii	Achiziție directă	august 2025-septembrie 2025	RON	10.000,00	1.900,00	11.900,00
Campanie de constientizare pentru investitia Lucrări de reabilitare termică a blocului de locuințe, strada Kriza János nr.3	Campanie de constientizare pentru investitia Lucrări de reabilitare termică a blocului de locuințe, strada Kriza János nr.3	Servicii	Achiziție directă	iunie 2026-iunie 2026	RON	23.250,68	4.417,63	27.668,31
Servicii de informare si publicitate pentru investitia Lucrări de reabilitare termică a blocului de locuințe, strada Kriza János nr.3	Servicii de informare si publicitate pentru investitia Lucrări de reabilitare termică a blocului de locuințe, strada Kriza János nr.3	Servicii	Achiziție directă	ianuarie 2025-martie 2027	RON	5.000,00	950,00	5.950,00

Titlul achiziției	Descrierea achiziției	Tip achiziție	Tip procedură	Perioada	Monedă	Valoare estimată fără TVA	Valoare TVA	Valoare totală estimată
Servicii de coordonare in materie de securitate si sanatare in cadrul investitiei Lucrări de reabilitare termică a blocului de locuințe, strada Kriza János nr.3	Servicii de coordonare in materie de securitate si sanatare in cadrul investitiei Lucrări de reabilitare termică a blocului de locuințe, strada Kriza János nr.3	Servicii	Achiziție directă	aprilie 2025-mai 2025	RON	26.872,64	5.105,80	31.978,44
Servicii de dirigentie de santier pentru investitia Lucrări de reabilitare termică a blocului de locuințe, strada Kriza János nr.3	Servicii de dirigentie de santier pentru investitia Lucrări de reabilitare termică a blocului de locuințe, strada Kriza János nr.3	Servicii	Achiziție directă	aprilie 2025-mai 2025	RON	26.868,06	5.104,93	31.972,99
Servicii de verificare tehnica pentru investitia Lucrări de reabilitare termică a blocului de locuințe, strada Kriza János nr.3	Servicii de verificare tehnica pentru investitia Lucrări de reabilitare termică a blocului de locuințe, strada Kriza János nr.3	Servicii	Achiziție directă	ianuarie 2022-februarie 2022	RON	7.000,00	1.330,00	8.330,00
Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza DALI pentru investitia Lucrări de reabilitare termică a blocului de locuințe, strada Kriza János nr.3	Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza DALI pentru investitia Lucrări de reabilitare termică a blocului de locuințe, strada Kriza János nr.3	Servicii	Achiziție directă	august 2019-septembrie 2019	RON	14.850,00	2.821,50	17.671,50
Servicii de proiectare faza PT pentru investitia Lucrări de reabilitare termică a blocului de locuințe, strada Kriza János nr.3	Servicii de proiectare faza PT pentru investitia Lucrări de reabilitare termică a blocului de locuințe, strada Kriza János nr.3	Servicii	Achiziție directă	ianuarie 2022-februarie 2022	RON	49.100,00	9.329,00	58.429,00
Executie de lucrari pentru investitia Lucrări de reabilitare termică a blocului de locuințe, strada Kriza János nr.3	Executie de lucrari pentru investitia Lucrări de reabilitare termică a blocului de locuințe, strada Kriza János nr.3	Lucrări	Cerere de oferte /Procedură simplificată	februarie 2025-mai 2025	RON	1.812.003,37	344.280,64	2.156.284,01

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Resurse Umane

Funcție	Codul ocupației	Categoria în care se încadrează expertul conform Orientări generale -nivel de remunerare/experiență	Experiență profesională specifică relevantă conform CV și documente suport (luni)	Țara	CNP/PIN	Nume și prenume
Responsabil achizitii publice -C3	214946_ELIMINAT - expert achizitii publice	-	-	-	-	Borsos Monika
Responsabil financiar -C3	241305_analist financiar	-	-	-	-	Madar Franciska
Asistent manager proiect -C3	334303_asistent manager	-	-	-	-	Antal Delin-Ionela
Responsabil achizitii publice -C2	214946_ELIMINAT - expert achizitii publice	-	-	-	-	Dezso Csaba
Responsabil financiar -C2	241305_analist financiar	-	-	-	-	Vaida Andrea-Dalma
Asistent manager proiect -C2	334303_asistent manager	-	-	-	-	Bardocz Anna-Maria
Responsabil achizitii publice -C1	214946_ELIMINAT - expert achizitii publice	-	-	-	-	Molnar Katalin
Responsabil financiar -C1	241305_analist financiar	-	-	-	-	Bacs Levente
Responsabil tehnic -C1/C2 /C3	214239_responsabil tehnic cu execuția	-	-	-	-	Vinter Zelinda
Asistent manager proiect -C1	334303_asistent manager	-	-	-	-	Kerti Andrea
Manager proiect -C1 /C2/C3	242101_manager proiect	-	-	-	-	Toth-Birtan Csaba

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Rezultate așteptate / Realizări așteptate

Rezultate așteptate

Obiectiv specific	Fond UE	Descriere
RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	Componenta 1 - Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte, strada Kriza Janos nr.3 1. Renovarea energetică a 25 locuințe 2. Reducerea consumului specific de energie finală pentru încălzire : - valoare la începutul implementării proiectului: 416,63 kWh/m2, an - valoare estimata la finalul implementării proiectului: 73,31 kWh/m2, an 3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: - valoare la începutul implementării proiectului: 50,76 t CO2 - valoare estimata la finalul implementării proiectului: 15,88 t CO2 4. Reducerea consumului anual de energie primară: - valoare la începutul implementării proiectului: 711,68 MWh/an - valoare estimata la finalul implementării proiectului: 237,07 MWh/an Componenta 2 - Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte, str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfântu Gheorghe 1. Renovarea energetică a 60 locuințe 2. Reducerea consumului specific de energie finală pentru încălzire : - valoare la începutul implementării proiectului: 215,82 kWh/m2, an - valoare estimata la finalul implementării proiectului: 32,98 kWh /m2, an 3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: - valoare la începutul implementării proiectului: 95,30 t CO2 - valoare estimata la finalul implementării proiectului: 40,77 t CO2 4. Reducerea consumului anual de energie primară: - valoare la începutul implementării proiectului: 1.363,01 MWh/an - valoare estimata la finalul implementării proiectului: 532,12 MWh/an Componenta 3 - Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte strada Libertatii bl. 7 sc. A, B 1. Renovarea energetică a 18 locuințe 2. Reducerea consumului specific de energie finală pentru încălzire : - valoare la începutul implementării proiectului: 412,59 kWh/m2, an - valoare estimata la finalul implementării proiectului: 71,94 kWh/m2, an 3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: - valoare la începutul implementării proiectului: 87,15 t CO2 - valoare estimata la finalul implementării proiectului: 28,32 t CO2 4. Reducerea consumului anual de energie primară: - valoare la începutul implementării proiectului: 507,81 MWh/an - valoare estimata la finalul implementării proiectului: 163,63 MWh/an

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Activități

Activități previzionate

Durată proiect: 103 luni

Durată implementare: 39 luni

Activitate: Pregătirea proiectului

Obiectiv specific: RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: PRECONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Data început: 09-2019

Data finalizare: 04-2024

Durată: 56

Subactivități

			Componenta 1 - Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte, strada Kriza Janos nr.3 1. Renovarea energetică a 25 locuințe 2. Reducerea consumului specific de energie finală pentru încălzire : - valoare la începutul implementarii proiectului: 416,63 kWh/m2, an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 73,31 kWh /m2, an 3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: - valoare la începutul implementarii proiectului: 50,76 t CO2 - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 15,88 t CO2 4. Reducerea consumului anual de energie primară: - valoare la începutul implementarii proiectului: 711,68 MWh/an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 237,07 MWh/an Componenta 2 - Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte, str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe 1. Renovarea energetică a 60 locuințe 2.		
--	--	--	---	--	--

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Elaborarea si predarea documentației tehnic economice faza DALI	09-2019	07-2020	Reducerea consumului specific de energie finală pentru încălzire : - valoare la începutul implementarii proiectului: 215,82 kWh/m2, an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 32,98 kWh /m2, an 3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: - valoare la începutul implementarii proiectului: 95,30 t CO2 - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 40,77 t CO2 4. Reducerea consumului anual de energie primară: - valoare la începutul implementarii proiectului: 1.363,01 MWh/an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 532,12 MWh/an Componenta 3 - Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte strada Libertatii bl. 7 sc. A, B 1. Renovarea energetică a 18 locuințe 2. Reducerea consumului specific de energie finală pentru încălzire : - valoare la începutul implementarii proiectului: 412,59 kWh/m2, an - valoare estimata la finalul implementarii	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	Elaborarea si predarea documentației tehnic economice faza DALI

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			proiectului: 71,94 kWh /m2, an 3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: - valoare la începutul implementarii proiectului: 87,15 t CO2 - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 28,32 t CO2 4. Reducerea consumului anual de energie primară: - valoare la începutul implementarii proiectului: 507,81 MWh/an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 163,63 MWh/an		
			Componenta 1 - Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte, strada Kriza Janos nr.3 1. Renovarea energetică a 25 locuințe 2. Reducerea consumului specific de energie finală pentru încălzire : - valoare la începutul implementarii proiectului: 416,63 kWh/m2, an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 73,31 kWh /m2, an 3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: - valoare la începutul implementarii proiectului: 50,76 t CO2 - valoare estimata		

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Elaborarea și predarea documentației PT	03-2022	10-2022	la finalul implementarii proiectului: 15,88 t CO2 4. Reducerea consumului anual de energie primară: - valoare la începutul implementarii proiectului: 711,68 MWh/an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 237,07 MWh/an Componenta 2 - Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte, str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe 1. Renovarea energetică a 60 locuințe 2. Reducerea consumului specific de energie finală pentru încălzire : - valoare la începutul implementarii proiectului: 215,82 kWh/m2, an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 32,98 kWh /m2, an 3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: - valoare la începutul implementarii proiectului: 95,30 t CO2 - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 40,77 t CO2 4. Reducerea consumului anual de energie primară: - valoare la începutul	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	Elaborarea și predarea documentației PT

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			implementarii proiectului: 1.363,01 MWh/an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 532,12 MWh/an Componenta 3 - Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte strada Libertatii bl. 7 sc. A, B 1. Renovarea energetică a 18 locuințe 2. Reducerea consumului specific de energie finală pentru încălzire : - valoare la începutul implementarii proiectului: 412,59 kWh/m2, an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 71,94 kWh /m2, an 3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: - valoare la începutul implementarii proiectului: 87,15 t CO2 - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 28,32 t CO2 4. Reducerea consumului anual de energie primară: - valoare la începutul implementarii proiectului: 507,81 MWh/an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 163,63 MWh/an		
			Componenta 1 -		

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte, strada Kriza Janos nr.3 1. Renovarea energetică a 25 locuințe 2. Reducerea consumului specific de energie finală pentru încălzire : - valoare la începutul implementarii proiectului: 416,63 kWh/m2, an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 73,31 kWh /m2, an 3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: - valoare la începutul implementarii proiectului: 50,76 t CO2 - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 15,88 t CO2 4. Reducerea consumului anual de energie primară: - valoare la începutul implementarii proiectului: 711,68 MWh/an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 237,07 MWh/an Componenta 2 - Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte, str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe 1. Renovarea energetică a 60 locuințe 2. Reducerea consumului		

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Verificarea tehnică a Proiectului tehnic	11-2022	11-2022	specific de energie finală pentru încălzire : - valoare la începutul implementării proiectului: 215,82 kWh/m2, an - valoare estimata la finalul implementării proiectului: 32,98 kWh /m2, an 3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: - valoare la începutul implementării proiectului: 95,30 t CO2 - valoare estimata la finalul implementării proiectului: 40,77 t CO2 4. Reducerea consumului anual de energie primară: - valoare la începutul implementării proiectului: 1.363,01 MWh/an - valoare estimata la finalul implementării proiectului: 532,12 MWh/an Componenta 3 - Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte strada Libertatii bl. 7 sc. A, B 1. Renovarea energetică a 18 locuințe 2. Reducerea consumului specific de energie finală pentru încălzire : - valoare la începutul implementării proiectului: 412,59 kWh/m2, an - valoare estimata la finalul implementării proiectului: 71,94 kWh	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	Verificarea tehnică a Proiectului tehnic

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			/m2, an 3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: - valoare la începutul implementării proiectului: 87,15 t CO2 - valoare estimată la finalul implementării proiectului: 28,32 t CO2 4. Reducerea consumului anual de energie primară: - valoare la începutul implementării proiectului: 507,81 MWh/an - valoare estimată la finalul implementării proiectului: 163,63 MWh/an		
			Componenta 1 - Lucrări de reabilitare termică a blocului de locuințe, strada Kriza Janos nr.3 1. Renovarea energetică a 25 locuințe 2. Reducerea consumului specific de energie finală pentru încălzire : - valoare la începutul implementării proiectului: 416,63 kWh/m2, an - valoare estimată la finalul implementării proiectului: 73,31 kWh /m2, an 3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: - valoare la începutul implementării proiectului: 50,76 t CO2 - valoare estimată la finalul		

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Actualizare documentație tehnico-economică faza DALI	03-2024	04-2024	implementarii proiectului: 15,88 t CO2 4. Reducerea consumului anual de energie primară: - valoare la începutul implementarii proiectului: 711,68 MWh/an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 237,07 MWh/an Componenta 2 - Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte, str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe 1. Renovarea energetică a 60 locuințe 2. Reducerea consumului specific de energie finală pentru încălzire : - valoare la începutul implementarii proiectului: 215,82 kWh/m2, an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 32,98 kWh /m2, an 3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: - valoare la începutul implementarii proiectului: 95,30 t CO2 - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 40,77 t CO2 4. Reducerea consumului anual de energie primară: - valoare la începutul implementarii	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	Actualizare documentație tehnico-economică faza DALI

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			proiectului: 1.363,01 MWh/an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 532,12 MWh/an Componenta 3 - Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte strada Libertatii bl. 7 sc. A, B 1. Renovarea energetică a 18 locuințe 2. Reducerea consumului specific de energie finală pentru încălzire : - valoare la începutul implementarii proiectului: 412,59 kWh/m2, an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 71,94 kWh /m2, an 3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: - valoare la începutul implementarii proiectului: 87,15 t CO2 - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 28,32 t CO2 4. Reducerea consumului anual de energie primară: - valoare la începutul implementarii proiectului: 507,81 MWh/an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 163,63 MWh/an		

Activitate: Semnarea contractului de finantare

Obiectiv specific: RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: PRECONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Data început: 12-2024

Data finalizare: 01-2025

Durată: 2

Subactivități

			Componenta 1 - Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte, strada Kriza Janos nr.3 1. Renovarea energetica a 25 locuinte 2. Reducerea consumului specific de energie finala pentru incalzire : - valoare la inceputul implementarii proiectului: 416,63 kWh/m2, an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 73,31 kWh /m2, an 3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera: - valoare la inceputul implementarii proiectului: 50,76 t CO2 - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 15,88 t CO2 4. Reducerea consumului anual de energie primara: - valoare la inceputul implementarii proiectului: 711,68 MWh/an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 237,07 MWh/an Componenta 2 - Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte, str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe 1. Renovarea energetica a 60 locuinte 2.		

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Semnarea contractului de finanțare	12-2024	01-2025	Reducerea consumului specific de energie finală pentru încălzire : - valoare la începutul implementarii proiectului: 215,82 kWh/m2, an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 32,98 kWh /m2, an 3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: - valoare la începutul implementarii proiectului: 95,30 t CO2 - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 40,77 t CO2 4. Reducerea consumului anual de energie primară: - valoare la începutul implementarii proiectului: 1.363,01 MWh/an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 532,12 MWh/an Componenta 3 - Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte strada Libertatii bl. 7 sc. A, B 1. Renovarea energetică a 18 locuințe 2. Reducerea consumului specific de energie finală pentru încălzire : - valoare la începutul implementarii proiectului: 412,59 kWh/m2, an - valoare estimata la finalul implementarii	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	Semnarea contractului de finanțare

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			proiectului: 71,94 kWh /m2, an 3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: - valoare la începutul implementării proiectului: 87,15 t CO2 - valoare estimată la finalul implementării proiectului: 28,32 t CO2 4. Reducerea consumului anual de energie primară: - valoare la începutul implementării proiectului: 507,81 MWh/an - valoare estimată la finalul implementării proiectului: 163,63 MWh/an		

Activitate: Informare și promovare proiect

Obiectiv specific: RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Data început: 01-2025

Data finalizare: 03-2028

Durată: 39

Subactivități

			Componenta 1 - Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte, strada Kriza Janos nr.3 1. Renovarea energetică a 25 locuințe 2. Reducerea consumului specific de energie finală pentru încălzire : - valoare la începutul implementarii proiectului: 416,63 kWh/m2, an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 73,31 kWh /m2, an 3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: - valoare la începutul implementarii proiectului: 50,76 t CO2 - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 15,88 t CO2 4. Reducerea consumului anual de energie primară: - valoare la începutul implementarii proiectului: 711,68 MWh/an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 237,07 MWh/an Componenta 2 - Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte, str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe 1. Renovarea energetică a 60 locuințe 2.	
--	--	--	---	--

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Realizarea unui portofoliu de fotografii	01-2025	03-2028	Reducerea consumului specific de energie finală pentru încălzire : - valoare la începutul implementarii proiectului: 215,82 kWh/m2, an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 32,98 kWh /m2, an 3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: - valoare la începutul implementarii proiectului: 95,30 t CO2 - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 40,77 t CO2 4. Reducerea consumului anual de energie primară: - valoare la începutul implementarii proiectului: 1.363,01 MWh/an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 532,12 MWh/an Componenta 3 - Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte strada Libertatii bl. 7 sc. A, B 1. Renovarea energetică a 18 locuințe 2. Reducerea consumului specific de energie finală pentru încălzire : - valoare la începutul implementarii proiectului: 412,59 kWh/m2, an - valoare estimata la finalul implementarii	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	Realizarea unui portofoliu de fotografii

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			proiectului: 71,94 kWh /m2, an 3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: - valoare la începutul implementarii proiectului: 87,15 t CO2 - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 28,32 t CO2 4. Reducerea consumului anual de energie primară: - valoare la începutul implementarii proiectului: 507,81 MWh/an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 163,63 MWh/an		
			Componenta 1 - Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte, strada Kriza Janos nr.3 1. Renovarea energetică a 25 locuințe 2. Reducerea consumului specific de energie finală pentru încălzire : - valoare la începutul implementarii proiectului: 416,63 kWh/m2, an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 73,31 kWh /m2, an 3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: - valoare la începutul implementarii proiectului: 50,76 t CO2 - valoare estimata		

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Comunicarea printr-un anunț de presă începerea proiectului	01-2025	03-2025	la finalul implementarii proiectului: 15,88 t CO2 4. Reducerea consumului anual de energie primară: - valoare la începutul implementarii proiectului: 711,68 MWh/an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 237,07 MWh/an Componenta 2 - Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte, str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfântu Gheorghe 1. Renovarea energetică a 60 locuințe 2. Reducerea consumului specific de energie finală pentru încălzire : - valoare la începutul implementarii proiectului: 215,82 kWh/m2, an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 32,98 kWh /m2, an 3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: - valoare la începutul implementarii proiectului: 95,30 t CO2 - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 40,77 t CO2 4. Reducerea consumului anual de energie primară: - valoare la începutul	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	Comunicarea printr-un anunț de presă începerea proiectului

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			implementarii proiectului: 1.363,01 MWh/an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 532,12 MWh/an Componenta 3 - Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte strada Libertatii bl. 7 sc. A, B 1. Renovarea energetică a 18 locuințe 2. Reducerea consumului specific de energie finală pentru încălzire : - valoare la începutul implementarii proiectului: 412,59 kWh/m2, an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 71,94 kWh /m2, an 3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: - valoare la începutul implementarii proiectului: 87,15 t CO2 - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 28,32 t CO2 4. Reducerea consumului anual de energie primară: - valoare la începutul implementarii proiectului: 507,81 MWh/an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 163,63 MWh/an		

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Amplasarea panourilor de identitate vizuală	01-2025	01-2027	-	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	Amplasarea panourilor de identitate vizuală
			Componenta 1 - Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte, strada Kriza Janos nr.3 1. Renovarea energetică a 25 locuințe 2. Reducerea consumului specific de energie finală pentru încălzire : - valoare la începutul implementarii proiectului: 416,63 kWh/m2, an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 73,31 kWh /m2, an 3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: - valoare la începutul implementarii proiectului: 50,76 t CO2 - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 15,88 t CO2 4. Reducerea consumului anual de energie primară: - valoare la începutul implementarii proiectului: 711,68 MWh/an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 237,07 MWh/an Componenta 2 - Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte, str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D,		

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Afișarea pe site-ul oficial de internet și pagina de social media a beneficiarului a informațiilor legate de proiect	01-2025	03-2028	E din Municipiul Sfântu Gheorghe 1. Renovarea energetică a 60 locuințe 2. Reducerea consumului specific de energie finală pentru încălzire : - valoare la începutul implementării proiectului: 215,82 kWh/m2, an - valoare estimată la finalul implementării proiectului: 32,98 kWh /m2, an 3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: - valoare la începutul implementării proiectului: 95,30 t CO2 - valoare estimată la finalul implementării proiectului: 40,77 t CO2 4. Reducerea consumului anual de energie primară: - valoare la începutul implementării proiectului: 1.363,01 MWh/an - valoare estimată la finalul implementării proiectului: 532,12 MWh/an Componenta 3 - Lucrări de reabilitare termică a blocului de locuințe strada Libertății bl. 7 sc. A, B 1. Renovarea energetică a 18 locuințe 2. Reducerea consumului specific de energie finală pentru încălzire : - valoare la începutul implementării	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	Afișarea pe site-ul oficial de internet și pagina de social media a beneficiarului a informațiilor legate de proiect

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			proiectului: 412,59 kWh/m², an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 71,94 kWh /m², an 3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: - valoare la începutul implementarii proiectului: 87,15 t CO₂ - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 28,32 t CO₂ 4. Reducerea consumului anual de energie primară: - valoare la începutul implementarii proiectului: 507,81 MWh/an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 163,63 MWh/an		
			Componenta 1 - Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte, strada Kriza Janos nr.3 1. Renovarea energetică a 25 locuințe 2. Reducerea consumului specific de energie finală pentru încălzire : - valoare la începutul implementarii proiectului: 416,63 kWh/m², an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 73,31 kWh /m², an 3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: -		

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Aplicarea de autocolante	08-2026	12-2027	valoare la începutul implementării proiectului: 50,76 t CO2 - valoare estimată la finalul implementării proiectului: 15,88 t CO2 4. Reducerea consumului anual de energie primară: - valoare la începutul implementării proiectului: 711,68 MWh/an - valoare estimată la finalul implementării proiectului: 237,07 MWh/an Componenta 2 - Lucrări de reabilitare termică a blocului de locuințe, str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfântu Gheorghe 1. Renovarea energetică a 60 locuințe 2. Reducerea consumului specific de energie finală pentru încălzire : - valoare la începutul implementării proiectului: 215,82 kWh/m2, an - valoare estimată la finalul implementării proiectului: 32,98 kWh /m2, an 3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: - valoare la începutul implementării proiectului: 95,30 t CO2 - valoare estimată la finalul implementării proiectului: 40,77 t	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	Aplicarea de autocolante pe echipamentele cu o valoare mai mare de 5.000 lei fără TVA, achiziționate prin proiect, dacă este cazul.

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			CO2 4. Reducerea consumului anual de energie primară: - valoare la începutul implementării proiectului: 1.363,01 MWh/an - valoare estimată la finalul implementării proiectului: 532,12 MWh/an Componenta 3 - Lucrări de reabilitare termică a blocului de locuințe strada Libertății bl. 7 sc. A, B 1. Renovarea energetică a 18 locuințe 2. Reducerea consumului specific de energie finală pentru încălzire : - valoare la începutul implementării proiectului: 412,59 kWh/m2, an - valoare estimată la finalul implementării proiectului: 71,94 kWh /m2, an 3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: - valoare la începutul implementării proiectului: 87,15 t CO2 - valoare estimată la finalul implementării proiectului: 28,32 t CO2 4. Reducerea consumului anual de energie primară: - valoare la începutul implementării proiectului: 507,81 MWh/an - valoare estimată la finalul implementării		

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			proiectului: 163,63 MWh/an		
			Componenta 1 - Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte, strada Kriza Janos nr.3 1. Renovarea energetică a 25 locuințe 2. Reducerea consumului specific de energie finală pentru încălzire : - valoare la începutul implementarii proiectului: 416,63 kWh/m2, an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 73,31 kWh /m2, an 3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: - valoare la începutul implementarii proiectului: 50,76 t CO2 - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 15,88 t CO2 4. Reducerea consumului anual de energie primară: - valoare la începutul implementarii proiectului: 711,68 MWh/an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 237,07 MWh/an Componenta 2 - Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte, str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu		

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Amplasarea placă permanentă	01-2027	03-2027	Gheorghe 1. Renovarea energetică a 60 locuințe 2. Reducerea consumului specific de energie finală pentru încălzire : - valoare la începutul implementarii proiectului: 215,82 kWh/m2, an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 32,98 kWh /m2, an 3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: - valoare la începutul implementarii proiectului: 95,30 t CO2 - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 40,77 t CO2 4. Reducerea consumului anual de energie primară: - valoare la începutul implementarii proiectului: 1.363,01 MWh/an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 532,12 MWh/an Componenta 3 - Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte strada Libertatii bl. 7 sc. A, B 1. Renovarea energetică a 18 locuințe 2. Reducerea consumului specific de energie finală pentru încălzire : - valoare la începutul implementarii proiectului: 412,59	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	Amplasarea placă permanentă

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			kWh/m2, an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 71,94 kWh /m2, an 3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: - valoare la începutul implementarii proiectului: 87,15 t CO2 - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 28,32 t CO2 4. Reducerea consumului anual de energie primară: - valoare la începutul implementarii proiectului: 507,81 MWh/an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 163,63 MWh/an		
			Componenta 1 - Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte, strada Kriza Janos nr.3 1. Renovarea energetică a 25 locuințe 2. Reducerea consumului specific de energie finală pentru încălzire : - valoare la începutul implementarii proiectului: 416,63 kWh/m2, an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 73,31 kWh /m2, an 3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: - valoare la începutul		

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Comunicarea printr-un anunț de presă finalizarea proiectului	03-2027	03-2028	implementarii proiectului: 50,76 t CO2 - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 15,88 t CO2 4. Reducerea consumului anual de energie primară: - valoare la începutul implementarii proiectului: 711,68 MWh/an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 237,07 MWh/an Componenta 2 - Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte, str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe 1. Renovarea energetică a 60 locuințe 2. Reducerea consumului specific de energie finală pentru încălzire : - valoare la începutul implementarii proiectului: 215,82 kWh/m2, an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 32,98 kWh /m2, an 3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: - valoare la începutul implementarii proiectului: 95,30 t CO2 - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 40,77 t CO2 4. Reducerea	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	Comunicarea printr-un anunț de presă finalizarea proiectului

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			consumului anual de energie primară: - valoare la începutul implementării proiectului: 1.363,01 MWh/an - valoare estimată la finalul implementării proiectului: 532,12 MWh/an Componenta 3 - Lucrări de reabilitare termică a blocului de locuințe strada Libertății bl. 7 sc. A, B 1. Renovarea energetică a 18 locuințe 2. Reducerea consumului specific de energie finală pentru încălzire : - valoare la începutul implementării proiectului: 412,59 kWh/m², an - valoare estimată la finalul implementării proiectului: 71,94 kWh /m², an 3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: - valoare la începutul implementării proiectului: 87,15 t CO₂ - valoare estimată la finalul implementării proiectului: 28,32 t CO₂ 4. Reducerea consumului anual de energie primară: - valoare la începutul implementării proiectului: 507,81 MWh/an - valoare estimată la finalul		

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			implementarii proiectului: 163,63 MWh/an		

Activitate: Managementul proiectului

Obiectiv specific: RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Data început: 01-2025

Data finalizare: 03-2028

Durată: 39

Subactivități

			Componenta 1 - Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte, strada Kriza Janos nr.3 1. Renovarea energetică a 25 locuințe 2. Reducerea consumului specific de energie finală pentru încălzire : - valoare la începutul implementarii proiectului: 416,63 kWh/m2, an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 73,31 kWh /m2, an 3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: - valoare la începutul implementarii proiectului: 50,76 t CO2 - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 15,88 t CO2 4. Reducerea consumului anual de energie primară: - valoare la începutul implementarii proiectului: 711,68 MWh/an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 237,07 MWh/an Componenta 2 - Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte, str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe 1. Renovarea energetică a 60 locuințe 2.		
--	--	--	---	--	--

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Gestionarea proiectului (managementul de proiect)	01-2025	03-2028	Reducerea consumului specific de energie finală pentru încălzire : - valoare la începutul implementarii proiectului: 215,82 kWh/m2, an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 32,98 kWh /m2, an 3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: - valoare la începutul implementarii proiectului: 95,30 t CO2 - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 40,77 t CO2 4. Reducerea consumului anual de energie primară: - valoare la începutul implementarii proiectului: 1.363,01 MWh/an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 532,12 MWh/an Componenta 3 - Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte strada Libertatii bl. 7 sc. A, B 1. Renovarea energetică a 18 locuințe 2. Reducerea consumului specific de energie finală pentru încălzire : - valoare la începutul implementarii proiectului: 412,59 kWh/m2, an - valoare estimata la finalul implementarii	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	Gestionarea proiectului (managementul de proiect)

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			proiectului: 71,94 kWh /m2, an 3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: - valoare la începutul implementării proiectului: 87,15 t CO2 - valoare estimată la finalul implementării proiectului: 28,32 t CO2 4. Reducerea consumului anual de energie primară: - valoare la începutul implementării proiectului: 507,81 MWh/an - valoare estimată la finalul implementării proiectului: 163,63 MWh/an		
			Componenta 1 - Lucrări de reabilitare termică a blocului de locuințe, strada Kriza Janos nr.3 1. Renovarea energetică a 25 locuințe 2. Reducerea consumului specific de energie finală pentru încălzire : - valoare la începutul implementării proiectului: 416,63 kWh/m2, an - valoare estimată la finalul implementării proiectului: 73,31 kWh /m2, an 3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: - valoare la începutul implementării proiectului: 50,76 t CO2 - valoare estimată		

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Activități pentru închiderea proiectului	01-2027	03-2028	la finalul implementării proiectului: 15,88 t CO2 4. Reducerea consumului anual de energie primară: - valoare la începutul implementării proiectului: 711,68 MWh/an - valoare estimată la finalul implementării proiectului: 237,07 MWh/an Componenta 2 - Lucrări de reabilitare termică a blocului de locuințe, str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfântu Gheorghe 1. Renovarea energetică a 60 locuințe 2. Reducerea consumului specific de energie finală pentru încălzire : - valoare la începutul implementării proiectului: 215,82 kWh/m2, an - valoare estimată la finalul implementării proiectului: 32,98 kWh /m2, an 3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: - valoare la începutul implementării proiectului: 95,30 t CO2 - valoare estimată la finalul implementării proiectului: 40,77 t CO2 4. Reducerea consumului anual de energie primară: - valoare la începutul	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	Activități pentru închiderea proiectului

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			implementarii proiectului: 1.363,01 MWh/an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 532,12 MWh/an Componenta 3 - Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte strada Libertatii bl. 7 sc. A, B 1. Renovarea energetică a 18 locuințe 2. Reducerea consumului specific de energie finală pentru încălzire : - valoare la începutul implementarii proiectului: 412,59 kWh/m2, an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 71,94 kWh /m2, an 3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: - valoare la începutul implementarii proiectului: 87,15 t CO2 - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 28,32 t CO2 4. Reducerea consumului anual de energie primară: - valoare la începutul implementarii proiectului: 507,81 MWh/an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 163,63 MWh/an		

Activitate: Lucrări de construcții

Obiectiv specific: RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Data început: 06-2025

Data finalizare: 06-2027

Durată: 25

Subactivități

			Componenta 1 - Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte, strada Kriza Janos nr.3 1. Renovarea energetică a 25 locuințe 2. Reducerea consumului specific de energie finală pentru încălzire : - valoare la începutul implementarii proiectului: 416,63 kWh/m2, an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 73,31 kWh /m2, an 3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: - valoare la începutul implementarii proiectului: 50,76 t CO2 - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 15,88 t CO2 4. Reducerea consumului anual de energie primară: - valoare la începutul implementarii proiectului: 711,68 MWh/an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 237,07 MWh/an Componenta 2 - Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte, str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe 1. Renovarea energetică a 60 locuințe 2.		
--	--	--	---	--	--

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Asistența tehnică din partea proiectantului	06-2025	06-2027	Reducerea consumului specific de energie finală pentru încălzire : - valoare la începutul implementării proiectului: 215,82 kWh/m2, an - valoare estimată la finalul implementării proiectului: 32,98 kWh /m2, an 3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: - valoare la începutul implementării proiectului: 95,30 t CO2 - valoare estimată la finalul implementării proiectului: 40,77 t CO2 4. Reducerea consumului anual de energie primară: - valoare la începutul implementării proiectului: 1.363,01 MWh/an - valoare estimată la finalul implementării proiectului: 532,12 MWh/an Componenta 3 - Lucrări de reabilitare termică a blocului de locuințe strada Libertății bl. 7 sc. A, B 1. Renovarea energetică a 18 locuințe 2. Reducerea consumului specific de energie finală pentru încălzire : - valoare la începutul implementării proiectului: 412,59 kWh/m2, an - valoare estimată la finalul implementării	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	Asistența tehnică din partea proiectantului

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			proiectului: 71,94 kWh /m2, an 3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: - valoare la începutul implementarii proiectului: 87,15 t CO2 - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 28,32 t CO2 4. Reducerea consumului anual de energie primară: - valoare la începutul implementarii proiectului: 507,81 MWh/an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 163,63 MWh/an		
			Componenta 1 - Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte, strada Kriza Janos nr.3 1. Renovarea energetică a 25 locuințe 2. Reducerea consumului specific de energie finală pentru încălzire : - valoare la începutul implementarii proiectului: 416,63 kWh/m2, an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 73,31 kWh /m2, an 3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: - valoare la începutul implementarii proiectului: 50,76 t CO2 - valoare estimata		

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Execuția lucrărilor de reabilitare termică a blocului de locuințe	06-2025	06-2027	la finalul implementării proiectului: 15,88 t CO2 4. Reducerea consumului anual de energie primară: - valoare la începutul implementării proiectului: 711,68 MWh/an - valoare estimată la finalul implementării proiectului: 237,07 MWh/an Componenta 2 - Lucrări de reabilitare termică a blocului de locuințe, str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfântu Gheorghe 1. Renovarea energetică a 60 locuințe 2. Reducerea consumului specific de energie finală pentru încălzire : - valoare la începutul implementării proiectului: 215,82 kWh/m2, an - valoare estimată la finalul implementării proiectului: 32,98 kWh /m2, an 3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: - valoare la începutul implementării proiectului: 95,30 t CO2 - valoare estimată la finalul implementării proiectului: 40,77 t CO2 4. Reducerea consumului anual de energie primară: - valoare la începutul	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	Execuția lucrărilor de reabilitare termică a blocului de locuințe

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			implementarii proiectului: 1.363,01 MWh/an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 532,12 MWh/an Componenta 3 - Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte strada Libertatii bl. 7 sc. A, B 1. Renovarea energetică a 18 locuințe 2. Reducerea consumului specific de energie finală pentru încălzire : - valoare la începutul implementarii proiectului: 412,59 kWh/m2, an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 71,94 kWh /m2, an 3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: - valoare la începutul implementarii proiectului: 87,15 t CO2 - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 28,32 t CO2 4. Reducerea consumului anual de energie primară: - valoare la începutul implementarii proiectului: 507,81 MWh/an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 163,63 MWh/an		
			Componenta 1 -		

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte, strada Kriza Janos nr.3 1. Renovarea energetică a 25 locuințe 2. Reducerea consumului specific de energie finală pentru încălzire : - valoare la începutul implementarii proiectului: 416,63 kWh/m2, an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 73,31 kWh /m2, an 3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: - valoare la începutul implementarii proiectului: 50,76 t CO2 - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 15,88 t CO2 4. Reducerea consumului anual de energie primară: - valoare la începutul implementarii proiectului: 711,68 MWh/an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 237,07 MWh/an Componenta 2 - Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte, str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfântu Gheorghe 1. Renovarea energetică a 60 locuințe 2. Reducerea consumului		

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Coordonator în materie de securitate și sănătate	06-2025	06-2027	specific de energie finală pentru încălzire : - valoare la începutul implementării proiectului: 215,82 kWh/m2, an - valoare estimată la finalul implementării proiectului: 32,98 kWh /m2, an 3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: - valoare la începutul implementării proiectului: 95,30 t CO2 - valoare estimată la finalul implementării proiectului: 40,77 t CO2 4. Reducerea consumului anual de energie primară: - valoare la începutul implementării proiectului: 1.363,01 MWh/an - valoare estimată la finalul implementării proiectului: 532,12 MWh/an Componenta 3 - Lucrări de reabilitare termică a blocului de locuințe strada Libertății bl. 7 sc. A, B 1. Renovarea energetică a 18 locuințe 2. Reducerea consumului specific de energie finală pentru încălzire : - valoare la începutul implementării proiectului: 412,59 kWh/m2, an - valoare estimată la finalul implementării proiectului: 71,94 kWh	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	Coordonator în materie de securitate și sănătate

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			/m2, an 3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: - valoare la începutul implementării proiectului: 87,15 t CO2 - valoare estimată la finalul implementării proiectului: 28,32 t CO2 4. Reducerea consumului anual de energie primară: - valoare la începutul implementării proiectului: 507,81 MWh/an - valoare estimată la finalul implementării proiectului: 163,63 MWh/an		
			Componenta 1 - Lucrări de reabilitare termică a blocului de locuințe, strada Kriza Janos nr.3 1. Renovarea energetică a 25 locuințe 2. Reducerea consumului specific de energie finală pentru încălzire : - valoare la începutul implementării proiectului: 416,63 kWh/m2, an - valoare estimată la finalul implementării proiectului: 73,31 kWh /m2, an 3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: - valoare la începutul implementării proiectului: 50,76 t CO2 - valoare estimată la finalul		

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier	06-2025	06-2027	implementarii proiectului: 15,88 t CO2 4. Reducerea consumului anual de energie primară: - valoare la începutul implementarii proiectului: 711,68 MWh/an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 237,07 MWh/an Componenta 2 - Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte, str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe 1. Renovarea energetică a 60 locuințe 2. Reducerea consumului specific de energie finală pentru încălzire : - valoare la începutul implementarii proiectului: 215,82 kWh/m2, an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 32,98 kWh /m2, an 3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: - valoare la începutul implementarii proiectului: 95,30 t CO2 - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 40,77 t CO2 4. Reducerea consumului anual de energie primară: - valoare la începutul implementarii	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	Asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			proiectului: 1.363,01 MWh/an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 532,12 MWh/an Componenta 3 - Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte strada Libertatii bl. 7 sc. A, B 1. Renovarea energetică a 18 locuințe 2. Reducerea consumului specific de energie finală pentru încălzire : - valoare la începutul implementarii proiectului: 412,59 kWh/m2, an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 71,94 kWh /m2, an 3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: - valoare la începutul implementarii proiectului: 87,15 t CO2 - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 28,32 t CO2 4. Reducerea consumului anual de energie primară: - valoare la începutul implementarii proiectului: 507,81 MWh/an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 163,63 MWh/an		

Activitate: Audit financiar

Obiectiv specific: RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Data început: 10-2025

Data finalizare: 01-2028

Durată: 28

Subactivități

			Componenta 1 - Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte, strada Kriza Janos nr.3 1. Renovarea energetică a 25 locuințe 2. Reducerea consumului specific de energie finală pentru încălzire : - valoare la începutul implementarii proiectului: 416,63 kWh/m2, an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 73,31 kWh /m2, an 3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: - valoare la începutul implementarii proiectului: 50,76 t CO2 - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 15,88 t CO2 4. Reducerea consumului anual de energie primară: - valoare la începutul implementarii proiectului: 711,68 MWh/an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 237,07 MWh/an Componenta 2 - Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte, str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe 1. Renovarea energetică a 60 locuințe 2.		
--	--	--	---	--	--

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Întocmirea raportului intermediar de audit	10-2025	07-2026	Reducerea consumului specific de energie finală pentru încălzire : - valoare la începutul implementării proiectului: 215,82 kWh/m2, an - valoare estimată la finalul implementării proiectului: 32,98 kWh /m2, an 3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: - valoare la începutul implementării proiectului: 95,30 t CO2 - valoare estimată la finalul implementării proiectului: 40,77 t CO2 4. Reducerea consumului anual de energie primară: - valoare la începutul implementării proiectului: 1.363,01 MWh/an - valoare estimată la finalul implementării proiectului: 532,12 MWh/an Componenta 3 - Lucrări de reabilitare termică a blocului de locuințe strada Libertății bl. 7 sc. A, B 1. Renovarea energetică a 18 locuințe 2. Reducerea consumului specific de energie finală pentru încălzire : - valoare la începutul implementării proiectului: 412,59 kWh/m2, an - valoare estimată la finalul implementării	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	Întocmirea raportului intermediar de audit

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			proiectului: 71,94 kWh /m2, an 3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: - valoare la începutul implementarii proiectului: 87,15 t CO2 - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 28,32 t CO2 4. Reducerea consumului anual de energie primară: - valoare la începutul implementarii proiectului: 507,81 MWh/an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 163,63 MWh/an		
			Componenta 1 - Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte, strada Kriza Janos nr.3 1. Renovarea energetică a 25 locuințe 2. Reducerea consumului specific de energie finală pentru încălzire : - valoare la începutul implementarii proiectului: 416,63 kWh/m2, an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 73,31 kWh /m2, an 3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: - valoare la începutul implementarii proiectului: 50,76 t CO2 - valoare estimata		

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Întocmirea raportului final de audit	01-2027	01-2028	la finalul implementarii proiectului: 15,88 t CO2 4. Reducerea consumului anual de energie primară: - valoare la începutul implementarii proiectului: 711,68 MWh/an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 237,07 MWh/an Componenta 2 - Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte, str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfântu Gheorghe 1. Renovarea energetică a 60 locuințe 2. Reducerea consumului specific de energie finală pentru încălzire : - valoare la începutul implementarii proiectului: 215,82 kWh/m2, an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 32,98 kWh /m2, an 3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: - valoare la începutul implementarii proiectului: 95,30 t CO2 - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 40,77 t CO2 4. Reducerea consumului anual de energie primară: - valoare la începutul	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	Întocmirea raportului final de audit

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			implementarii proiectului: 1.363,01 MWh/an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 532,12 MWh/an Componenta 3 - Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte strada Libertatii bl. 7 sc. A, B 1. Renovarea energetică a 18 locuințe 2. Reducerea consumului specific de energie finală pentru încălzire : - valoare la începutul implementarii proiectului: 412,59 kWh/m2, an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 71,94 kWh /m2, an 3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: - valoare la începutul implementarii proiectului: 87,15 t CO2 - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 28,32 t CO2 4. Reducerea consumului anual de energie primară: - valoare la începutul implementarii proiectului: 507,81 MWh/an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 163,63 MWh/an		

Activitate: Constientizarea consumatorilor

Obiectiv specific: RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Data început: 06-2026

Data finalizare: 12-2027

Durată: 19

Subactivități

			Componenta 1 - Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte, strada Kriza Janos nr.3 1. Renovarea energetica a 25 locuinte 2. Reducerea consumului specific de energie finală pentru încălzire : - valoare la începutul implementarii proiectului: 416,63 kWh/m2, an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 73,31 kWh /m2, an 3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: - valoare la începutul implementarii proiectului: 50,76 t CO2 - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 15,88 t CO2 4. Reducerea consumului anual de energie primară: - valoare la începutul implementarii proiectului: 711,68 MWh/an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 237,07 MWh/an Componenta 2 - Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte, str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe 1. Renovarea energetica a 60 locuinte 2.		

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Acțiuni de conștientizare adresate consumatorilor /beneficiarilor finali și elaborarea de strategii pentru eficiență energetică	06-2026	12-2027	Reducerea consumului specific de energie finală pentru încălzire : - valoare la începutul implementarii proiectului: 215,82 kWh/m2, an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 32,98 kWh /m2, an 3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: - valoare la începutul implementarii proiectului: 95,30 t CO2 - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 40,77 t CO2 4. Reducerea consumului anual de energie primară: - valoare la începutul implementarii proiectului: 1.363,01 MWh/an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 532,12 MWh/an Componenta 3 - Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte strada Libertatii bl. 7 sc. A, B 1. Renovarea energetică a 18 locuințe 2. Reducerea consumului specific de energie finală pentru încălzire : - valoare la începutul implementarii proiectului: 412,59 kWh/m2, an - valoare estimata la finalul implementarii	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	Acțiuni de conștientizare adresate consumatorilor/beneficiarilor finali și elaborarea de strategii pentru eficiență energetică

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			proiectului: 71,94 kWh /m2, an 3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: - valoare la începutul implementarii proiectului: 87,15 t CO2 - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 28,32 t CO2 4. Reducerea consumului anual de energie primară: - valoare la începutul implementarii proiectului: 507,81 MWh/an - valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 163,63 MWh/an		

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Indicatori de etapă

Indicatori etapă de realizare

Nume reper	Tip regiune	Valoare intermediară	Termen	Documente care probează atingerea valorii	Unitate măsură
RCO18_Locuințe cu o performanță energetică îmbunătățită (locuințe)	Regiune mai puțin dezvoltată	103,000	31-03-2028	Raportul de pro-gres final	locuințe

Indicatori etapă de reper

Nume reper	Descriere	Termen	Documente care probează îndeplinirea indicatorului
Depunerea dosarelor de achiziție pentru toate cheltuielile efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare	Depunerea spre verificare la AM PR Centru a dosarelor de achiziție pentru toate cheltuielile efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare	31-05-2025	Adresă înaintare/ Confirmare MySMIS 2021

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Plan de monitorizare a proiectului

Plan de monitorizare a proiectului

Categorie	Indicator de etapă/cod indicator	Tip indicator de etapă	Descriere	Valoare intermediară	Criteriu de validare	Termen de realizare	Documente/Dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Țintă finală indicator de realizare	Țintă finală indicator de rezultat
REPER	Depunerea dosarelor de achiziție pentru toate cheltuielile efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare	-	Depunerea spre verificare la AM PR Centru a dosarelor de achiziție pentru toate cheltuielile efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare	-	-	31-05-2025	Adresă înaintare/ Confirmare MySMIS 2021	-	-
REALIZARE	RCO18_Locuințe cu o performanță energetică îmbunătățită (locuințe)	-	-	103,000	-	31-03-2028	Raportul de pro-gres final	103,000	-

Sumar indicatori de realizare (program)

- RCO18_Locuințe cu o performanță energetică îmbunătățită (locuințe) (locuințe)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **103,000** locuințe

Sumar indicatori de rezultat (program)

- RCR29_Emisii de gaze cu efect de seră estimate (tone CO2 echivalent/an) (tone CO2 echivalent/an)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **90,680** tone CO2 echivalent/an
- RCR26_Consum anual de energie primară (din care: al locuințelor, clădirilor publice, întreprinderilor etc.) (MWh/an) (MWh/an)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **410,790** MWh/an

Sumar indicatori suplimentari de realizare

-

Sumar indicatori suplimentari de rezultat

- Componenta 3 - Lucrări de reabilitare termică a blocului de locuințe strada Libertății bl. 7 sc. A, B - Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: - valoare la începutul implementării proiectului: 106,7 t CO2 - valoare estimată la finalul implementării proiectului: 35,4 t CO2 (t CO2)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **35,400** t CO2

- Componenta 2 - Lucrări de reabilitare termica a blocului de locuinte, str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E-Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: - valoare la începutul implementării proiectului: 290,637 t CO2 - valoare estimată la finalul implementării proiectului: 114,81 t CO2 (t CO2)

Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **114,810** t CO2

- Componenta 2 - Lucrări de reabilitare termica a blocului de locuinte, str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E - Reducerea consumului specific de energie finală pentru încălzire : - valoare la începutul im-plementării proiectului: 215,82 kWh/m2, an - valoare estimată la finalul implementării proiectului: 30 kWh /m2, an (kWh/m2 an)

Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **30,000** kWh/m2 an

- Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2 an) (-)

Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **44,740** -

- Componenta 2 - Lucrări de reabilitare termica a blocului de locuinte, str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E- Reducerea consumului anual de energie primară: - valoare la începutul implementării proiectului: 1.363,01 MWh/an - valoare estimată la finalul implementării proiectului: 518,58 MWh/an (MWh/an)

Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **518,580** MWh/an

- Componenta 1 - Lucrări de reabilitare termica a blocului de locuințe, strada Kriza Janos nr.3 - Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: - valoare la începutul implementării proiectului: 149,47 t CO2 - valoare estimată la finalul implementării proiectului: 51,8 t CO2; (t CO2)

Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **51,800** t CO2

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

BUGET TOTAL

Buget proiect

Total buget parteneri

Entitate juridică	Tip	Total proiect	Total eligibil actualizat	Total eligibil neactualizat	Total neeligibil	Total nerambursabil	Total ajutor de stat	Total contribuție proprie	Intensitate intervenție
MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	Lider	22.298.649,14 RON	12.441.000,00 RON	12.441.000,00 RON	9.857.649,14 RON	12.192.180,00 RON	0,00 RON	248.820,00 RON	98.00 %

Total buget obiective

Obiectiv specific	Fond UE	Total proiect	Total eligibil actualizat	Total eligibil neactualizat	Total neeligibil	Total nerambursabil	Total ajutor de stat	Total contribuție proprie	Intensitate intervenție
RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	22.298.649,14 RON	12.441.000,00 RON	12.441.000,00 RON	9.857.649,14 RON	12.192.180,00 RON	0,00 RON	248.820,00 RON	98.00 %

Buget partener		
Obiectiv specific: RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1375388 Denumire cheltuielă: "PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 132.266,00 RON Total valoare fără TVA: 132.266,00 RON Valoare TVA: 25.130,54 RON Total cheltuieli eligibile: 0,00 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 157.396,54 RON TVA neeligibil: 25.130,54 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 0.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 0,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: "PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE Componenta 1: 43100+TVA Componenta 2: 68000+TVA Componenta 3: 21166+TVA
Obiectiv specific: RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1375385 Denumire cheltuielă: "CHELTUIELI PENTRU CONSTITUIREA REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTAREA DE PREȚ U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 2.317.780,12 RON Total valoare fără TVA: 2.317.780,12 RON Valoare TVA: 440.378,22 RON Total cheltuieli eligibile: 0,00 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 2.758.158,34 RON TVA neeligibil: 440.378,22 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 0.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 0,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: "CHELTUIELI PENTRU CONSTITUIREA REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTAREA DE PREȚ Componenta 1: 411672,81 +TVA Componenta 2: 1477411,79+TVA Componenta 3: 428695,52+TVA
Obiectiv specific: RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1375369 Denumire cheltuielă: "CHELTUIELI AFERENTE MARJEI DE BUGET " U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 2.786.435,47 RON Total valoare fără TVA: 2.786.435,47 RON Valoare TVA: 529.422,74 RON Total cheltuieli eligibile: 0,00 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 3.315.858,21 RON TVA neeligibil: 529.422,74 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 0.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 0,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: "CHELTUIELI AFERENTE MARJEI DE BUGET " Componenta 1: 506232,91+TVA Componenta 2: 1758235,00+TVA Componenta 3: 524717,19+TVA
Obiectiv specific: RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1375314 Denumire cheltuielă: "CORDONATOR IN MATERIE DE SCURITATE SI SANATATE " U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 119.905,42 RON Total valoare fără TVA: 119.905,42 RON Valoare TVA: 22.782,04 RON Total cheltuieli eligibile: 0,00 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 142.687,46 RON TVA neeligibil: 22.782,04 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 0.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 0,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: "CORDONATOR IN MATERIE DE SCURITATE SI SANATATE " Componenta 1: 26872,64+TVA Componenta 2: 64910,59+TVA Componenta 3: 28122,19+TVA

Obiectiv specific: RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1375340 Denumire cheltuielă: CONSTRUCTII SI INSTALATII U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 9.905.044,50 RON Total valoare fără TVA: 9.905.044,50 RON Valoare TVA: 1.881.958,46 RON Total cheltuieli eligibile: 11.338.314,17 RON TVA eligibil: 1.810.319,07 RON Cheltuieli neeligibile: 448.688,79 RON TVA neeligibil: 71.639,39 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 11.111.547,89 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: CONSTRUCTII SI INSTALATII Componenta 1: 2.095.586,18 cu TVA din care lucrări auxiliare: 161.301,39 cu TVA inclus Componenta 2: 75116800,17 cu TVA din care lucrări auxiliare: 1.229.157,03 cu TVA inclus Componenta 3: 2174616,61 cu TVA din care lucrări auxiliare: 350.854,97 cu TVA inclus
Obiectiv specific: RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1375300 Denumire cheltuielă: "MAMAGMENT DE PROIECT " U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 276.599,09 RON Total valoare fără TVA: 276.599,09 RON Valoare TVA: 52.553,82 RON Total cheltuieli eligibile: 329.152,91 RON TVA eligibil: 52.553,82 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 322.569,85 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: "MAMAGMENT DE PROIECT " DG 3.7.1 Componenta 1: 50541,02+TVA Componenta 2: 173462,91+TVA Componenta 3: 52595,16 +TVA
Obiectiv specific: RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1375271 Denumire cheltuielă: "Acțiuni de conștientizare adresate consumatorilor /beneficiarilor finali și elaborarea de strategii pentru eficiență energetică " U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 166.240,05 RON Total valoare fără TVA: 166.240,05 RON Valoare TVA: 31.585,61 RON Total cheltuieli eligibile: 197.825,66 RON TVA eligibil: 31.585,61 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 193.869,15 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: "Acțiuni de conștientizare adresate consumatorilor /beneficiarilor finali și elaborarea de strategii pentru eficiență energetică " Componenta 1: 23250,68+TVA Componenta 2: 118523,90 +TVA Componenta 3: 24465,48+TVA
Obiectiv specific: RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1375286 Denumire cheltuielă: AUDITUL FINANCIAR U.M.: buc Cantitate: 8,00	Preț unitar fără TVA: 5.000,00 RON Total valoare fără TVA: 40.000,00 RON Valoare TVA: 7.600,00 RON Total cheltuieli eligibile: 47.600,00 RON TVA eligibil: 7.600,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 46.648,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: AUDITUL FINANCIAR Componenta 1: 10000+TVA Componenta 2: 20000+TVA Componenta 3: 10000+TVA

Obiectiv specific: RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1375220 Denumire cheltuielă: "CHELTUIELI PENTRU INFORMARE SI PUBLICITATE " U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 15.000,00 RON Total valoare fără TVA: 15.000,00 RON Valoare TVA: 2.849,99 RON Total cheltuieli eligibile: 17.849,99 RON TVA eligibil: 2.849,99 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 17.492,99 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: "CHELTUIELI PENTRU INFORMARE SI PUBLICITATE Componenta 1: Anunt in presă- 2 buc, 1000 lei+TVA/buc Panou/ Afis- 2 buc, 1500 lei+TVA/ buc" Componenta 2: Anunt in presă- 2 buc, 1000 lei+TVA/buc Panou/ Afis- 2 buc, 1500 lei+TVA/ buc" Componenta 3: Anunt in presă- 2 buc, 1000 lei+TVA/buc Panou/ Afis- 2 buc, 1500 lei+TVA/ buc"
Obiectiv specific: RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1375178 Denumire cheltuielă: "TAXE PENTRU ACORDURI, AVIZE, CONFORME SI AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE " U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 60.463,83 RON Total valoare fără TVA: 60.463,83 RON Valoare TVA: 11.488,13 RON Total cheltuieli eligibile: 23.472,20 RON TVA eligibil: 3.747,66 RON Cheltuieli neeligibile: 48.479,76 RON TVA neeligibil: 7.740,47 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 23.002,76 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: "TAXE PENTRU ACORDURI, AVIZE, CONFORME SI AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE " DG 5.2.5 Componenta 1: 10739,29+TVA Componenta 2: 38541,18+TVA Componenta 3: 11183,36+TVA
Obiectiv specific: RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1375201 Denumire cheltuielă: "COTA AFERENTA CASEI SOCIALE A CONSTRUCTORILOR - CSC " U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 50.386,53 RON Total valoare fără TVA: 50.386,53 RON Valoare TVA: 0,00 RON Total cheltuieli eligibile: 32.491,03 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 17.895,50 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 0.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 31.841,21 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: "COTA AFERENTA CASEI SOCIALE A CONSTRUCTORILOR - CSC DG 5.2.4" Componenta 1: 8949,41 Componenta 2: 32117,65 Componenta 3: 9319,47
Obiectiv specific: RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1375185 Denumire cheltuielă: "COTA AFERENTA ISC PENTRU CONTROLUL STATULUI IN AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM SI PENTRU AUTORIZAREA LUCARILOR DE CONSTRUCTII " U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 10.077,30 RON Total valoare fără TVA: 10.077,30 RON Valoare TVA: 0,00 RON Total cheltuieli eligibile: 8.287,42 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 1.789,88 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 0.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 8.121,67 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: "COTA AFERENTA ISC PENTRU CONTROLUL STATULUI IN AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM SI PENTRU AUTORIZAREA LUCARILOR DE CONSTRUCTII" DG 5.2.3 Componenta 1: 1789,88 Componenta 2: 6423,53 Componenta 3: 1863.89

Obiectiv specific: RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuială: 1375174 Denumire cheltuială: "COTA AFERENTA ISC PENTRU CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR " U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 50.386,53 RON Total valoare fără TVA: 50.386,53 RON Valoare TVA: 0,00 RON Total cheltuieli eligibile: 32.491,03 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 17.895,50 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 0.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 31.841,21 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: "COTA AFERENTA ISC PENTRU CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR" DG 5.2.2 Componenta 1: 8949,41 Componenta 2: 32117.65 Componenta 3: 9319.47
Obiectiv specific: RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuială: 1375181 Denumire cheltuială: " DIRIGINTIE DE SANTIER " U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 119.859,66 RON Total valoare fără TVA: 119.859,66 RON Valoare TVA: 22.773,34 RON Total cheltuieli eligibile: 3.204,71 RON TVA eligibil: 511,68 RON Cheltuieli neeligibile: 139.428,29 RON TVA neeligibil: 22.261,66 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 3.140,61 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: " DIRIGINTIE DE SANTIER" DG 3.8.2 Componenta 1: 26868,06 +TVA Componenta 2: 64910,59+TVA Componenta 3: 28081,01+TVA
Obiectiv specific: RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuială: 1375117 Denumire cheltuială: "ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI PE PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR " U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 8.000,00 RON Total valoare fără TVA: 8.000,00 RON Valoare TVA: 1.520,00 RON Total cheltuieli eligibile: 0,00 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 9.520,00 RON TVA neeligibil: 1.520,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 0.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 0,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: "ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI PE PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR" DG 3.8.1.1. Componenta 1: 2000+TVA Componenta 2: 4000+TVA Componenta 3: 2000+TVA
Obiectiv specific: RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuială: 1375162 Denumire cheltuială: "ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI PENTRU PARTICIPAREA PROIECTANTULUI LA FAZELE INCLUSE IN PROGRAMUL DE CONTROL AL LUCRARILOR DE EXECUTIE, AVIZAT DE CATRE INSPECTIA DE STAT IN CONSTRUCTII " U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 6.800,00 RON Total valoare fără TVA: 6.800,00 RON Valoare TVA: 1.292,00 RON Total cheltuieli eligibile: 0,00 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 8.092,00 RON TVA neeligibil: 1.292,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 0.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 0,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: "ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI PENTRU PARTICIPAREA PROIECTANTULUI LA FAZELE INCLUSE IN PROGRAMUL DE CONTROL AL LUCRARILOR DE EXECUTIE, AVIZAT DE CATRE INSPECTIA DE STAT IN CONSTRUCTII" DG 3.8.1.2. Componenta 1: 2000+TVA Componenta 2: 2800+TVA Componenta 3: 2000+TVA

Obiectiv specific: RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuială: 1375155 Denumire cheltuială: "VERIFICAREA TEHNICA DE CALITATE A PROIECTULUI TEHNIC SI A DETALIILOR DE EXECUTIE " U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 30.000,00 RON Total valoare fără TVA: 30.000,00 RON Valoare TVA: 5.700,00 RON Total cheltuieli eligibile: 7.735,00 RON TVA eligibil: 1.235,00 RON Cheltuieli neeligibile: 27.965,00 RON TVA neeligibil: 4.465,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 7.580,30 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: "VERIFICAREA TEHNICA DE CALITATE A PROIECTULUI TEHNIC SI A DETALIILOR DE EXECUTIE" DG 3.5.5 Componenta 1: 7000+TVA Componenta 2: 16500+TVA Componenta 3: 6500+TVA
Obiectiv specific: RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuială: 1375146 Denumire cheltuială: DOCUM. AVIZARE LUCRARI DE INERVENTII SI DEVIZ GENERAL inclusiv Actualizare DALI U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 167.731,10 RON Total valoare fără TVA: 167.731,10 RON Valoare TVA: 31.868,91 RON Total cheltuieli eligibile: 46.600,01 RON TVA eligibil: 7.440,34 RON Cheltuieli neeligibile: 153.000,00 RON TVA neeligibil: 24.428,57 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 45.668,01 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: DOCUM. AVIZARE LUCRARI DE INERVENTII SI DEVIZ GENERAL inclusiv Actualizare DALI DG 3.5.3. Componenta 1: 33823,53+TVA Componenta 2: 94747,90+TVA Componenta 3: 39159,67+TVA
Obiectiv specific: RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuială: 1375140 Denumire cheltuială: TEMA DE PROIECTARE U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 8.000,00 RON Total valoare fără TVA: 8.000,00 RON Valoare TVA: 1.520,00 RON Total cheltuieli eligibile: 2.380,00 RON TVA eligibil: 380,00 RON Cheltuieli neeligibile: 7.140,00 RON TVA neeligibil: 1.140,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 2.332,40 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: TEMA DE PROIECTARE DG 3.5.1 Componenta 1: 1000+TVA Componenta 2: 5000+TVA Componenta 3: 2000+TVA
Obiectiv specific: RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuială: 1375109 Denumire cheltuială: AUDITUL ENERGETIC AL CLADIRII U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 24.400,00 RON Total valoare fără TVA: 24.400,00 RON Valoare TVA: 4.636,00 RON Total cheltuieli eligibile: 5.474,00 RON TVA eligibil: 874,00 RON Cheltuieli neeligibile: 23.562,00 RON TVA neeligibil: 3.762,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 5.364,52 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: AUDITUL ENERGETIC AL CLADIRII DG 3.4 Componenta 1: 4300+TVA Componenta 2: 13500+TVA Componenta 3: 6600+TVA
Obiectiv specific: RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuială: 1375122 Denumire cheltuială: "EXPERTIZA TEHNICA " U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 20.000,00 RON Total valoare fără TVA: 20.000,00 RON Valoare TVA: 3.800,00 RON Total cheltuieli eligibile: 5.950,00 RON TVA eligibil: 950,00 RON Cheltuieli neeligibile: 17.850,00 RON TVA neeligibil: 2.850,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 5.831,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: "EXPERTIZA TEHNICA" DG 3.3 Componenta 1: 2500+TVA Componenta 2: 12500+TVA Componenta 3: 5000+TVA

Obiectiv specific: RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1375105 Denumire cheltuielă: " STUDII DE TEREN" U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 12.150,00 RON Total valoare fără TVA: 12.150,00 RON Valoare TVA: 2.308,50 RON Total cheltuieli eligibile: 4.819,50 RON TVA eligibil: 769,50 RON Cheltuieli neeligibile: 9.639,00 RON TVA neeligibil: 1.539,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 4.723,11 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: " STUDII DE TEREN" DG 3,1.1 Componenta 1: 4050+TVA Componenta 2: 4050+TVA Componenta 3: 4050+TVA
Obiectiv specific: RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1375103 Denumire cheltuielă: CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 2.132.519,53 RON Total valoare fără TVA: 2.132.519,53 RON Valoare TVA: 405.178,71 RON Total cheltuieli eligibile: 73.780,00 RON TVA eligibil: 11.780,00 RON Cheltuieli neeligibile: 2.463.918,24 RON TVA neeligibil: 393.398,71 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 72.304,40 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE DG 5.3 Componenta 1: 386835,67+ TVA Componenta 2: 1344907,28+ TVA Componenta 3: 400776.58+ TVA
Obiectiv specific: RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1375071 Denumire cheltuielă: "LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII AFERENTE ORG DE SANTIER U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 134.395,17 RON Total valoare fără TVA: 134.395,17 RON Valoare TVA: 25.535,08 RON Total cheltuieli eligibile: 118.845,62 RON TVA eligibil: 18.975,35 RON Cheltuieli neeligibile: 41.084,63 RON TVA neeligibil: 6.559,73 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 116.468,71 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: "LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII AFERENTE ORG DE SANTIER DG 5.1.1. Componenta 1: 23662,28+ TVA Componenta 2: 87392,18+ TVA Componenta 3: 23340,71+ TVA
Obiectiv specific: RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1375070 Denumire cheltuielă: "UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ " U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 127.080,00 RON Total valoare fără TVA: 127.080,00 RON Valoare TVA: 24.145,20 RON Total cheltuieli eligibile: 115.525,20 RON TVA eligibil: 18.445,20 RON Cheltuieli neeligibile: 35.700,00 RON TVA neeligibil: 5.700,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 113.214,69 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: "UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ" DG 4.3 Componenta 1: 25290+ TVA din care lucrări auxiliare: 16320 + TVA Componenta 2: 67530+ TVA din care lucrări auxiliare: 22.600 + TVA Componenta 3: 34260+TVA din care lucrări auxiliare: 16320 + TVA

Obiectiv specific: RSO2.1 - RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1375082 Denumire cheltuielă: "MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE " U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 34.539,12 RON Total valoare fără TVA: 34.539,12 RON Valoare TVA: 6.562,43 RON Total cheltuieli eligibile: 29.201,55 RON TVA eligibil: 4.662,43 RON Cheltuieli neeligibile: 11.900,00 RON TVA neeligibil: 1.900,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 28.617,52 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: "MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE" DG 4.2 Componenta 1: 4.934,71+ TVA din care lucrări auxiliare: 1092,87 + TVA Componenta 2: 20703,10+ TVA din care lucrări auxiliare: 1125,54 + TVA Componenta 3: 8901,31+ TVA din care lucrări auxiliare: 1125,54 + TVA
---	--	---

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - domeniu de intervenție

Obiectiv specific	Fond UE	Domeniu de intervenție	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO2.1-RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră	FEDR-RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră	42-Renovarea fondului locativ existent în vederea creșterii eficienței energetice, proiecte demonstrative și măsuri de sprijin care respectă criteriile de eficiență energetică	12.441.000,00 RON	100.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - formă de sprijin

Obiectiv specific	Fond UE	Formă de sprijin	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO2.1-RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră	FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională	01-Grant	12.441.000,00 RON	100.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - dimensiune punere în practică teritorială

Obiectiv specific	Fond UE	Abordare mecanism aplicare teritorială	Tip mecanism de aplicare teritorială	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO2.1-RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră	FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională	AA-Alte abordări	NICIO_ORIENTARE-Nicio orientare teritorială	12.441.000,00 RON	100.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - activitate economică

Obiectiv specific	Fond UE	Activitate economică	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO2.1-RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră	FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională	24-Activități legate de mediu	12.441.000,00 RON	100.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - Dimensiune localizare

Obiectiv specific	Fond UE	Cod regiune	Regiune	Cod județ	Județ	Buget eligibil	Ajutor de stat	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO2.1-RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră	FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională	RO12	Centru	RO123	Covasna	12.441.000,00 RON	0,00	100.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - teme secundare în cadrul FSE+

Obiectiv specific	Fond UE	Tip temă secundară FSE	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO2.1-RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră	FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională	09-Nu se aplică	12.441.000,00 RON	100.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - Dimensiune egalitate de gen

Obiectiv specific	Fond UE	Tip dimensiune a egalității de gen în cadrul FSE+, FEDR, FC și FTJ*	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO2.1-RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră	FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională	03-Neutralitatea de gen	12.441.000,00 RON	100.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - strategii macroregionale și bazin maritim

Obiectiv specific	Fond UE	Tip strategie macro-regională și pentru bazinele maritime	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO2.1-RSO2.1_Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră	FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională	04-Strategie pentru regiunea Dunării	12.441.000,00 RON	100.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Criterii ETF

Număr de ordine criteriu: 1

Descriere criteriu:

Contribuția proiectului la realizarea obiectivelor specifice

Punctaj criteriu: 34.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

Emisii anuale echivalent CO₂ (kgCO₂/m²/an)

- a. Proiectul prevede măsuri de intervenție care duc la o reducere a emisiilor de CO₂ (echivalent kgCO₂/m² an) peste 60%, în comparație cu starea de pre-renovare, 10p
- b. Proiectul prevede măsuri de intervenție care duc la o reducere a emisiilor de CO₂ (echivalent kgCO₂/m² an) între >40% - ≤ 60%, în comparație cu starea de pre-renovare, 5p
- c. Proiectul prevede măsuri de intervenție care duc la o reducere a emisiilor de CO₂ (echivalent kgCO₂/m² an) între >30% - ≤ 40% , în comparație cu starea de pre-renovare, 1p
- d. Proiectul prevede măsuri de intervenție care duc la o reducere a emisiilor de CO₂ (echivalent kgCO₂/m² an) între 0% - ≤ 30% , în comparație cu starea de pre-renovare, 0p

Punctarea subcriteriului se face prin selectarea unei singure ipoteze și a punctajului aferent acesteia.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 10.00

Punctaj: 10.00

Explicație: Proiectul prevede măsuri de intervenție care duc la o reducere a emisiilor de CO₂ (echivalent kgCO₂/m² an) peste 60%, în comparație cu starea de pre-renovare

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

Consumul anual specific de energie primară

În funcție de tipul intervențiilor propuse, proiectul prevede măsuri de intervenție care duc la o reducere a consumului de energie primară (kWh/mp/an)

- a. Proiectul prevede măsuri de intervenție ce conduc la o reducere a consumului de energie primară peste 60% față de consumul inițial, 10p

- b. Proiectul prevede măsuri de intervenție ce conduc la o reducere a consumului de energie primară între $> 50\%$ - $\leq 60\%$ față de consumul inițial, 5p
- c. Proiectul prevede măsuri de intervenție ce conduc la o reducere a consumului de energie primară între $> 40\%$ - $\leq 50\%$ față de consumul inițial, 2p
- d. Proiectul prevede măsuri de intervenție ce conduc la o reducere a consumului de energie primară între $> 30\%$ - $\leq 40\%$ față de consumul inițial, 1p
- e. Proiectul prevede măsuri de intervenție ce conduc la o reducere a consumului de energie primară între 0% - $\leq 30\%$ față de consumul inițial, 0p

Punctarea subcriteriului se face prin selectarea unei singure ipoteze și a punctajului aferent acesteia.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 10.00

Punctaj: 10.00

Explicație: Proiectul prevede măsuri de intervenție ce conduc la o reducere a consumului de energie primară peste 60% față de consumul inițial,

Număr de ordine subcriteriu: 3

Descriere subcriteriu:

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie

- a. Proiectul prevede măsuri de intervenție ce conduc la o clasificare mai bună din punct de vedere al consumului de energie a unui număr ≥ 80 de gospodării, 10p
- b. Proiectul prevede măsuri de intervenție ce conduc la o clasificare mai bună din punct de vedere al consumului de energie a unui număr $\geq 40 < 80$ de gospodării, 5p
- c. Proiectul prevede măsuri de intervenție ce conduc la o clasificare mai bună din punct de vedere al consumului de energie a unui număr < 40 de gospodării, 1p
- d. Proiectul prevede măsuri de intervenție ce nu conduc la o clasificare mai bună din punct de vedere al consumului de energie a nici unei gospodării, 0p

Punctarea subcriteriului se face prin selectarea unei singure ipoteze și a punctajului aferent acesteia.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 10.00

Punctaj: 10.00

Explicație: Proiectul prevede măsuri de intervenție ce conduc la o clasificare mai bună din punct de vedere al consumului de energie a unui număr ≥ 80 de gospodării

Număr de ordine subcriteriu: 4

Descriere subcriteriu:

1.4 a Reducerea numărului de gospodării afectate de sărăcie energetică, max 7p

După implementarea proiectului se are în vedere reducerea % de gospodării afectate de sărăcie energetică fiind punctate suplimentar acele proiecte care includ intervenții asupra clădirilor rezidențiale multifamiliale ocupate de categorii sociale vulnerabile.

- a. cel puțin 60% din gospodăriile vizate prin proiect sunt ocupate de categorii vulnerabile care primesc sprijin pentru încălzirea locuinței, 7p
- b. Între 30% - ≤60% din gospodăriile vizate prin proiect sunt ocupate de categorii vulnerabile care primesc sprijin pentru încălzirea locuinței, 5p
- c. între >10% - ≤30% din gospodăriile vizate prin proiect sunt ocupate de categorii vulnerabile care primesc sprijin pentru încălzirea locuinței, 1p
- d. nu este cazul, se are în vedere selectarea criteriului 1.4.b / c

1.4 b Ponderea gospodăriilor sociale din totalul gospodăriilor sprijinite, max 7p

- a. Dacă din totalul gospodăriilor vizate de proiect, cel puțin 60% sunt locuințe sociale, 7p
- b. Dacă din totalul gospodăriilor vizate de proiect, între > 30% - ≤60% sunt locuințe sociale, 5p
- c. Dacă din totalul gospodăriilor vizate de proiect, între >10% - ≤30% sunt locuințe sociale, 1p
- d. nu este cazul, se are în vedere selectarea criteriului 1.4.a / c

1.4.c. Prin măsurile propuse nu se au în vedere măsuri care contribuie la reducerea % de gospodării afectate de sărăcie energetică ori gospodării sociale așa cum acestea au fost descrise la criteriile 1.4.a sau 1.4.b, 0p

Se poate selecta 1.4.a sau 1.4.b sau 1.4.c. (punctajul nu se cumulează). Punctarea subcriteriului 1.4.a /1.4.b se face prin selectarea unei singure ipoteze și a punctajului aferent acesteia.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 7.00

Punctaj: 0.00

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 5

Descriere subcriteriu:

Componenta este racordată la sistemul centralizat de încălzire (zonal/local/național)

Se punctează proiectele în care componentele sunt racordate la SACET/sisteme zonale de încălzire, inclusiv centrale de cvartal.

- a. Toate componentele vizate de proiect sunt racordate la sistemul centralizat de încălzire (zonal/local/național), 3p
- b. cel puțin 50% din componentele vizate de proiect sunt racordate la sistemul centralizat de încălzire (zonal/local/național), 1p

c. sub 50% din componentele vizate de proiect sunt racordate la sistemul centralizat de încălzire (zonal/local/național), 0p

Punctarea subcriteriului se face prin selectarea unei singure ipoteze și a punctajului aferent acesteia.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 3.00

Punctaj: 0.00

Explicație: Componentele vizate de proiect nu sunt racordate la sistemul centralizat de încălzire (zonal/local/național)

Număr de ordine subcriteriu: 6

Descriere subcriteriu:

Raportul cost-eficacitate al proiectului

- a. Costul investiției pentru 1 kWh/an de energie primară economisit este sub 1.15 EUR, 5p
- b. Costul investiției pentru 1 kWh/an de energie primară economisit este $\geq 1.15\text{EUR} < 1.61\text{ EURO}$, 4p
- c. Costul investiției pentru 1 kWh/an de energie primară economisit este $\geq 1.61\text{ EURO} < 2.06\text{ EURO}$, 3p
- d. Costul investiției pentru 1 kWh/an de energie primară economisit este $\geq 2.06\text{ EURO} < 2.98\text{ EURO}$, 2p
- e. Costul investiției pentru 1 kWh/an de energie primară economisit este $\geq 2.98\text{ EURO} < 3.44\text{ EURO}$, 1p
- f. Costul investiției pentru 1 kWh/an de energie primară economisit este $\geq 3.44\text{ EURO}$, 0p

Notă! Acest raport se va calcula având în vedere costul investitei raportat la economia de energie primară (euro investiți pentru fiecare kWh de energie primara economisita/an). Costul investiție se va calcula prin însumarea liniilor din devizul general: cap 1+ cap 2+ cap 4 + cap 5 (exceptând subcap. 5.2 Comisioane, taxe). Cursul valutar utilizat pentru calcul este cursul InfoEuro din luna publicării ghidului solicitantului.

Punctarea subcriteriului se face prin selectarea unei singure ipoteze și a punctajului aferent acesteia.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 5.00

Punctaj: 4.00

Explicație: Costul investiției pentru 1 kWh/an de energie primară economisit în prezentul proiect este $\geq 1.15\text{EURO} < 1.61 \text{ EURO}$

Număr de ordine criteriu: 2

Descriere criteriu:

Contribuția proiectului la îndeplinirea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, de gen, nediscriminare, accesibilitate și DNSH

Punctaj criteriu: 12.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

Proiectul are în vedere integrarea principiului DNSH

a) Proiectul integrează principiului DNSH prin măsurile incluse în cererea de finanțare și anexele sale, 1p

b) Proiectul nu integrează principiului DNSH prin măsurile incluse în cererea de finanțare și anexele sale, 0p

Punctarea subcriteriului se face prin selectarea unei singure ipoteze și a punctajului aferent acesteia. Punctarea cu 0 la acest subcriteriu conduce la respingerea proiectului.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Proiectul integrează principiului DNSH prin măsurile incluse în cererea de finanțare și anexele sale

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

Contribuția proiectului la îndeplinirea principiilor privind dezvoltarea durabilă

2.2.1 Prin proiect sunt prevăzute **măsuri suplimentare** față de minimul legislativ în vigoare privind protecția mediului, precum: utilizarea de materiale ecologice, sustenabile, reciclabile, care nu întrețin arderea ori instalarea de sisteme de încălzire/răcire/ventilare mecanică cu recuperarea căldurii sau utilizarea tehnologiilor pasive sau a inovațiilor tehnologice - max 2

2.2.2 Proiectul prevede instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile de energie. - max 5

Punctajul este cumulativ. Pentru fiecare ipoteză se pot acorda punctaje intermediare.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 7.00

Punctaj: 7.00

Explicație: Proiectul cuprinde măsuri suplimentare față de minimul legislativ în vigoare. Tâmplăriile izolate vor fi montate în precadre. Pe lângă alegerea unei tâmplării performante, va fi asigurat un montaj asemănător standardelor de case pasive folosind precadre. Proiectul prevede instalații electrice alimentate cu energie verde pentru sistemele de iluminat din casele de scări. Astfel, beneficiarii investiției, respectiv locuitorii, se vor bucura de condiții termice și energetice potrivite.

Număr de ordine subcriteriu: 3

Descriere subcriteriu:

Investiția include măsuri de asigurare a egalității de șanse și tratament egal

2.3.1. Proiectul prevede crearea de facilități / adaptarea infrastructurii/ echipamentelor pentru accesul persoanelor cu dizabilități (măsuri suplimentare față de minimul legislativ în vigoare) - Max 2

2.3.2 Proiectul prevede implementarea unor mecanisme suplimentare, minimului legislativ, de asigurare a respectării egalității de șanse, de gen, nediscriminarea în relația cu angajații , populația care beneficiază de serviciile oferite și comunitatea - Max 2

Punctajul este cumulativ. Pentru fiecare ipoteză se pot acorda punctaje intermediare.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 4.00

Punctaj: 4.00

Explicație: Se vor monta placute cu inscripții Braille la înălțime corespunzătoare în blocurile componente prezentului proiect, pentru accesibilizarea persoanelor nevăzătoare. . În cadrul activității de reabilitare a clădirii rezidențiale colective, solicitantul dorește respectarea principiului nediscriminării, evitând atât discriminarea directă, de tratament, cât și discriminarea indirectă, de efect. Astfel, acest principiu va sta la baza contractelor de achiziție publică, care va asigura condițiile de manifestare a concurenței reale pentru ca orice operator economic, indiferent de sex, naționalitate, religie să poată participa la procedura de atribuire și să aibă șansa de a deveni contractant. La nivelul beneficiarilor se va combate discriminarea referitoare la genul biologic, aceștia fiind toți locuitorii care și-au exprimat acordul implementării proiectului. Echipa de implementare a proiectului este formată din persoane care activează în cadrul aparatului de specialitate al primarului, selecția acestora nefiind condiționată de criterii referitoare la genul biologic.

Număr de ordine criteriu: 3

Descriere criteriu:

Caracterul integrat al proiectului. Complementaritatea cu alte investiții realizate din alte priorități ale PR Centru sau alte surse de finanțare. Conștientizarea populației/beneficiarilor finali

Punctaj criteriu: 5.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

Proiectul este complementar cu alte investiții finanțate din alte surse (PR Centru/alte programe de finanțare)

Măsurile complementare, în contextul unui proiect de renovare a clădirii, se referă la acțiuni sau activități suplimentare care sunt implementate concomitent cu lucrările de renovare energetică care contribuie la creșterea impactului și beneficiilor aduse de proiect

3.1.1 Prin documentația tehnică și anexele prezentate, solicitantul demonstrează că proiectul supus finanțării este complementar cu alte proiecte/inițiative ce prevăd instalarea unor sisteme de producere a energiei din surse regenerabile (instalarea de panouri solare unde producția de energie este >40%, instalarea altor sisteme de producere a energiei, exceptând panourile fotovoltaice unde producția de energie >30%) - Max 1p

3.1.2 Prin documentația tehnică și anexele prezentate, solicitantul demonstrează că proiectul supus finanțării face parte dintr-o strategie mai amplă de regenerare urbană (ce poate include și alte intervenții cum ar fi renovarea altor clădiri publice/rezidențiale din zonă, amenajarea de locuri de joacă pentru copii, spații verzi etc) etc. - Max 1p

3.1.3 Prin documentația tehnică și anexele prezentate, solicitantul demonstrează că proiectul supus finanțării este implementat în localitățile în care au fost realizate în ultimii 5 ani investiții în sistemul de termoficare/ sunt în derulare investițiile în sistemul de termoficare/sunt planificate investiții în sistemul de termoficare ori proiectul este legat de o comunitate energetică (înființată/ planificată) - Max 1p

3.1.4. Nu este cazul, proiectul nu este complementar cu alte investiții finanțate din alte surse (PR Centru/alte programe de finanțare), conform descrierii de la subcriteriile de mai sus - 0p

Punctajul este cumulativ. Se vor selecta opțiunile aplicabile.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 3.00

Punctaj: 3.00

Explicație: Acest criteriu este dezvoltat în documentul Justificare criteriul de evaluare 3.pdf.

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

Caracterul integrat al proiectului

3.2.1. Proiectul creează sinergii cu inițiativa New European Bauhaus și integrează valorile de bază ale acestei inițiative (a se consulta https://new-european-bauhaus.europa.eu/system/files/2023-01/NEB_Compass_V_4.pdf) - 1p

3.2.2. Nu este cazul, proiectul nu creează sinergii cu inițiativa New European Bauhaus, conform descrierii de mai sus - 0p

Punctarea subcriteriului se face prin selectarea unei singure ipoteze și a punctajului aferent acesteia.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 0.00

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 3

Descriere subcriteriu:

Proiectul prevede măsuri de conștientizare a populației/beneficiarilor finali

3.3.1. Proiectul prevede măsuri de conștientizare a populației/beneficiarilor finali - 1p

3.3.2. Proiectul nu prevede măsuri de conștientizare a populației/beneficiarilor finali - 0p

Punctarea subcriteriului se face prin selectarea unei singure ipoteze și a punctajului aferent acesteia.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Proiectul prevede măsuri de conștientizare a beneficiarilor finali, dezvoltat în anexa Masuri de constientizare si cooperare interregionala.pdf.

Număr de ordine subcriteriu: 4

Descriere subcriteriu:

Proiectul include masuri rezultate din activități de cooperare interregionala/trans-națională

3.4.1. Proiectul include masuri rezultate din activități de cooperare interregionala/transnațională - 1p

3.4.2. Nu este cazul, proiectul nu include masuri rezultate din activități de cooperare interregionala/transnațională - 0p

Punctarea subcriteriului se face prin selectarea unei singure ipoteze și a punctajului aferent acesteia.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Proiectul prevede măsuri de conștientizare a beneficiarilor finali, dezvoltat în anexa Masuri de constientizare si cooperare interregionala.pdf.

Număr de ordine criteriu: 4

Descriere criteriu:

Calitatea, coerența, maturitatea și sustenabilitatea proiectului

Punctaj criteriu: 35.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

Coerența documentației tehnice (Fișa de analiză termică și energetică a clădirii, Certificatul de performanță energetică a clădirii, Raportul de audit energetic)

- a. Aspectele legate de conținut și cele calitative sunt suficiente, corecte și justificate - Max 2
- b. Datele prezentate în aceste documente se corelează cu descrierile din formularul cererii de finanțare și anexele la acestea. Indicatorii din cererea de finanțare sunt corelați exact cu valorile din RAE/CPE - Max 2
- c. A fost respectată metodologia de calcul privind performanța energetică a clădirilor și au fost realizate cerințele minime de performanță energetică a clădirilor existente, conform legislației în vigoare - Max 1

Punctajul este cumulativ (pentru fiecare ipoteză se pot acorda punctaje intermediare).

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 5.00

Punctaj: 5.00

Explicație: Aspectele legate de conținut și cele calitative sunt suficiente, corecte și justificate.

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

Se completează 4.2.a sau 4.2.b, în funcție de documentația tehnico-economică depusă (DALI, respectiv DALI+PT)

4.2 a Coerența documentației tehnico-economice - faza DALI (Se va avea în vedere Anexa 5)

a. Aspectele calitative sunt fundamentate, corecte și justificate. Proiectul prezintă cel mai bun raport între cuantumul sprijinului, activitățile desfășurate și îndeplinirea obiectivelor, iar efortul economico-financiar justifică beneficiile proiectului, respectiv $VNAE > 0^*$. - Max 5p

*În cazul în care indicatorul economico-financiar (VNAE) nu se încadrează în valoarea menționată, cererea de finanțare va fi punctată cu 0 la acest subcriteriu și va fi respinsă din procesul de evaluare. Indicatorul VNAE face parte din ACB/Analiza economico-fi-nanciară/Analiza cost eficacitate care este parte integrantă a documentației tehnico economice, anexă la cererea de finanțare.

b. Piesele desenate sunt complete și corespund cu părțile scrise. - Max 3p

c. Situația actuală/existența a obiectivului de investiții este detaliată și completă (situația existentă descrisă în cererea de finanțare și documentația tehnico-economică corespunde cu situația de la vizita în teren). - Max 4p

d. Devizul general și devizele pe obiect sunt clare, complete, realiste și strâns corelate între ele și cu piesele desenate - Max 3p

Punctajul este cumulativ (pentru fiecare ipoteză se pot acorda punctaje intermediare)

4.2.b Coerența documentației tehnico-economice - faza PT (Se va avea în vedere anexa 6)

a. Aspectele calitative ale proiectului tehnic sunt fundamentate, corecte și justificate. Proiectul prezintă cel mai bun raport între cantumul sprijinului, activitățile desfășurate și îndeplinirea obiectivelor, iar efortul economico-financiar justifică beneficiile proiectului, respectiv $VNAE > 0^*$ - Max 5p

*În cazul în care indicatorul economico-financiar (VNAE) nu se încadrează în valoarea menționată, cererea de finanțare va fi punctată cu 0 la acest subcriteriu și va fi respinsă din procesul de evaluare. Indicatorul VNAE face parte din ACB/Analiza economico-financiară/ Analiza cost-eficacitate care este parte integrantă a documentației tehnico-economice, anexă la cererea de finanțare.

b. Centralizatorul pe obiectivul de investiții (Formularul F1) este corelat cu centralizatoarele pe categorii de lucrări (Formularele F2), cu devizul general și cu bugetul proiectului. Formularele F1 și F2 sunt corelate între ele și sunt corelate cu Listele cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări și utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări, defalcate pe costuri eligibile și neeligibile. - Max 3p

c. Piesele desenate sunt complete și corespund cu părțile scrise (memoriile tehnice pe specialități și caietele de sarcini), sunt realizate pentru toate specialitățile proiectului, permit identificarea elementelor geometrice complete și verificarea cantităților din listele F3 și F4. - Max 3p

d. Situația actuală/existentă a obiectivului de investiții este detaliată și completă (situația existentă descrisă în cererea de finanțare și documentația tehnico-economică corespunde cu situația de la vizita în teren) - Max 4p

Punctajul este cumulativ (pentru fiecare ipoteză se pot acorda punctaje intermediare)

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 15.00

Punctaj: 15.00

Explicație: A fost punctat criteriul 4.2.b Coerența documentației tehnico-economice - faza PT .

Număr de ordine subcriteriu: 3

Descriere subcriteriu:

Bugetul proiectului

a. Cheltuielile au fost corect încadrate în categoria celor eligibile sau neeligibile, iar pragurile pentru anumite cheltuieli au fost respectate conform Ghidului solicitantului. Bugetul este corelat cu devizul general și devizele pe obiecte. Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /ne-eligibile (dacă este cazul), este corelată cu costurile cuprinse în cadrul liniilor bugetare. Toate elementele cuprinse în lista de lucrări/servicii/echipamente sunt clar identificate și detaliate. Achiziționarea lucrărilor/serviciilor/echipamentelor prevăzute în proiect este necesară și oportună - Max 2p

b. Bugetul este complet și corelat cu activitățile prevăzute, cu resursele materiale implicate în realizarea proiectului, adică: nu există mențiuni în secțiunile privind activitățile, resursele și rezultatele anticipate din cererea de finanțare care nu au acoperire într-un subcapitol bugetar / linie bugetară; de asemenea, nu există subcapitol bugetar / linie bugetară fără corespondență în secțiunile privind activitățile, resursele și rezultatele - Max 2p

c. Costurile sunt realiste (corect estimate), suficiente și necesare pentru implementarea proiectului. Valoarea categoriilor de lucrări din devizul pe obiect este stabilită în proporție de 100%, pe baza cantităților de lucrări și a prețurilor acestora (Costurile pe unitatea de resurse utilizate sunt realiste din punctul de vedere al evaluatorului și justificate de către solicitant prin citarea unor surse independente și verificabile (statistici oficiale, prețuri standard, oferte de preț etc.) sau prin rezultatele unei cercetări de piață efectuate de solicitant - Max 3p

Punctajul este cumulativ (pentru fiecare ipoteză se pot acorda punctaje intermediare).

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 7.00

Punctaj: 7.00

Explicație: Cheltuielile au fost corect încadrate în categoria celor eligibile sau neeligibile, iar pragurile pentru anumite cheltuieli au fost respectate conform Ghidului solicitantului.

Număr de ordine subcriteriu: 4

Descriere subcriteriu:

Gradul de pregătire/maturitate al proiectului

a. Solicitantul are documentația tehnico-economică -faza PT elaborată și conformă grilei de verificare a conformității (Anexa 6). Solicitantul are contract de lucrări atribuit după 01.01.2021. - 5p

b. Solicitantul are documentația tehnico-economică faza PT elaborată și conformă grilei de verificare a conformității (Anexa 6) și prezintă Autorizație de construire - 3p

c. Solicitantul are documentația tehnico-economică faza DALI elaborată și conformă grilei de verificare a conformității (Anexa 5) - 0p

Punctarea subcriteriului se face prin selectarea unei singure ipoteze și a punctajului aferent acesteia.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 5.00

Punctaj: 3.00

Explicație: Solicitantul are documentația tehnico-economică faza PT elaborată pentru toate cele trei componente ale proiectului și prezintă Autorizații de construire.

Număr de ordine subcriteriu: 5

Descriere subcriteriu:

Sustenabilitatea operațională

a. Solicitantul identifică toate aspectele aferente sustenabilității proiectului referitoare la sustenabilitatea proiectului referitoare la sustenabilitatea instituțională (structura funcțională destinată managementului), operațională - Max 2p

b. Solicitantul justifică și detaliază faptul că deține capacitatea de a asigura menținerea, întreținerea, funcționarea și exploatarea investiției după încheierea proiectului și încetarea finanțării nerambursabile, pe toată durata de durabilitate a contractului de finanțare - Max 2p

Punctajul este cumulativ (pentru fiecare ipoteză se pot acorda punctaje intermediare).

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 4.00

Punctaj: 4.00

Explicație: După finalizarea proiectului, echipa de implementare va fi responsabilă de monitorizarea menținerii acestora și asigurarea sustenabilității. Astfel, în calitate de solicitant, UAT Municipiul Sfântu Gheorghe, se obligă să verifice permanent respectarea de către asociațiile de proprietari a obligației de întreținere a infrastructurii reabilitate pe toată perioada de durabilitate a proiectului. Contractele de execuție vor avea cuprins o perioadă de garanție de cel puțin 36 de luni pentru lucrările executate de la data recepției la terminarea lucrărilor. Contractele de mandat cuprind obligații ca beneficiarii finali să asigure pe o perioadă de cel puțin 5 ani după expirarea perioadei de implementare a proiectului (conform contractului de finanțare) menținerea imobilului reabilitat termic în condiții similare cu cele existente la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Număr de ordine subcriteriu: 6

Descriere subcriteriu:

Sustenabilitatea financiară

a. Fluxul de numerar net cumulat este pozitiv pe toată durata de analiză a investiției, iar riscul imposibilității de a asigura funcționarea investiției este minim (sau acest risc este inexistent). Verificarea sustenabilității financiare a proiectului implică proiectarea unui flux de numerar cumulat pozitiv pe fiecare an al perioadei analizate demonstrând că proiectul nu întâmpină riscul unui deficit de numerar (lichidități) care să pună în pericol realizarea sau operarea investiției - 1p

b. Fluxul de numerar net cumulat prezintă valori negative oricând pe durata de analiză a investiției - 0p

Punctarea subcriteriului se face prin selectarea unei singure ipoteze și a punctajului aferent acesteia. Punctarea cu 0 la acest subcriteriu conduce la respingerea proiectului.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Fluxul de numerar net cumulat este pozitiv pe toată durata de analiză a investiției

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

DECLARAȚIA UNICĂ

Declarații unice

Entitate juridică	Tip	Status	Data încărcare
MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	Lider	Completată	08-01-2025 15:58:21

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Clarificare

Răspuns

Referitor la scrisoarea pentru demararea etapei contractuale, înregistrată la ADR Centru cu nr.49376/30.09.2025 privind cererea de finanțare pentru proiectul “**Lucrări de reabilitare termică a unor blocuri de locuințe din Municipiul Sfântu Gheorghe**”, având codul SMIS 333241, prin sistemul MySMIS, vă transmitem clarificările solicitate.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
EC2_OPIS.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	02-10-2025 12:42	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
EC2_2 Anexa 17_ Declaratie cerinte situatii particulare-C3 Libertatii 7.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	02-10-2025 12:42	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
EC2_2 Anexa 17_ Declaratie cerinte situatii particulare-C2 Godri 5.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	02-10-2025 12:42	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
EC2_2 Anexa 17_ Declaratie cerinte situatii particulare-C1 Kriza 3.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	02-10-2025 12:42	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
EC2_1 Doc statutar_Ordin Prefect constituite CL-2024-2028.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	02-10-2025 12:42	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
EC2_0_Scrisoare de raspuns clarificare_333241.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	02-10-2025 12:42	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
EC1_OPIS (1).pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	30-09-2025 10:30	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
EC_0_Scrisoare de raspuns clarificare_333241.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	30-09-2025 10:30	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
EC1_8_Anexa 18_Tabel date privind componenta - C3-Libertatii 7.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	30-09-2025 10:29	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
EC1_8_Anexa 18_Tabel date privind componenta - C2 -Godri 5.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	30-09-2025 10:29	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
EC1_8_Anexa 18_Tabel date privind componenta - C1- Kriza 3.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	30-09-2025 10:29	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
EC1_6_ Situatii particulare aplicabile_Anexa 15.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	30-09-2025 10:29	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
EC1_7 Anexa 16_Centralizatorul situatii LIBERTATII 7-smnt(1).pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	29-09-2025 15:00	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
EC1_7 Anexa 16_Centralizatorul situatii GODRI 5-smnt(1).pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	29-09-2025 15:00	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
EC1_7 Anexa 16_Centralizatorul situatii - KRIZA 3-smnt(1).pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	29-09-2025 15:00	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
EC1_19 Declaratie privind eligibilitatea TVA_Anexa 8.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	26-09-2025 14:09	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
EC1_16 Anexa 19_Plan monitorizare.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	26-09-2025 14:09	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
EC1_15 Formular nr.1_Fisa de fundamentare.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	26-09-2025 14:09	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
EC1_14 Formular bugetar F19 - Fisa proiectului.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	26-09-2025 14:09	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
EC1_12 Certificat de Cazier fiscal.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	26-09-2025 14:09	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
EC1_11 Certificat de atestare fiscala_Buget local. pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	26-09-2025 14:09	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
EC1_11 Certificat de atestare fiscala_Buget de stat. pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	26-09-2025 14:09	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
EC1_5.3 Document privind anul construirii_Libertatii 7.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	26-09-2025 14:08	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
EC1_5.2 Document privind anul construirii_Godri 5. pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	26-09-2025 14:08	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
EC1_5.1 Document privind anul construirii_Kriza 3. pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	26-09-2025 14:08	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
EC1_4.3 HCL 495 din 2022 _ aprobare PAEDC.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	26-09-2025 14:08	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
EC1_4.2 Extras relevant PAEDC.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	26-09-2025 14:08	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
EC1_4.1 Strategie relevanta_PAEDC.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	26-09-2025 14:08	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
EC1_2. Doc identificare reprez. legal- Cl.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	26-09-2025 14:08	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
EC1_1.2 Doc statutar_Validare consiliul local 2024-2028.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	26-09-2025 14:08	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
EC1_1.2 Doc statutar_Ordin Prefect constituite CL-2024-2028.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	26-09-2025 14:08	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
EC1_1.1 Doc statutar_Validare mandat primar 2024-2028.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe	26-09-2025 14:08	ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS



CERTIFICAREA APLICAȚIEI

Subsemnatul/Subsemnata **ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS**, CNP **1750810141059**, posesor al CI seria **KV**, nr. **557649**, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al **MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE**, confirm că informațiile incluse în această cerere de finanțare și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar asistența financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm că prezenta cerere de finanțare este elaborată în conformitate cu legislația națională și comunitară aplicabilă (inclusiv în materia ajutorului de stat, a achizițiilor și a conflictului de interese, etc).

Confirm că nu am la cunoștință nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat și mă angajez, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al **MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE** să asigur resursele financiare necesare implementării proiectului, în conformitate cu cele menționate în bugetul proiectului.

Confirm că la prezenta cerere de finanțare fișierele atașate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

Înteleg că, din punct de vedere legal și financiar, **MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE**, este singurul responsabil de implementarea prezentului proiect inclusiv pentru implementarea în parteneriat a acestuia.

Înteleg că, dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile și aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această secțiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoștința de prevederile Codului penal.

Semnatura digitală a reprezentantului legal/împuternicit **ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS**.

Data

02-10-2025

Semnătura